

SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SAYÁN - CRONOGRAMA VALORIZADO REV 02																													
Código	Actividad	Duración	Inicio	Fin	Costo	Nov-25	Dic-25	Ene-26	Feb-26	Mar-26	Abr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Ago-26	Set-26	Oct-26	Nov-26	Dic-26	Ene-27	Feb-27	Mar-27	Abr-27	May-27					
Project: SA.03 PUENTE SAYÁN - REV 02					552	10-Nov-25	15-May-27	S/ 28,540,919.80																					
WBS: SA.03.P PROCURA					87	23-Aug-26	17-Nov-26	S/ 2,475,903.53																					
WBS: SA.03.P.01 ESTRUCTURA METÁLICA					87	23-Aug-26	17-Nov-26	S/ 2,475,903.53																					
SA.01.P.01.01 FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA					80	23-Aug-26	10-Nov-26															S/ 272,128.33	S/ 907,094.42	S/ 937,330.90	S/ 302,364.81				
SA.01.P.01.02 TRANSPORTE DE ESTRUCTURA METÁLICA					7	11-Nov-26	17-Nov-26																		S/ 56,985.08				
WBS: SA.03.01 OBRAS PROVISIONALES					552	10-Nov-25	15-May-27	S/ 3,434,853.52																					
01.01.02b DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA PESADA					15	1-May-27	15-May-27	S/ 230,294.00																					
01.01.03 MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO					511	21-Dec-25	15-May-27	S/ 468,238.54																					
01.01.05 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO					531	1-Dec-25	15-May-27	S/ 1,158,527.70																					
01.01.06 HABILITACIÓN DE PLATAFORMAS					20	1-Dec-25	20-Dec-25	S/ 155,433.50																					
01.01.07 TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=900mm, PARA CAMINOS DE ACCESO (O SIMILAR)					20	1-Dec-25	20-Dec-25	S/ 24,418.68																					
01.01.08 CONCRETO (F'c=175kg/cm2) + 30% PG					20	1-Dec-25	20-Dec-25	S/ 2,318.32																					
01.01.09 CONCRETO ESTRUCTURAL (F'c=280KG/CM2)					20	1-Dec-25	20-Dec-25	S/ 18,797.83																					
01.01.10 ACERO ESTRUCTURAL (F'Y=4200KG/CM2)					20	1-Dec-25	20-Dec-25	S/ 16,597.23																					
01.01.11 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO					20	1-Dec-25	20-Dec-25	S/ 26,322.92																					
01.01.12 DESVIACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO - Margen Izquierdo					31	1-May-26	31-May-26	S/ 113,700.00																					
01.01.13 APUNTALAMIENTO TEMPORAL DE POSTES DE BAJA TENSION					20	1-Dec-25	20-Dec-25	S/ 900.00																					
01.01.14 APUNTALAMIENTO TEMPORAL DE POSTES DE MEDIA TENSION					20	1-Dec-25	20-Dec-25	S/ 2,160.00																					
01.01.15 APUNTALAMIENTO TEMPORAL DE POSTES DE ALTA TENSION					20	1-Dec-25	20-Dec-25	S/ 3,840.00																					
WBS: SA.03.01.01 INICIO DE CONTRATO Y MOVILIZACIÓN					21	10-Nov-25	30-Nov-25	S/ 1,189,868.85																					
01.01.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA					21	10-Nov-25	30-Nov-25	S/ 959,574.85																					
01.01.02a MOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA PESADA					13	18-Nov-25	30-Nov-25	S/ 230,294.00																					
WBS: SA.03.01.02 ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO					20	1-Dec-25	20-Dec-25	S/ 23,435.95																					
01.01.04 DESBROCE EN ÁREAS AUXILIARES					20	1-Dec-25	20-Dec-25	S/ 23,435.95																					
WBS: SA.03.02 PUENTE DE SAYAN					496	21-Dec-25	30-Apr-27	S/ 22,630,162.75																					
WBS: SA.03.02.01 MARGEN DERECHO E2					175	21-Dec-25	13-Jun-26	S/ 8,050,369.84																					
WBS: SA.03.02.01.01 PARTIDAS GENERALES					4	21-Dec-25	24-Dec-25	S/ 620,084.08																					
01.02.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO					2	21-Dec-25	22-Dec-25	S/ 516,787.69																					
01.02.01.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL					2	23-Dec-25	24-Dec-25	S/ 103,296.39																					
WBS: SA.03.02.01.02 MOVIMIEN TO DE TIERRAS					56	25-Dec-25	18-Feb-26	S/ 1,125,095.42																					
01.02.01.02.01 EXCAVACIONES NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS					22	25-Dec-25	15-Jan-26	S/ 721,924.33																					
01.02.01.02.02 RELLENO ESTRUCTURAL					14	5-Feb-26	18-Feb-26	S/ 403,171.09																					
WBS: SA.03.02.01.03 CONCRETO SIMPLE					8	16-Jan-26	23-Jan-26	S/ 642,786.07																					
01.02.01.03.01 CONCRETO PREMEZCLADO (F'c = 10 MPa) PARA SOLADO					2	16-Jan-26	17-Jan-26	S/ 11,143.83																					
01.02.01.03.02 CONCRETO CLASE F (F'c=140 KG/CM2)					6	18-Jan-26	23-Jan-26	S/ 631,642.24																					
WBS: SA.03.02.01.04 CONCRETO ARMADO					67	25-Dec-25	1-Mar-26	S/ 3,540,126.96																					
01.02.01.04.01 CONCRETO CLASE C (F'c=280 KG/CM2) PREMEZCLADO – CIMIENTOS REFORZADOS					3	1-Feb-26	3-Feb-26	S/ 415,479.95																					
01.02.01.04.02 CONCRETO CLASE C (F'c=280 KG/CM2) PREMEZCLADO – ELEVACION					12	18-Feb-26	1-Mar-26	S/ 517,725.22																					
01.02.01.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA – ELEVACION					14	4-Feb-26	17-Feb-26	S/ 158,721.46																					
01.02.01.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA OCULTA – CIMIENTOS REFORZADOS					4	1-Feb-26	4-Feb-26	S/ 414,139.74																					
01.02.01.04.06a ACERO ESTRUCTURAL (F'Y=4200KG/CM2) – CIMIENTOS REFORZADOS					8	24-Jan-26	31-Jan-26	S/ 293,832.13																					
01.02.01.04.06b ACERO ESTRUCTURAL (F'Y=4200KG/CM2) – ELEVACION					14	1-Feb-26	14-Feb-26	S/ 501,551.28																					
01.02.01.04.07 PERNOS DE ANCLAJE D=30MM SOIL NAILING (TIPO TITAN 30/11) FU=320KN					20	25-Dec-25	13-Jan-26	S/ 747,354.99																					
01.02.01.04.08 MALLA ELECTROSOLDADA (TIPO ACMA C503)					20	27-Dec-25	15-Jan-26	S/ 84,326.64																					
01.02.01.04.09 SHOTCRETE (F'c= 210 KG/CM2)					20	25-Dec-25	13-Jan-26	S/ 406,995.55																					
WBS: SA.03.02.01.05 MUROS					32	13-Apr-26	14-May-26	S/ 1,291,273.79																					
01.02.01.05.01 TRAZO Y REPLANTEO DE INTERFERENCIA					1	13-Apr-26	13-Apr-26	S/ 39,652.59																					
01.02.01.05.02 DESVÍO PROVISIONAL CON TUBERÍA					7	14-Apr-26	20-Apr-26	S/ 49,672.43																					
01.02.01.05.03 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL					3	21-Apr-26	23-Apr-26	S/ 24,727.26																					
01.02.01.05.04 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS					11	24-Apr-26	4-May-26	S/ 504,739.78																					
01.02.01.05.05 EXCAVACION NO CLASIFICADA DE ZANJA					11	24-Apr-26	4-May-26	S/ 167.17																					
01.02.01.05.06 RELLENO ESTRUCTURAL					10	5-May-26	14-May-26	S/ 12,638.99																					
01.02.01.05.07 CONCRETO DE NIVELACION (F'c=100 KG/CM2)					11	24-Apr-26	4-May-26	S/ 6,314.65																					
01.02.01.05.08 CONCRETO CLASE C (F'c=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - CIMIENTOS REFORZADOS					10	26-Apr-26	5-May-26	S/ 169,697.55																					
01.02.01.05.09 CONCRETO CLASE C (F'c=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - MUROS DE CONTENCIÓN					11	29-Apr-26	9-May-26	S/ 389,529.84																					
01.02.01.05.10 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA - INTERFERENCIAS					10	26-Apr-26	5-May-26	S/ 38,757.24																					
01.02.01.05.11 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA OCULTA - INTERFERENCIAS					12	28-Apr-26	9-May-26	S/ 33,845.82																					
01.02.01.05.12 ACERO ESTRUCTURAL (F'Y=4200KG/CM2)					13	24-Apr-26	6-May-26	S/ 21,530.47																					
WBS: SA.03.02.01.06 ACCESO AL PUENTE					104	2-Mar-26	13-Jun-26	S/ 831,003.52																					
01.02.01.06.01 CORTE					42	2-Mar-26	12-Apr-26	S/ 27,910.28																					
01.02.01.06.02 RELLENO					18	15-May-26	1-Jun-26	S/ 446,653.17																					
01.02.01.06.03 SUB BASE GRANULAR					5	2-Jun-26	6-Jun-26	S/ 181,569.05																					
01.02.01.06.04 MEJORAMIENTO DE SUELOS					7	7-Jun-26	13-Jun-26	S/ 174,871.02																					
WBS: SA.03.02.02 MARGEN IZQUIERDO E1					170	1-Jun-26	17-Nov-26	S/ 9,070,327.68																					
WBS: SA.03.02.02.01 PARTIDAS GENERALES					5	1-Jun-26	5-Jun-26	S/ 620,084.08																					
01.02.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO					3	1-Jun-26	3-Jun-26	S/ 516,787.69																					
01.02.02.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL					2	4-Jun-26	5-Jun-26	S/ 103,296.39																					
WBS: SA.03.02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS					107	6-Jun-26	20-Sep-26	S/ 1,425,928.27																					
01.02.02.02.01 EXCAVACIONES NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS					31	6-Jun-26	6-Jul-26	S/ 829,861.37																					
01.02.02.02.02 RELLENO ESTRUCTURAL					29	23-Aug-26	20-Sep-26	S/ 596,066.90																					
WBS: SA.03.02.02.03 CONCRETO SIMPLE					8	11-Jul-26	18-Jul-26	S/ 733,223.80																					
01.02.02.03.01 CONCRETO PREMEZCLADO (F'c = 10 MPa) PARA SOLADO					2	11-Jul-26	12-Jul-26	S/ 12,711.73																					
01.02.02.03.02 CONCRETO CLASE F (F'c=140 KG/CM2)					6	13-Jul-26	18-Jul-26	S/ 720,512.07																					
WBS: SA.03.02.02.04 CONCRETO ARMADO					77	7-Jun-26	22-Aug-26	S/ 4,267,772.96																					
01.02.02.04.01 CONCRETO CLASE C (F'c=280 KG/CM2) PREMEZCLADO – CIMIENTOS REFORZADOS					2	24-Jul-26	25-Jul-26	S/ 415,479.95																					
01.02.02.04.02 CONCRETO CLASE C (F'c=280 KG/CM2) PREMEZCLADO – ELEVACION					12	11-Aug-26	22-Aug-26	S/ 517,725.22																					
01.02.02.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA – ELEVACION					14	3-Aug-26	16-Aug-26	S/ 158,721.46																					
01.02.02.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA OCULTA – CIMIENTOS REFORZADOS					4	20-Jul-26	23-Jul-26	S/ 414,139.74																					
01.02.02.04.06a ACERO ESTRUCTURAL (F'Y=4200KG/CM2) – CIMIENTOS REFORZADOS					8	16-Jul-26	23-Jul-26	S/ 291,104.99																					
01.02.02.04.06b ACERO ESTRUCTURAL (F'Y=4200KG/CM2) – ELEVACION					14	26-Jul-26	8-Aug-26	S/ 501,553.13																					
01.02.02.04.07 PERNOS DE ANCLAJE D=30MM SOIL NAILING (TIPO TITAN 30/11) FU=320KN					28	10-Jun-26	7-Jul-26	S/ 1,276,361.61																					
01.02.02.04.08 MALLA ELECTROSOLDADA (TIPO ACMA C503)					28	7-Jun-26	4-Jul-26	S/ 118,887.28																					
01.02.02.04.09 SHOTCRETE (F'c= 210 KG/CM2)					28	13-Jun-26	10-Jul-1																						

saceem

SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SAYÁN - CRONOGRAMA VALORIZADO REV 02

Código	Actividad	Duración	Inicio	Fin	Costo	Nov-25	Dic-25	Ene-26	Feb-26	Mar-26	Abr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Ago-26	Set-26	Oct-26	Nov-26	Dic-26	Ene-27	Feb-27	Mar-27	Abr-27	May-27
01.02.02.06.03	SUB BASE GRANULAR	6	6-Nov-26	11-Nov-26	S/ 174,333.28													S/ 174,333.28						
01.02.02.06.04	MEJORAMIENTO DE SUELOS	6	12-Nov-26	17-Nov-26	S/ 168,513.13													S/ 168,513.13						
WBS: SA.03.02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS																								
01.02.03.03a	COLOCACION DE ROCA EN UÑA - Margen Derecho	12	14-Jun-26	3-Oct-26	S/ 280,568.82								S/ 131,064.36											
01.02.03.03b	COLOCACION DE ROCA EN UÑA - Margen Izquierdo	13	21-Sep-26	3-Oct-26	S/ 149,504.46											S/ 115,003.43	S/ 34,501.03							
WBS: SA.03.02.04 CONCRETO ARMADO																								
01.02.04.03	CONCRETO CLASE F (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO – LOSA	1	17-Feb-27	17-Feb-27	S/ 197,142.26																S/ 197,142.26			
01.02.04.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA	21	21-Jan-27	10-Feb-27	S/ 79,360.73															S/ 41,569.91	S/ 37,790.82			
01.02.04.06c	ACERO ESTRUCTURAL (FY=4200KG/CM2) – LOSA	21	27-Jan-27	16-Feb-27	S/ 202,101.59															S/ 48,119.43	S/ 153,982.16			
01.02.05.01	MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA	60	22-Nov-26	20-Jan-27	S/ 1,803,872.57													S/ 270,580.89	S/ 932,000.83	S/ 601,290.86				
WBS: SA.03.02.05 ESTRUCTURA METÁLICA																								
01.02.05.02	PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA	7	4-Mar-27	10-Mar-27	S/ 220,080.31																	S/ 220,080.31		
WBS: SA.03.02.06 OTROS																								
01.02.06.02	PRELOSA TIPO 1 CON CONCRETO CLASE F (F'C=280 KG/CM2)	21	24-Jan-27	13-Feb-27	S/ 89,292.84															S/ 34,016.32	S/ 55,276.52			
01.02.06.03	PRELOSA TIPO 2 CON CONCRETO CLASE F (F'C=280 KG/CM2)	21	24-Jan-27	13-Feb-27	S/ 376,477.92															S/ 143,420.16	S/ 233,057.76			
01.02.06.04	APOYO ELASTOMÉRICO TIPO HDRB B500 Z370	4	18-Nov-26	21-Nov-26	S/ 14,897.30													S/ 14,897.30						
01.02.06.12	CARPETA ASFALTICA (E=0.05M)	9	18-Feb-27	26-Feb-27	S/ 44,641.57																S/ 44,641.57			
WBS: SA.03.02.07 ACCESO AL PUENTE																								
01.02.07.05	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C = 300 KG/CM2	9	11-Mar-27	19-Mar-27	S/ 1,075,662.00																	S/ 1,075,662.00		
01.02.07.06	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN FRIO	9	20-Mar-27	28-Mar-27	S/ 77,011.68																	S/ 77,011.68		
WBS: SA.03.02.08 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL																								
WBS: SA.03.02.08.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL																								
01.02.08.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES REGLAMENTARIAS 0.80X0.80	7	5-Apr-27	11-Apr-27	S/ 2,611.20																		S/ 2,611.20	
01.02.08.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS 0.80X0.80	7	5-Apr-27	11-Apr-27	S/ 3,655.68																		S/ 3,655.68	
01.02.08.01.03	TUBO DE SOPORTE PARA SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS	7	5-Apr-27	11-Apr-27	S/ 7,840.80																		S/ 7,840.80	
01.02.08.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS E2 (PÓRTICO)	7	5-Apr-27	11-Apr-27	S/ 10,130.12																		S/ 10,130.12	
01.02.08.01.05	TUBO DE SOPORTE DE SEÑAL INFORMATIVA	7	5-Apr-27	11-Apr-27	S/ 89,609.20																		S/ 89,609.20	
01.02.08.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS 0.60x0.60	7	5-Apr-27	11-Apr-27	S/ 723.58																		S/ 723.58	
01.02.08.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES REGLAMENTARIAS 0.60x0.90	7	5-Apr-27	11-Apr-27	S/ 928.08																		S/ 928.08	
01.02.08.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS E1 (SEMI PÓRTICO)	7	5-Apr-27	11-Apr-27	S/ 2,748.35																		S/ 2,748.35	
WBS: SA.03.02.08.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL																								
01.02.08.02.01	MARCAS EN EL PAVIMENTO A=0.10 M (02 MANOS)	7	19-Apr-27	25-Apr-27	S/ 0.00																			
01.02.08.02.02	MARCAS EN EL PAVIMENTO A=0.20 M (02 MANOS)	7	19-Apr-27	25-Apr-27	S/ 0.00																			
01.02.08.02.03	MARCAS EN EL PAVIMENTO A=0.30 M (02 MANOS)	7	19-Apr-27	25-Apr-27	S/ 7,254.71																		S/ 7,254.71	
01.02.08.02.04	DEMARCACIÓN DE SEÑALES Y SÍMBOLOS EN EL PAVIMENTO	7	19-Apr-27	25-Apr-27	S/ 4,170.51																		S/ 4,170.51	
01.02.08.02.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHONES ROJOS	7	19-Apr-27	25-Apr-27	S/ 12,196.80																		S/ 12,196.80	
01.02.08.02.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS MONODIRECCIONALES COLOR BLANCO	7	19-Apr-27	25-Apr-27	S/ 2,282.02																		S/ 2,282.02	
01.02.08.02.07	PINTURA EN SARDINEL	7	19-Apr-27	25-Apr-27	S/ 2,255.26																		S/ 2,255.26	
01.02.08.02.08	MARCAS EN EL PAVIMENTO A=0.15 M(02 MANOS)	7	19-Apr-27	25-Apr-27	S/ 176,054.01																		S/ 176,054.01	
WBS: SA.03.02.08.03 SEGURIDAD VIAL																								
01.02.08.03.01	BARRERAS DE SEGURIDAD VIAL TIPO METÁLICAS	7	12-Apr-27	18-Apr-27	S/ 208,429.65																		S/ 208,429.65	
01.02.08.03.02	CAPTAFAROS	7	12-Apr-27	18-Apr-27	S/ 3,409.50																		S/ 3,409.50	
01.02.08.03.03	BARRERA DE CONCRETO EN LOSA/PAVIMENTO RIGIDO	7	29-Mar-27	4-Apr-27	S/ 52,936.74																	S/ 22,687.17		
WBS: SA.03.02.08.04 PRUEBAS																								
01.02.08.04.01	PRUEBAS DE CARGA	5	26-Apr-27	30-Apr-27	S/ 100,663.04																		S/ 100,663.04	
WBS: SA.03.02.10 EXCAVACIONES																								
01.02.10.01	REMOCIÓN DE DIQUE EXISTENTE	7	1-Jun-26	7-Jun-26	S/ 43,017.26								S/ 43,017.26											
01.02.10.02	CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN DME	21	21-Sep-26	11-Oct-26	S/ 120,949.62											S/ 57,595.06	S/ 63,354.56							
01.02.10.03	CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN DMO	4	12-Oct-26	15-Oct-26	S/ 17,385.80												S/ 17,385.80							
WBS: SA.03.02.12 COLOCACIÓN DE ROCA																								
01.02.12.01	COLOCAION DE ROCA EN UÑA	8	16-Dec-26	23-Dec-26	S/ 78,807.72													S/ 78,807.72						
01.02.12.02	COLOCACIÓN DE ROCA EN TALUD	22	24-Nov-26	15-Dec-26	S/ 93,301.36													S/ 29,686.80	S/ 63,614.56					
01.02.12.03	EXTRACCIÓN Y SELECCIÓN DE ROCAS REUTILIZABLES (50% DE ROCA UTILIZABLE)	6	18-Nov-26	23-Nov-26	S/ 6,994.63													S/ 6,994.63						
						S/ 1,189,868.85	S/ 1,626,830.88	S/ 2,338,453.35	S/ 2,454,391.85	S/ 159,120.87	S/ 735,398.35	S/ 1,288,373.18	S/ 3,365,651.71	S/ 2,866,562.06	S/ 1,528,330.36	S/ 1,679,626.13	S/ 2,596,712.98	S/ 1,241,636.04	S/ 1,170,464.30	S/ 964,457.86	S/ 808,637.98	S/ 1,491,482.35	S/ 758,155.16	S/ 276,765.54
						S/ 1,189,868.85	S/ 2,816,699.73	S/ 5,155,153.08	S/ 7,609,544.93	S/ 7,768,665.80	S/ 8,504,064.16	S/ 9,792,437.34	S/ 13,158,089.04	S/ 16,024,651.11	S/ 17,552,981.46	S/ 19,232,607.59	S/ 21,829,320.57	S/ 23,070,956.61	S/ 24,241,420.91	S/ 25,205,878.77	S/ 26,014,516.75	S/ 27,505,999.10	S/ 28,264,154.26	S/ 28,540,919.80
						4.17%	9.87%	18.06%	26.66%	27.22%	29.80%	34.31%	46.10%	56.15%	61.50%	67.39%	76.48%	80.83%	84.94%	88.31%	91.15%	96.37%	99.03%	100.00%

