





VALORIZACIÓN N° 003




CONSORCIO RIOS DEL NORTE

CLIENTE : CONSORCIO RIOS DEL NORTE					ENTIDAD: AUTORIDAD DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS					PRESUPUESTO ORIGINAL (sin IGV) Si. 114,070.00									
FECHA : 20-Mar-23		NOMBRE SUBCONTRATO : ING-014. Proyecto de Evaluación Arqueológica en Nuevo Puento Salas.					N° SUBCONTRATO NEC3 PSC Opción A, ajustado al Proyecto			ORDENES DE CAMBIO (sin IGV) Si.									
PERIODO : Mar-23		PROVEEDOR : Servicios Especializados de Asistencia Arqueológica S.A.C. (SEDASAR S.A.C.)					RUC: 20544596706			PRESUPUESTO ACTUAL (sin IGV) Si. 114,070.00									
ITEM	DESCRIPCION	SUBCONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			PRESENTE PERIODO			ACUMULADO ACTUAL			SALDO ACTUAL				
		U.M.	CANT	P.U.	TOTAL Si.	CANT	%	MONTO Si.	CANT	%	MONTO Si.	CANT	%	MONTO Si.	CANT	%	MONTO Si.		
1.0	Elaboración y presentación al Mincul_ Lima del expediente para el PEA con fines de potencial de acuerdo con la normativa del MC.		1.00	-	-	-		-			-			-		0%	-		
2.00	Entrega al Contratista de la Resolución Directoral de Aprobación del Proyecto de Evaluación Arqueológica, con fines Potencial por el MINCUL- LIMA para el inicio del proyecto.		1.00	17,110.50	17,110.50	1.00	100%	17,110.50	-	0%	-	1.00	100%	17,110.50	-	0%	-		
3.00	Presentación al MC del IF para la obtención de la RD. El pago aplica a la presentación de los Informes al MC, posterior a la validación del contratista		1.00	39,924.50	39,924.50	1.00	100%	39,924.50	-	0%	-	1.00	100%	39,924.50	-	0%	-		
4.00	Entrega al Contratista de la Resolución Directoral emitida por el MC, que aprueba la intervención para la ejecución de los componentes del Nuevo Puento Salas.		1.00	45,628.00	45,628.00	-		-	1.00	100%	45,628.00	1.00	100%	45,628.00	-	0%	-		
5.00	Elaboración y entrega del Subcontratista del Expediente completo (Informe y plano con el diseño requerido para el PROMA) al contratista, para su incorporación al PROMA de la Cuenca del Río Motupe.		1.00	11,407.00	11,407.00	-		-	-	0%	-	-	0%	-	1.00	100%	11,407.00		
TOTAL PRESUPUESTO							50.00%	57,035.00			40.00%	45,628.00			90.00%	102,663.00		10.00%	11,407.00
MONTO ENTREGADO POR ADELANTO							0.00%	0.00			0.00%				0.00%	0.00			
SUBCONTRATISTA		GERENTE DE SITIO			(A) TOTAL			57,035.00	+		45,628.00	=		102,663.00	=		11,407.00		
 Gina Marrou Diaz GERENTE GENERAL SEDASAR S.A.C. FECHA		 Alejandro Altez Galván GERENTE DE SITIO FECHA			(B) MENOS: ADELANTOS			-	+		-	=		-	=		-		
					(C) SUBTOTAL (A+B)			57,035.00	+		45,628.00	=		102,663.00	=		11,407.00		
					(D) IGV [18% of (C)]			10,266.30	+		8,213.04	=		18,479.34	=		2,053.26		
ESPECIALISTA RESPONSABLE		ADMINISTRADOR DE CONTRATOS			(E) TOTAL (C+D)			67,301.30	+		53,841.04	=		121,142.34	=		13,460.26		
 Arq. Rocio Esquerre Alva COARPE N° 040673 FECHA		 Guillermo Shirley Pérez Alva JEFE DE ADMINISTRACIÓN CONTRACTUAL FECHA 15/04/2023			(F) OTRAS DEDUCCIONES			-			-			-			-		
					(G) RETENCION (5%)			3,365.07	+		2,692.05	=		6,057.12	=		673.01		
					(H) MONTO A PAGAR (E-F-G)			63,936.24	+		51,148.99	=		115,085.22	=		12,787.25		
ESPECIALISTA SENIOR EN COSTOS		GERENCIA DE PROYECTOS			NOTA: Moneda en soles														
CONSORCIO RIOS DEL NORTE		CONSORCIO RIOS DEL NORTE			Observaciones:														
 Peggy Sussan Rivera Mamani INGENIERO DE COSTOS Y CONTROL FECHA 13/04/2023		 Benjamin Pepe GERENTE DE PROYECTO FECHA 15/04/2023																	