


Cajamarca, 25 de Enero del 2022

Señores:
CONSORCIO LA ENCAÑADA
Cajamarca. –



Atención: Ing. Aldo Ochoa Flores
Superintendente de Obra

Asunto: ALCANZA CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE EJECUCIÓN DE PARTIDAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y
TRANSPORTE.
ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO
ACTA DE RESOLUCION DE CONTRATO

Referencia: CONTRATO POR LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO – C.P.
COMBAYO" CONSORCIO LA ENCAÑADA – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LA ENCAÑADA.

De nuestra consideración

Es grato dirigirme a Ud., para saludarlo cordialmente, y a la vez alcanzar los documentos según asunto, referente al contrato por la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO – C.P. COMBAYO" el CONSORCIO LA ENCAÑADA con la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA, debidamente sellados y firmados por nuestros representantes.

Sin otro particular, quedamos a la espera de la suscripción de dichos documentos por parte de sus representantes.

Atentamente,


César Augusto Arboleda Velasquez
Jefe de Proyectos
Angeles Minería y Construcción SAC

ACTA DE RESOLUCION DE CONTRATO

Con fecha 28 de diciembre del año 2021, reunidos, de una parte, por el señor, CESAR MENDIBURU CORZO identificado con DNI N° 06654964 y el señor WANG TINGGUI con carnet de extranjería N° 002706684 en representación del **CONSORCIO LA ENCAÑADA**, y de la otra parte, por el señor, JUAN MIGUEL ANGELES VARGAS, identificado con DNI N° 26709095, el en calidad de representante de la empresa **ANGELES MINERIA Y COSNTRUCCION SAC**, en adelante LAS PARTES. Acuerdan lo siguiente:

PRIMERO

LAS PARTES, el 14 del mes de mayo del 2021, firmaron el contrato de servicio: "**CONTRATO PRIVADO PARA LA EJECUCION DE PARTIDAS**", por un monto que asciende a: 8,330,371.18 (OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 18/100 SOLES, y con un plazo de ejecución 08 meses, con vencimiento el 07 de febrero del 2022.

SEGUNDO

Si bien las obligaciones suscritas entre las partes son de cumplimiento obligatorio, estas podrían estar inmersas dentro de las excepciones contempladas en el mismo contrato, como las causales de fuerza mayor, que impidan el cabal cumplimiento del contrato.

Así mismo, considerando que el contrato por la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO-C.P. COMBAYO-CAJAMARCA" el CONSORCIO LA ENCAÑADA con la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA, ha sido resuelto entre EL CONSORCIO LA ENCAÑADA y la Entidad, todas las actividades se dejan de ejecutar de manera definitiva, por lo cual, ya no existe la necesidad de la continuidad de los servicios de ANGELES MINERIA Y COSNTRUCCION SAC.

Según se establece en el contrato: ,

- La modalidad de contratación es a precios unitarios (clausula tercera –del precio)
- Las partes podrán resolver el contrato de común acuerdo, sin que esta conlleve a reclamos o pagos por lucro cesante o daños y perjuicios. (clausula décimo primera)

Por tanto, mediante el presente documento, teniendo en cuenta los términos expuestos en los párrafos precedentes, LAS PARTES deciden resolver de mutuo acuerdo el contrato suscrito entre ambas, sin que exista derecho indemnizatorio a favor de ninguna de LAS PARTES, haciendo uso de la CLÁUSULA DECIMO PRIMERA – RESOLUCION DEL CONTRATO, en todos sus extremos, sin responsabilidad de las partes, SALVO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ECONOMICAS por parte del **CONSORCIO LA ENCAÑADA**, según la liquidación final del servicio, por los trabajos realmente ejecutados.

Firman en señal de conformidad los suscritos

Cajamarca 24 de enero del 2021


ANGELES MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
Juan Miguel Angeles Vargas
GERENTE GENERAL


CONSORCIO LA ENCAÑADA
Ing. César Mendiburu Corzo
Representante Legal Común


CONSORCIO LA ENCAÑADA
Fang Yimin
Representante Legal Común

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE EJECUCION DE PARTIDAS DE MOVIMINETO DE TIERRAS Y TRANSPORTE

El que suscribe el superintendente de obra, Superintendente de obra, Ing. ALDO OCHOA FLORES, en representación del CONSORCIO LA ENCAÑADA, otorga la constancia de conformidad de la prestación derivada del contrato a la Empresa ANGELES MINERIA Y CONSTRUCCION SAC, según detalle descrito a continuación:

- Prestador del servicio: Ángeles minería y construcción saco.
- Ruc: 20453537537
- Modalidad de contratación: a precios unitarios.
- Tipo de contratación: Contrato privado por la ejecución de partidas.
- Tipo de servicio: movimiento de tierras y transporte de materiales.
- Objeto de la contratación: Ejecución de partidas de movimiento de tierras.
- Obra: "mejoramiento de la transpirabilidad de la carretera C.P. Otuzco – Combayo. provincia de Cajamarca".
- Monto del contrato: S/ 8,330,371.18 (ocho millones trescientos treinta mil trescientos setenta y uno con 18/100 soles.(inc/igv).
- Adelanto: S/ 800,000.00 (Seiscientos setenta y siete mil novecientos setenta y seis con 10/100 soles) .(inc/igv).
- Costo Final del Contrato Principal 2,030,128.61 (Dos millones treinta mil ciento veintiocho con 61/100 soles) (sin/igv); incluye descuentos y reajustes.
- Costo Final prestaciones adicionales 554,942.51 (Quinientos cincuenta y cuatro mil novecientos cuarenta y dos con 51/100 soles) (sin/igv).

CONSORCIO LA ENCAÑADA
Ing. Aldo Ochoa Flores
SUPERINTENDENTE DE PROYECTO

César Augusto Arboleda Velasquez
Jefe de Proyectos
Ángeles Minería y Construcción SAC

CONSORCIO LA ENCAÑADA
Oscar Ronald Vasquez Rimachi
ING. CONTROL DE COSTAS Y PLANEAMIENTO

• Valorizaciones contractuales:

CONSORCIO LA ENCANADA
Ing. Aldo Ochoa Flores
SUPERINTENDENTE DE PROYECTO

César Agustín Abuleta Velásquez
Jefe de Proyecto
Ángeles Minera y Construcción SAC

RESUMEN DE VALORIZACIONES CONTRACTUALES POR PERIODO

ANGELES MINERA Y CONSTRUCCIÓN SAC

ITEM	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	VALORIZACIONES								ACUMULADO	SALDO POR VALORIZAR
			Jun-21 VAL N° 01	Jul-21 VAL N° 02	Ago-21 VAL N° 03	Sep-21 VAL N° 04	Oct-21 VAL N° 05	Nov-21 VAL N° 06	Dic-21 VAL N° 07	Ene-22 VAL N° 08		
1.00	Valorización Contractual Bruta (V)	S/ 4,999,173.61	S/ 579,121.76	S/ 307,241.57	S/ 329,202.94	S/ 245,451.01	S/ 213,752.19	S/ 179,588.23	S/ 258,700.19	S/ 2,113,057.90	S/ 2,846,115.72	
1.01	Valorización Contractual Bruta	S/ 4,999,173.61	S/ 579,121.76	S/ 307,241.57	S/ 329,202.94	S/ 245,451.01	S/ 213,752.19	S/ 179,588.23	S/ 258,700.19	S/ 2,113,057.90	S/ 2,846,115.72	
	% de avance	100.00%	11.88%	6.20%	6.64%	4.99%	4.31%	3.62%	5.22%	42.61%	57.39%	
2.00	Descuento (DESC.)	-S/ 195,158.52	-S/ 27,734.95	-S/ 27,734.94	-S/ 29,089.73	-S/ 19,945.07	-S/ 6,712.04	-S/ 22,803.97	-S/ 59,773.29	-S/ 195,158.53		
	TOTAL MONTO BRUTO (V - DESC.) = (A)	S/ 4,764,015.09	S/ 551,386.81	S/ 279,472.08	S/ 300,183.21	S/ 225,505.94	S/ 205,040.15	S/ 156,784.27	S/ 199,526.90	S/ 1,917,899.37		
3.00	Amortizaciones											
3.10	Amortización del Adelanto Directo		S/ 55,615.46	S/ 29,505.68	S/ 39,809.17	S/ 65,586.99	S/ 28,123.84	S/ 25,340.69	S/ 44,893.24	S/ 288,875.07	S/ 389,091.03	
3.11	Amortización del Adelanto Directo		S/ 55,615.46	S/ 29,505.68	S/ 39,809.17	S/ 65,586.99	S/ 28,123.84	S/ 25,340.69	S/ 44,893.24	S/ 288,875.07	S/ 389,091.03	
	TOTAL AMORTIZACIONES (B)		S/ 55,615.46	S/ 29,505.68	S/ 39,809.17	S/ 65,586.99	S/ 28,123.84	S/ 25,340.69	S/ 44,893.24	S/ 288,875.07		
4.00	Adenda al contrato por stand by de equipos											
4.10	Adenda al contrato por stand by de equipos											
4.11	Standby de Equipos											
4.12	Standby de Horas Hombre Operadores											
4.12	Standby de Horas Hombre Vigías y Obreros											
	TOTAL DE STAND BY DE EQUIPOS (C)											
5.00	VALORIZACIÓN NETA (A - B + C) = (D)		S/ 4,764,015.09	S/ 495,771.35	S/ 240,374.04	S/ 159,918.95	S/ 176,976.31	S/ 191,925.97	S/ 206,380.52	S/ 1,741,253.54		
	IG.V. 18%	S/ 857,522.72	S/ 89,238.84	S/ 44,993.95	S/ 46,867.33	S/ 28,785.41	S/ 31,844.94	S/ 34,546.67	S/ 37,148.49	S/ 313,425.63		
	MONTO FACTURADO (INC/IGV) = (D + IGV) = (E)	S/ 5,621,537.81	S/ 585,010.19	S/ 294,968.35	S/ 307,241.37	S/ 188,704.36	S/ 208,761.25	S/ 226,472.64	S/ 243,529.01	S/ 2,054,679.17		
6.00	FONDO DE GARANTIA (5%)		S/ 29,250.51	S/ 14,748.02	S/ 15,362.07	S/ 9,436.22	S/ 10,438.06	S/ 11,323.63	S/ 12,176.45	S/ 102,733.96		
	TOTAL A CANCELAR AL CONTRATISTA		S/ 555,759.68	S/ 280,212.33	S/ 291,879.31	S/ 179,249.14	S/ 198,323.19	S/ 215,149.01	S/ 231,352.56	S/ 1,951,945.22		

- Monto total contractual valorizado: s/. 2,113,057.90 (dos millones ciento trece mil cincuenta y siete con 90/100 soles), sin/igv.
- Monto contractual total facturado: 2,054,679.16 soles (dos millones cincuenta y cuatro mil seis cientos setenta y nueve con 16/100 soles), sin/igv.
- Valorizaciones por servicios adicionales:
- Fondo de garantía acumulado: s/. ciento dos mil setecientos treinta y tres con 96/100 soles.

N°	Mes	Descripción	Valorizaciones	IGV	Monto Neto a Percibir
			Monto		
01	Jul-21	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA CONSTRUCCION DE LOS DESVIOS DEL PUENTE MOLINO DEL ARCO Y PUENTE SANGAL	77,152.54	13,887.46	91,040.00
02	Jul-21	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA CONSTRUCCION DE UN ACCESO PARA VOLADURA DEL CHICHE	29,692.00	5,344.56	35,036.56
03	Jul-21	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA TRABAJOS DE CORTE EN BANQUETAS EN ALTURA	19,451.16	3,501.21	22,952.37
04	Jul-21	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA TRABAJOS PRELIMINARES DEL ENROCADO km 6+900 A km 7+000	18,771.74	3,378.91	22,150.65
05	Ago-21	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA TRABAJOS DE EXCAVACION EN EL LECHO DE RIO, ENROCADO, SELECCION DE ROCA, ACCESO, REPOSICION DEL CAUCE DEL RIO EN EL MURO km 2+715 al km 2+825	46,270.86	8,328.76	54,599.62
06	Ago-21	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA	31,974.66	5,755.44	37,730.10
07	Ago-21	SERVICIO DE CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL OVER 6" Y 3" PARA SER COLOCADO EN LA ZONA DEL PEDRAPLEN KM 16+020 AL KM 16+250	3,366.00	605.88	3,971.88
08	Ago-21	SERVICIO DE ALQUILER DE MOTOBOMBA 6" - COMBUSTIBLE	7,876.94	1,417.85	9,294.79
09	Ago-21	ALQUILER DE CISTERNA 5000 GLNS	33,024.00	5,944.32	38,968.32
10	Ago-21	ALQUILER DE CISTERNA 5000 GLNS	33,024.00	5,944.32	38,968.32
11	Oct-21	EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS (A todo costo)	21,997.66	3,959.58	25,957.24
12	Oct-21	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EJECUCION DEL MEJORAMIENTO DEL ACCESO SANTA ROSA, POR EL PERIODO OCTUBRE 2021	3,803.45	684.62	4,488.07
13	Oct-21	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LA REMEDIACION DE DME 10+200, POR EL PERIODO SETIEMBRE-OCTUBRE 2021	12,727.25	2,290.91	15,018.16
14	Oct-21	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LA REMEDIACION DE DME 0+200, POR EL PERIODO SETIEMBRE 2021	11,183.19	2,012.97	13,196.16
15	Oct-21	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LA EJECUCION DE EXCAVACION PARA LAUNA DEL DME KM 10+700, POR EL PERIODO SETIEMBRE 2021	4,111.20	740.02	4,851.22
16	Oct-21	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LA EJECUCION DE DESBROCE Y EXCAVACION DE SUELO SATURADO DME KM 18+150, POR EL PERIODO SETIEMBRE 2021	21,574.82	3,883.47	25,458.29
17	Oct-21	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LA EJECUCION PARA ENROCADO EN EL DME KM 3+100, POR EL PERIODO SETIEMBRE 2021	1,876.59	337.79	2,214.38
18	Oct-21	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LA EJECUCION DE ACCESO PARA PODERCARGAR MATERIAL EXCEDENTE EN EL PUENTE SANGAL, POR EL PERIODO SETIEMBRE 2021	6,166.80	1,110.02	7,276.82
19	Oct-21	SERVICIO DE CARGUIO DE MATERIAL GRANULAR EN EL ACOPIO KM 15+000, POR EL PERIODO SETIEMBRE 2021	1,475.47	265.58	1,741.05
20	Oct-21	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GEOTEXTIL DEL CAMPAMENTO KM 15+000 AL PEDRAPLEN KM 16+250, POR EL PERIODO SETIEMBRE 2021	1,284.07	231.13	1,515.20
21	Nov-21	EXCAVACION DE ROCA FIJA EN TERRENO SATURADO, TRABAJOS Y PRELIMINARES Y POSTERIORES KM 12+800	19,529.50	3,515.31	23,044.81
22	Nov-21	OREO Y BATIDO DE MATERIAL DE PRESTAMO ACOPIO KM 15+00 / CANTERA UNION	52,127.46	9,382.94	61,510.40
23	Nov-21	REHABILITACION DE ACCESO KM 2+700	14,165.38	2,549.77	16,715.15
24	Nov-21	POR MANTENIMIENTO DE ACCESO DME 3+100	15,280.81	2,750.55	18,031.36
25	Nov-21	MOVILIZACION EXCAVADORA CLE	2,055.60	370.01	2,425.61
26	Nov-21	ENROCADO PARA ESTABILIZACION DE TALUD Y PLATAFORMA KM 0+60	2,842.45	511.64	3,354.09
27	Nov-21	DESQUINCHES 6+700	3,864.47	695.61	4,560.08
28	Nov-21	CARGUIO DE MATERIAL AL CLE	6,052.60	1,089.47	7,142.07
29	Dic-21	RECONFORMACION ACCESO MOLINO DEL ARCO km 12+700	13,149.96	2,366.99	15,516.95
30	Dic-21	OREO Y BATIDO DE MATERIAL DE PRESTAMO ACOPIO KM 15+00 / CANTERA UNION	36,834.34	6,630.18	43,464.52
31	Dic-21	MOVILIZACION EXCAVADORA MPM	1,713.00	308.34	2,021.34
32	Dic-21	ADICIONAL CARGUIO DE MATERIAL A CLE ACOPIO km 15+020	522.53	94.05	616.58
TOTAL			554,942.51	99,889.66	654,832.17

CONSORCIO LA ENCAÑADA
Ing. Aldo Ochoa Flores
SUPERINTENDENTE DE PROYECTO

César Augusto Arboleda Velásquez
Jefe de Proyectos
Apellidos Minería y Construcción SAC

CONSORCIO LA ENCAÑADA
Oscar Ronald Vasquez Rimachi
ING. CONTROL DE COSTOS Y PLANEAMIENTO

- Monto total valorizado por servicios adicionales: S/ 654,832.17 con/igv (seiscientos cincuenta y cuatro mil ochocientos treinta y dos con 17/100 soles.
- Monto total facturado por servicios adicionales: S/ 654,832.17 con/igv (seiscientos cincuenta y cuatro mil ochocientos treinta y dos con 17/100 soles.
- Amortizaciones de adelanto:

No.	Fecha	Adelanto Directo S/.	VALORIZACION DE OBRA S/.	AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO		
				AMORTIZACION MES (S/.)	AMORTIZACION ACUMULADA	SALDO A AMORTIZAR
01	Jun-21	677,966.10	579,121.76	55,615.46	55,615.46	622,350.64
02	Jul-21		307,241.57	29,505.68	85,121.14	592,844.96
03	Ago-21		329,202.94	39,809.17	124,930.31	553,035.79
04	Set-21		245,451.01	65,586.99	190,517.30	487,448.80
05	Oct-21		213,752.19	28,123.84	218,641.14	459,324.96
06	Nov-21		179,588.23	25,340.69	243,981.83	433,984.27
07	Dic-21		258,700.19	44,893.24	288,875.07	389,091.03
		677,966.10	2,113,057.89	288,875.07	288,875.07	389,091.03


- Saldo por amortizar: S/ 389,091.03 más igv (trescientos ochenta y nueve mil noventa y uno con 03/100 soles), monto que será considerado en la liquidación del servicio.
- Se adjunta en el Anexo 01, la Hoja de Liquidación por los trabajos ejecutados.

CONSORCIO LA ENCAÑADA
Ing. Aldo Ochoa Flores
SUPERINTENDENTE DE PROYECTO

César Augusto Arboleda Velasquez
Jefe de Proyectos
Angeles Minería y Construcción SAC

CONSORCIO LA ENCAÑADA
Oscar Ronaldy Vasquez Rimachi
ING. CONTROL DE COSTAS Y PLANEAMIENTO

ANEXO 01

 **CONSORCIO LA ENCANADA**

Ing. Aldo Ochoa Flores
SUPERINTENDENTE DE PROYECTO


César Augusto Arboleda Velasquez
Jefe de Proyectos
Ángeles Minería y Construcción SAC

 **CONSORCIO LA ENCANADA**

Oscar Ronald Vasquez Rimachi
ING. CONTROL DE COSTAS Y PLANEAMIENTO

OBRA

ENTIDAD

UBICACIÓN

CONTRATISTA

SUPERVISOR

: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO - C.P.

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA

: DISTRITOS DE PACHACAMAC, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA.

: ANGELES MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

: CONSORCIO LA ENCAÑADA.

MONTO CONTRATO INICIAL

CONTRATO ACTUALIZADO

PLAZO DE EJECUCIÓN

FECHA DE INICIO

FECHA DE TÉRMINO

S/ 8,330,371.18

S/ 5,851,824.87

240 Días Calendarios

12-Jun-21

31-Dic-21

LIQUIDACION FINAL DE OBRA

	CONCEPTO	COSTO FINAL DE OBRA (S/.)	MONTOS PAGADOS (S/.)	SALDO POR PAGAR (S/.)
1.-	MONTO DE VALORIZACION			
	POR OBRA PRINCIPAL	1,917,899.37	1,275,799.69	642,099.68
	POR CONTRATO PRINCIPAL	1,917,899.37	1,275,799.69	642,099.68
	POR ADICIONALES	554,942.51	386,804.41	168,138.10
	POR OBRA ADICIONAL N° 01	77,152.54	77,152.54	0.00
	POR OBRA ADICIONAL N° 02	29,692.00	29,692.00	0.00
	POR OBRA ADICIONAL N° 03	19,451.16	19,451.16	0.00
	POR OBRA ADICIONAL N° 04	18,771.74	18,771.74	0.00
	POR OBRA ADICIONAL N° 05	46,270.86	46,270.86	0.00
	POR OBRA ADICIONAL N° 06	31,974.66	31,974.66	0.00
	POR OBRA ADICIONAL N° 07	3,366.00	3,366.00	0.00
	POR OBRA ADICIONAL N° 08	7,876.94	7,876.94	0.00
	POR OBRA ADICIONAL N° 09	33,024.00	33,024.00	0.00
	POR OBRA ADICIONAL N° 10	33,024.00	33,024.00	0.00
	POR OBRA ADICIONAL N° 11	21,997.66	21,997.66	0.00
	POR OBRA ADICIONAL N° 12	3,803.45	3,803.45	0.00
	POR OBRA ADICIONAL N° 13	12,727.25	12,727.25	0.00
	POR OBRA ADICIONAL N° 14	11,183.19	11,183.19	0.00
	POR OBRA ADICIONAL N° 15	4,111.20	4,111.20	0.00
	POR OBRA ADICIONAL N° 16	21,574.82	21,574.82	0.00
	POR OBRA ADICIONAL N° 17	1,876.59	1,876.59	0.00
	POR OBRA ADICIONAL N° 18	6,166.80	6,166.80	0.00
	POR OBRA ADICIONAL N° 19	1,475.47	1,475.47	0.00
	POR OBRA ADICIONAL N° 20	1,284.07	1,284.07	0.00
	POR OBRA ADICIONAL N° 21	19,529.50		19,529.50
	POR OBRA ADICIONAL N° 22	52,127.46		52,127.46
	POR OBRA ADICIONAL N° 23	14,165.38		14,165.38
	POR OBRA ADICIONAL N° 24	15,280.81		15,280.81
	POR OBRA ADICIONAL N° 25	2,055.60		2,055.60
	POR OBRA ADICIONAL N° 26	2,842.45		2,842.45
	POR OBRA ADICIONAL N° 27	3,864.47		3,864.47
	POR OBRA ADICIONAL N° 28	6,052.60		6,052.60
	POR OBRA ADICIONAL N° 29	13,149.96		13,149.96
	POR OBRA ADICIONAL N° 30	36,834.34		36,834.34
	POR OBRA ADICIONAL N° 31	1,713.00		1,713.00
	POR OBRA ADICIONAL N° 32	522.53		522.53
2.-	REAJUSTE DE LA VALORIZACION			
	POR OBRA PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00
	POR CONTRATO PRINCIPAL			0.00
	POR ADICIONALES	0.00	0.00	0.00
	POR OBRA ADICIONAL N° 02			0.00
	POR OBRA ADICIONAL N° 03			0.00
	POR OBRA ADICIONAL N° 04			0.00
	POR OBRA ADICIONAL N° 05			0.00
	POR OBRA ADICIONAL N° 06			0.00
	POR OBRA ADICIONAL N° 07			0.00
3.-	MONTO BRUTO VALORIZ. REAJUSTADO (1+2)	2,472,841.88	1,662,604.10	810,237.78
4.-	DEDUCCION DEL REAJUSTE			
	POR ADELANTO EN EFECTIVO			0.00
	POR ADELANTO PARA MATERIALES			0.00
5.-	MONTO NETO VALORIZ. REAJUSTADO (3-4)	2,472,841.88	1,662,604.10	810,237.78
6.-	AMORTIZACION DE ADELANTOS			
	ADELANTO EN EFECTIVO	0.00	677,966.10	-677,966.10
	AMORTIZACIÓN ADELANTO EN EFECTIVO	0.00		0.00
	ADELANTO PARA MATERIALES	0.00		0.00
	AMORTIZACIÓN ADELANTO PARA MATERIALES	0.00		0.00
7.-	OTROS			
	STANDBY DE EQUIPOS	27,704.80		27,704.80
	STANDBY DE HORAS HOMBRE OPERADORES	65,905.53		65,905.53
	STANDBY DE HORAS HOMBRE VIGIAS Y OBREROS	18,618.91		18,618.91
8.-	MONTO NETO FACTURABLE SIN IGV (5+6+7)	2,585,071.12	2,340,570.20	244,500.93
9.-	MONTO RETENIDO			

CONSORCIO LA ENCAÑADA

Ing. Aldo Ochoa Flores

SUPERINTENDENTE DE PROYECTO

César Augusto Arriola Velazquez

Jefe de Proyecto

Angeles filineria y Construcción SAC

CONSORCIO LA ENCAÑADA

Oscar Romáky Vasquez Rimachi

ING. CONTROL DE COSTOS Y PLANEAMIENTO

OBRA

ENTIDAD

UBICACIÓN

CONTRATISTA

SUPERVISOR

: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO - C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA".

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA

: DISTRITOS DE PACHACAMAC, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA.

: ANGELES MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

: CONSORCIO LA ENCAÑADA.

MONTO CONTRATO INICIAL

CONTRATO ACTUALIZADO

PLAZO DE EJECUCIÓN

FECHA DE INICIO

FECHA DE TÉRMINO

S/

S/

240 Días Calendarios

12-Jun-21

31-Dic-21

LIQUIDACION FINAL DE OBRA

	CONCEPTO	COSTO FINAL DE OBRA (S/.)	MONTOS PAGADOS (S/.)	SALDO POR PAGAR (S/.)
10.-	OTROS	0.00	0.00	0.00
	MULTAS Y OBLIGACIONES VARIAS			
	DESCUENTO EN VALORIZACIONES DE OBRA	0.00	-5,821.46	5,821.46
	MULTA POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA	0.00	0.00	0.00
	OTROS	0.00	0.00	0.00
11.-	MONTO LIQUIDO A PAGAR (8-9-10)	2,585,071.12	2,346,391.66	238,679.47
12.-	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.)			
	DEL MONTO NETO FACTURABLE	465,312.80	421,302.64	44,010.16
14.-	MONTO A CANCELAR FACTURABLE (11+12)	3,050,383.92	2,767,694.30	282,689.63

CONSORCIO LA ENCAÑADA

Ing. Aldo Ochoa Flores

SUPERINTENDENTE DE PROYECTO

César Augusto Arboleda Velásquez

Jefe de Proyectos

Angeles Minería y Construcción SAC

CONSORCIO LA ENCAÑADA

Oscar Roldán Vasquez Rimachi

ING. CONTROL DE COSTOS Y PLANEAMIENTO

OBRA
ENTIDAD
UBICACIÓN
CONTRATISTA
SUPERVISOR

: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO - C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA".
: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA
: DISTRITOS DE PACHACAMAC, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA.
: ANGELES MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
: CONSORCIO LA ENCAÑADA.

MONTO CONTRATO INICIAL
CONTRATO ACTUALIZADO
PLAZO DE EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO
FECHA DE TÉRMINO

S/
S/
8,330,371.18
5,851,824.87
240 Días Calendarios
12-Jun-21
31-Dic-21

RESUMEN DE PAGOS, AMORTIZACIONES Y RETENCIONES TRAMITADOS A CUENTA DEL CONTRATISTA

CONTRATO PRINCIPAL																		
N°	Mes	Valorizaciones			Amortizaciones		Reconocimiento de Stand By		Monto Facturable	Multas y Otros	Monto Neto	IGV	Monto a Facturar	Fondo de Garantía	Monto Neto a Percibir			
		Monto	Reajuste	Directo	Materiales 01		Monto											
01	Jun-21	551,386.81		55,615.46				495,771.35			495,771.35	89,238.84	585,010.19	29,250.51	555,759.68			
02	Jul-21	279,472.08		29,505.68				249,966.40			249,966.40	44,993.95	294,960.35	14,748.02	280,212.33			
03	Ago-21	300,183.21		39,809.17				260,374.04			260,374.04	46,867.33	307,241.37	15,362.07	291,879.31			
04	Set-21	225,505.94		65,586.99				159,918.95			159,918.95	28,785.41	188,704.36	9,435.22	179,269.14			
05	Oct-21	205,040.15		28,123.84				176,916.31			176,916.31	31,844.94	208,761.25	10,438.06	198,323.19			
06	Nov-21	156,784.27		25,340.69				191,925.97			191,925.97	34,546.67	226,472.64	11,323.63	215,149.01			
07	Dic-21	199,526.90		44,893.24				206,380.52			206,380.52	37,148.49	243,529.01	12,176.45	231,352.56			
08	Set-20			-				-			-	-	-		-			
09	Oct-20																	
TOTAL		1,917,899.37	-	288,875.07	-	-	-	112,229.24	1,741,253.54	1,741,253.54		313,425.63	2,054,679.17	102,733.96	1,951,945.22			

N°	Mes	Descripción	Valorizaciones		Monto Facturable	Multas y Otros	Monto Neto	IGV	Monto a Facturar	Fondo de Garantía	Monto Neto a Percibir
			Reajuste	Monto							
01	Jul-21	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA CONSTRUCCION DE LOS DESVIOS DEL PUENTE MOLINO DEL ARCO Y PUENTE SANGAL		77,152.54	77,152.54		77,152.54	13,887.46	91,040.00		91,040.00
02	Jul-21	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA CONSTRUCCION DE UN ACCESO PARA VOLADURA DEL CHICHE		29,692.00	29,692.00		29,692.00	5,344.56	35,036.56		35,036.56
03	Jul-21	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA TRABAJOS DE CORTE EN BANQUETAS EN ALTURA		19,451.16	19,451.16		19,451.16	3,501.21	22,952.37		22,952.37
04	Jul-21	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA TRABAJOS PRELIMINARES DEL ENROCADO km 6+900 A km 7+000		18,771.74	18,771.74		18,771.74	3,378.91	22,150.65		22,150.65
05	Ago-21	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN EL LECHO DE RIO, ENROCADO, SELECCIÓN DE ROCA, ACCESO, REPOSICION DEL CAUCE DEL RIO EN EL MURO km 2+715 al km 2+825		46,270.86	46,270.86		46,270.86	8,328.76	54,599.62		54,599.62
06	Ago-21	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA		31,974.66	31,974.66		31,974.66	5,755.44	37,730.10		37,730.10
07	Ago-21	SERVICIO DE CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL OVER 6" Y 3" PARA SER COLOCADO EN LA ZONA DEL PEDRAPLEN KM 16+020 AL KM 16+250		3,366.00	3,366.00		3,366.00	605.88	3,971.88		3,971.88
08	Ago-21	SERVICIO DE ALQUILER DE MOTOBOMBA 6" + COMBUSTIBLE		7,876.94	7,876.94		7,876.94	1,417.85	9,294.79		9,294.79
09	Ago-21	ALQUILER DE CISTERNA 5000 GLNS		33,024.00	33,024.00		33,024.00	5,944.32	38,968.32		38,968.32
10	Ago-21	ALQUILER DE CISTERNA 5000 GLNS		33,024.00	33,024.00		33,024.00	5,944.32	38,968.32		38,968.32
11	Oct-21	EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS (A todo costo)		21,997.66	21,997.66		21,997.66	3,959.58	25,957.24		25,957.24
12	Oct-21	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EJECUCION DEL MEJORAMIENTO DEL ACCESO SANTA ROSA. POR EL PERIODO OCTUBRE 2021.		3,803.45	3,803.45		3,803.45	684.62	4,488.07		4,488.07
13	Oct-21	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LA REMEDIACION DE DME 10+200. POREL PERIODO SETIEMBRE-OCTUBRE 2021		12,727.25	12,727.25		12,727.25	2,290.91	15,018.16		15,018.16
14	Oct-21	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LA REMEDIACION DE DME 0+200. POREL PERIODO SETIEMBRE 2021.		11,183.19	11,183.19		11,183.19	2,012.97	13,196.16		13,196.16
15	Oct-21	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LA EJECUCION DE EXCAVACION PARA LAUNA DEL DME KM 10+700. POR EL PERIODO SETIEMBRE 2021.		4,111.20	4,111.20		4,111.20	740.02	4,851.22		4,851.22
16	Oct-21	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LA EJECUCION DE DESBRÓCE YEXCAVACION DE SUELO SATURADO DME KM 18+150. POR EL PERIODOSETIEMBRE 2021		21,574.82	21,574.82		21,574.82	3,883.47	25,458.29		25,458.29

Ing. Aldo Ochoa Flores
SUPERINTENDENTE DE PROYECTO

César Augusto Arbolada Velasquez
Jefe de Proyectos
Angeles Minería y Construcción SAC

CONSORCIO LA ENCAÑADA
Oscar Renaldy Vasquez Rimachi
ING. CONTROL DE COSTAS Y PLANEAMIENTO

OBRA
ENTIDAD
UBICACIÓN
CONTRATISTA
SUPERVISOR

: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO - C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA".
: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA
: DISTRITOS DE PACHACAMAC, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA.
: ANGELES MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
: CONSORCIO LA ENCAÑADA.

MONTO CONTRATO INICIAL
CONTRATO ACTUALIZADO
PLAZO DE EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO
FECHA DE TÉRMINO

S/
S/
8,330,371.18
5,851,824.87
240 Días Calendarios
12-Jun-21
31-Dic-21

RESUMEN DE PAGOS, AMORTIZACIONES Y RETENCIONES TRAMITADOS A CUENTA DEL CONTRATISTA

N°	Mes	Valorizaciones				Amortizaciones		Reconocimiento de Stand By		Monto Facturable	Multas y Otros	Monto Neto	IGV	Monto a Facturar	Fondo de Garantía	Monto Neto a Percibir
		Monto	Reajuste	Directo	Materiales 01											
17	Oct-21	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LA EJECUCION PARA ENROCADO EN EL DME KM 3+100. POR EL PERIODO SETIEMBRE 2021.				1,876.59				1,876.59			337.79	2,214.38		2,214.38
18	Oct-21	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LA EJECUCION DE ACCESO PARA PODER CARGAR MATERIAL EXCEDENTE EN EL PUENTE SANGAL. POR EL PERIODO SETIEMBRE 2021.				6,166.80				6,166.80			1,110.02	7,276.82		7,276.82
19	Oct-21	SERVICIO DE CARGUIO DE MATERIAL GRANULAR EN EL ACOPIO KM 15+000. POR EL PERIODO SETIEMBRE 2021.				1,475.47				1,475.47			265.58	1,741.05		1,741.05
20	Oct-21	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GEOTEXTIL DEL CAMPAMENTO KM 15+000 AL PEDRAPLEN KM 16+250. POR EL PERIODO SETIEMBRE 2021.				1,284.07				1,284.07			231.13	1,515.20		1,515.20
21	Nov-21	EXCAVACION DE ROCA FIJA EN TERRENO SATURADO, TRABAJOS Y PRELIMINARES Y POSTERIORES KM 12+800				19,529.50				19,529.50			3,515.31	23,044.81		23,044.81
22	Nov-21	OREO Y BATIDO DE MATERIAL DE PRESTAMO ACOPIO KM 15+00 / CANTERA UNION				52,127.46				52,127.46			9,382.94	61,510.40		61,510.40
23	Nov-21	REHABILITACION DE ACCESO KM 2+700				14,165.38				14,165.38			2,549.77	16,715.15		16,715.15
24	Nov-21	POR MANTENIMIENTO DE ACCESO DME 3+100				15,280.81				15,280.81			2,750.55	18,031.36		18,031.36
25	Nov-21	MOVILIZACION EXCAVADORA CLE				2,055.60				2,055.60			370.01	2,425.61		2,425.61
26	Nov-21	ENROCADO PARA ESTABILIZACION DE TALUD Y PLATAFORMA KM 0+60				2,842.45				2,842.45			511.64	3,354.09		3,354.09
27	Nov-21	DESQUINCHE 6+700				3,864.47				3,864.47			695.61	4,560.08		4,560.08
28	Nov-21	CARGUIO DE MATERIAL AL CLE				6,052.60				6,052.60			1,089.47	7,142.07		7,142.07
29	Dic-21	RECONFORMACION ACCESO MOLINO DEL ARCO KM 12+700				13,149.96				13,149.96			2,366.99	15,516.95		15,516.95
30	Dic-21	OREO Y BATIDO DE MATERIAL DE PRESTAMO ACOPIO KM 15+00 / CANTERA UNION				36,834.34				36,834.34			6,630.18	43,464.52		43,464.52
31	Dic-21	MOVILIZACION EXCAVADORA MPM				1,713.00				1,713.00			308.34	2,021.34		2,021.34
32	Dic-21	ADICIONAL CARGUIO DE MATERIAL A CLE ACOPIO KM 15+020				522.53				522.53			94.05	616.58		616.58
TOTAL						554,942.51	-	-		554,942.51	-		99,889.66	654,832.17	-	654,832.17

César Augusto Abolledo Velásquez
Jefe de Proyecto
Ángeles Minería y Construcción SAC

Ing. Aldo Ochoa Flores
CONSORCIO LA ENCAÑADA

Ing. Aldo Ochoa Flores
SUPERINTENDENTE DE PROYECTO
CONSORCIO LA ENCAÑADA

Oscar Ronald Vasquez Rimachi
ING. CONTROL DE COSTAS Y PLANTEAMIENTO
CONSORCIO LA ENCAÑADA

ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Siendo el día 05 de enero del 2022, el personal profesional **DE CONSORCIO LA ENCAÑADA y EL CONTRATISTA**, se hacen presente en la obra, para llevar a cabo la verificación de los trabajos ejecutados por **ANGELES MINERIA Y CONSTRUCCION SAC**, que corresponde a los siguientes componentes:

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Excavación en roca fija
Excavación en roca suelta
Excavación en material suelto
Perfilado y compactado en zonas de corte
Conformación de terraplenes
Enrocado en base de talud

TRANSPORTE

Transporte de roca de cantera hasta 1 km
Transporte de roca de cantera para d > 1km
Transporte de material excedente hasta 1km
Transporte de material excedente para d > 1km
Transporte de material propio para terraplenes hasta 1 km
Transporte de material propio para terraplenes d > 1km

CONFORMACION DE DME

Depósitos de material excedente

PEDRAPLENES


MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE

Mencionando que se ha cumplido con la ejecución de los trabajos encargados, sin faltas ni penalidades, de acuerdo con los metrados realmente ejecutados productos de la liquidación aprobada.

Servicio	:	Ejecución de partidas de Movimiento de Tierras y Transporte.
Contratista	:	Ángeles Minería y Construcción SAC.
Ruc	:	20453537537
Monto ejecutado	:	s/. 2,113,057.90 (dos millones ciento trece mil cincuenta y siete con 90/100 soles), sin/igv.
Fecha de inicio	:	14 de mayo 2021
Fecha de Fin	:	31 de diciembre 2021
Ubicación	:	Carretera Otuzco – Combayo, distrito de la Encañada/Otuzco provincia y región de Cajamarca

Se han ejecutado los trabajos encargados a satisfacción, según los metrados productos de la liquidación.


Ing. Aldo Ochoa Flores
SUPERINTENDENTE DE PROYECTO


César Augusto Arboleda Velasquez
Jefe de Proyectos
Ángeles Minería y Construcción SAC