

Partidas	Und	Metrado	Rend	Nº Turnos	Nº Cuadrillas	Eficiencia	Duración Calculada	Buffer	Duración Programada (P6)	INICIO	FIN
Buena Pro										01/12/2023	
Kick of meeting (KMO)										04/12/2023	
Movilización de equipos				1.00	1.00	1.00	1.00	0	14	04/12/2023	18/12/2023
Inicio de Movilización de Equipos										04/12/2023	
PLAZO DE EJECUCIÓN									190	19/12/2023	25/06/2024
Inicio de Plazo contractual - Acceso al sitio										19/12/2023	
Inicio de Excavación										08/01/2024	
Inicio de Relleno de Dique										17/01/2024	
Inicio de dique margen izquierda										08/01/2024	
Inicio de dique margen derecha										11/01/2024	
Inicio de dique liberación predial LD										10/05/2024	
Inicio de dique interferencia Quavi										15/05/2024	
Fin de dique margen izquierda											10/05/2024
Fin de dique margen derecha											09/05/2024
Fin de dique liberación predial LD											01/06/2024
Fin de dique interferencia Quavi											22/06/2024
Fin de Plazo Contractual - Culminación de Obra											25/06/2024
SUBCONTRATACIÓN DEL SUB PROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA											
SUBPROYECTO A1 (OPCIÓN A)											
DEFENSAS RIBERENAS											
OBRAS PRELIMINARES											
INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA	gbl	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1	3	4	19/12/2023	22/12/2023
MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL	mes	6.50	1.00	1.00	1.00	1.00	7	0	150	19/12/2023	15/06/2024
TRABAJOS PRELIMINARES											
TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN	mes	5.77	1.00	1.00	1.00	1.00	6	0	150	19/12/2023	15/06/2024
DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO											
DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-I-02											
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE	m³	1337.24	110.00	1.00	4.00	1.00	4	0	4	05/02/2024	08/02/2024
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m³	960.14	100.00	1.00	4.00	1.00	3	0	3	06/02/2024	08/02/2024
DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-I-01											
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE	m³	9626.84	110.00	1.00	4.00	1.00	22	0	22	30/03/2024	24/04/2024
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m³	6450.14	100.00	1.00	4.00	1.00	17	0	17	15/04/2024	04/05/2024
DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-D-02											
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE	m³	1338.00	110.00	1.00	4.00	1.00	4	0	4	07/02/2024	10/02/2024
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m³	957.34	100.00	1.00	4.00	1.00	3	0	3	08/02/2024	10/02/2024
DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-D-01											
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE	m²	7980.72	110.00	1.00	4.00	1.00	19	0	19	05/04/2024	26/04/2024
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m²	5168.09	100.00	1.00	4.00	1.00	13	0	13	17/04/2024	02/05/2024
DIQUE DE TIERRA COMPACTADA LIBERACIÓN PREDIAL											
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE	m³	875.93	110.00	1.00	4.00	1.00	2	0	2	25/05/2024	27/05/2024
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m³	567.23	100.00	1.00	4.00	1.00	2	0	2	30/05/2024	31/05/2024
DIQUE DE TIERRA COMPACTADA QUAVII											
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE	m³	1828.04	110.00	1.00	4.00	1.00	5	0	5	12/06/2024	17/06/2024
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m³	1205.16	100.00	1.00	4.00	1.00	4	0	4	18/06/2024	21/06/2024
OBRAS DE ARTE (REBOSES)											
ESTRUCTURA DE REBOSE											
OBRAS DE CONCRETO											
CONCRETO F'C=100 Kg/cm2	m³	8.72	65.00	1.00	1.00	1.00	1	0	1	14/02/2024	14/02/2024
CONCRETO F'C=280 Kg/cm2	m³	71.73	65.00	1.00	1.00	1.00	2	0	2	05/03/2024	06/03/2024
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO	m²	335.04	12.00	1.00	2.00	1.00	14	0	14	17/02/2024	04/03/2024
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2	kg	5897.72	250.00	1.00	2.00	1.00	12	0	12	16/02/2024	29/02/2024
TUBERÍAS											
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DN800 mm	m	23.90	200.00	1.00	1.00	1.00	1	0	1	03/02/2024	03/02/2024
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DN1000 mm	m	77.94	200.00	1.00	1.00	1.00	1	0	1	05/02/2024	05/02/2024
INTERFERENCIAS											
CANAL A REPONER DE SECCIÓN RECTANGULAR											
OBRAS DE CONCRETO											
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO	m²	1428.80	12	1.00	6.00	1.00	20	0	20	04/05/2024	27/05/2024
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2	kg	10668.18	250	1.00	6.00	1.00	8	0	8	03/05/2024	11/05/2024
CONCRETO F'C=100 Kg/cm2	m³	25.65	65	1.00	1.00	1.00	1	0	1	02/05/2024	02/05/2024
CONCRETO F'C=280 Kg/cm2	m³	175.85	65	1.00	1.00	1.00	3	0	3	28/05/2024	30/05/2024
SELLO DE JUNTAS CON WATER STOP 6"	m	109.20	10	1.00	4.00	1.00	3	0	3	28/05/2024	30/05/2024
CANAL A REPONER DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL											
OBRAS DE CONCRETO											
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO	m²	625.85	12	1.00	6.00	1.00	9	0	9	09/05/2024	18/05/2024
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CERCHAS DE MADERA	m²	36.74	12	1.00	2.00	1.00	2	0	2	17/05/2024	18/05/2024
CONCRETO F'C=280 Kg/cm2	m³	116.76	65	1.00	1.00	1.00	2	1	3	20/05/2024	22/05/2024
SELLO DE JUNTAS CON MATERIAL ELASTOMÉRICO	m	411.84	20	1.00	4.00	1.00	6	0	6	16/05/2024	22/05/2024
AFECTACIÓN A ESTRUCTURAS PRIVADAS											
MOVIMIENTO DE TIERRAS											
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	m²	561.93	25	1.00	3.00	1.00	8	0	8	23/12/2023	03/01/2024
ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS DE DEMOLICIÓN DE OBRAS DE CONCRETO	m³	758.61	30	1.00	2.00	1.00	13	1	14	26/12/2023	11/01/2024
REPOSICIÓN DE TUBERÍAS DE PASO											
REPOSICIÓN DE TUBERÍAS DE HDPE DE 4"	m	50.00	50	1.00	1.00	1.00	1	0	1	13/01/2024	13/01/2024
REPOSICIÓN DE TUBERÍAS DE HDPE DE 6"	m	25.00	50	1.00	1.00	1.00	1	0	1	15/01/2024	15/01/2024
REPOSICIÓN DE TUBERÍAS DE HDPE DE 8"	m	50.00	50	1.00	1.00	1.00	1	0	1	16/01/2024	16/01/2024
REUBICACIÓN DE INTERFERENCIAS											
DEMOLICIÓN DE INTERFERENCIAS SIMA	m³	1.50	30	1.00	1.00	1.00	1	0	1	17/01/2024	17/01/2024
ELIMINACIÓN DE INTERFERENCIAS SIMA	m³	2.03	120	1.00	1.00	1.00	1	0	1	18/01/2024	18/01/2024
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL											
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	gbl	1.00	1	1.00	1.00	1.00	1	0	1		
SUBPROYECTO A1 (OPCIÓN B)											
DEFENSAS RIBERENAS											
MEJORAMIENTO DE VÍAS EXISTENTES											
REHABILITACIÓN DE VÍAS EXISTENTES	km	0.73	0.40	1.00	1.00	1.00	2	4	6	19/12/2023	26/12/2023
DESCOLMATACIÓN DE CAUCE											
DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOsa - MARGEN IZQUIERDA	m²	108978.29	8500	1.00	2.00	1.00	7	0	7	29/12/2023	06/01/2024
DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOsa - MARGEN DERECHA	m²	108978.29	8500	1.00	1.00	1.00	13	1	14	08/01/2024	23/01/2024
DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA PROG.	m³	40178.11	1000	1.00	2.00	1.00	21	0	21	29/12/2023	23/01/2024
DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA PROG.	m³	40178.11	1000	1.00	2.00	1.00	21	0	21	25/01/2024	17/02/2024
CONFORMACIÓN DE DESVÍO EN CAUCE DE RÍO	m³	17075.48	1000	1.00	1.00	1.00	18	0	18	09/02/2024	29/02/2024
DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO									167	08/01/2024	22/06/2024
EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO											
EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO A1-I-02	m³	22513.82	1000	1.00	4.00	1.00	6	0	6	08/01/2024	13/01/2024
EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO A1-I-01	m³	122316.49	1000	1.00	4.00	1.00	31	0	31	11/01/2024	15/02/2024
EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO A1-D-02	m³	18423.74	1000	1.00	4.00	1.00	5	0	5	11/01/2024	16/01/2024
EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO A1-D-01	m³	88847.89	1000	1.00	4.00	1.00	23	0	23	22/01/2024	16/02/2024
EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL LIBERACIÓN PREDIAL	m³	9751.60	1000	1.00	4.00	1.00	3	0	3	10/05/2024	13/05/2024
EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL QUAVII	m³	21848.83	1000	1.00	4.00	1.00	6	0	6	15/05/2024	21/05/2024
EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO RAMPAS	m³	99.52	1000	1.00	1.00	1.00	1	0	1	17/01/2024	17/01/2024
EXCAVACIÓN DE UNA CON EQUIPO											
EXCAVACIÓN DE UNA CON EQUIPO A1-I-02	m³	1338.41	500	1.00	2.00	1.00	2	0	2	12/01/2024	13/01/2024
EXCAVACIÓN DE UNA CON EQUIPO A1-I-01	m³	9631.65	500	1.00	2.00	1.00	10	0	10	05/02/2024	15/02/2024
EXCAVACIÓN DE UNA CON EQUIPO A1-D-02	m³	1337.58	500	1.00	2.00	1.00	2	0	2	15/01/2024	16/01/2024
EXCAVACIÓN DE UNA CON EQUIPO A1-D-01	m³	7980.72	500	1.00	2.00	1.00	8	0	8	08/02/2024	16/02/2024
EXCAVACIÓN DE UNA CON EQUIPO LIBERACIÓN PREDIAL	m³	875.93	500	1.00	2.00	1.00	1	0	1	13/05/2024	13/05/2024
EXCAVACIÓN DE UNA CON EQUIPO QUAVII	m³	1828.51	500	1.00	2.00	1.00	2	0	2	20/05/2024	21/05/2024
PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE											
PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE A1-I-02	m²	6095.35	2200	1.00	2.00	1.00	2	0	2	15/01/2024	16/01/2024
PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE A1-I-01	m²	48715.68	2200	1.00	2.00	1.00	12	0	12	10/02/2024	23/02/2024
PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE A1-D-02	m²	5857.69	2200	1.00	2.00	1.00	2	0	2	17/01/2024	18/01/2024
PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE A1-D-01	m²	35976.55	2200	1.00	2.00	1.00	9	0	9	14/02/2024	23/02/2024
PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE LIBERACIÓN PREDIAL	m²	3948.65	2200	1.00	2.00	1.00	1	0	1	15/05/2024	15/05/2024
PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE QUAVII	m²	8766.68	2200	1.00	2.00	1.00	2	0	2	23/05/2024	24/05/2024

PEDRAPLÉN e=60 cm											
PEDRAPLÉN e=60 cm A1-I-02	m²	4584.89	300	1.00	4.00	1.00	4	0	4	17/01/2024	20/01/2024
PEDRAPLÉN e=60 cm A1-I-01	m²	15764.55	300	1.00	4.00	1.00	14	0	14	20/02/2024	06/03/2024
PEDRAPLÉN e=60 cm A1-D-02	m²	4242.24	300	1.00	4.00	1.00	4	0	4	19/01/2024	23/01/2024
PEDRAPLÉN e=60 cm A1-D-01	m²	13657.25	300	1.00	4.00	1.00	12	0	12	19/02/2024	02/03/2024
PEDRAPLÉN e=60 cm LIBERACIÓN PREDIAL	m²	1498.97	300	1.00	4.00	1.00	2	0	2	16/05/2024	17/05/2024
PEDRAPLÉN e=60 cm QUAVII	m²	3058.10	300	1.00	4.00	1.00	3	0	3	25/05/2024	28/05/2024
PEDRAPLÉN e=30 cm											
PEDRAPLÉN e=30 cm A1-I-02	m²	776.93	300	1.00	2.00	1.00	2	0	2	22/01/2024	23/01/2024
PEDRAPLÉN e=30 cm A1-I-01	m²	5760.78	300	1.00	2.00	1.00	10	0	10	27/02/2024	08/03/2024
PEDRAPLÉN e=30 cm A1-D-02	m²	761.11	300	1.00	2.00	1.00	2	0	2	24/01/2024	25/01/2024
PEDRAPLÉN e=30 cm A1-D-01	m²	4904.63	300	1.00	2.00	1.00	9	0	9	27/02/2024	07/03/2024
PEDRAPLÉN e=30 cm LIBERACIÓN PREDIAL	m²	538.31	300	1.00	2.00	1.00	1	0	1	18/05/2024	18/05/2024
PEDRAPLÉN e=30 cm QUAVII	m²	1108.06	300	1.00	2.00	1.00	2	0	2	29/05/2024	30/05/2024
CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRESTAMC											
CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRESTAMC	m³	4853.15	300	1.00	4.00	1.00	5	0	5	25/01/2024	30/01/2024
CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRESTAMC	m³	22111.43	300	1.00	4.00	1.00	19	0	19	04/03/2024	25/03/2024
CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRESTAMC	m³	4807.30	300	1.00	4.00	1.00	5	0	5	27/01/2024	01/02/2024
CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRESTAMC	m³	19461.87	300	1.00	4.00	1.00	17	0	17	01/03/2024	20/03/2024
CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRESTAMC	m³	2136.06	300	1.00	4.00	1.00	2	0	2	20/05/2024	21/05/2024
CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRESTAMC	m³	4322.90	300	1.00	4.00	1.00	4	0	4	31/05/2024	04/06/2024
CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL DE PRESTAMC	m³	111.49	300	1.00	1.00	1.00	1	0	1	19/01/2024	19/01/2024
CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PRO											
CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PRO	m³	2306.06	1800	1.00	1.00	1.00	2	0	2	31/01/2024	01/02/2024
CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PRO	m³	7588.20	1800	1.00	1.00	1.00	5	0	5	23/03/2024	30/03/2024
CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PRO	m³	2032.16	1800	1.00	1.00	1.00	2	0	2	02/02/2024	03/02/2024
CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PRO	m³	4004.84	1800	1.00	1.00	1.00	3	0	3	19/03/2024	21/03/2024
CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PRO	m³	439.56	1800	1.00	1.00	1.00	1	0	1	22/05/2024	22/05/2024
CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PRO	m³	1190.04	1800	1.00	1.00	1.00	1	0	1	05/06/2024	05/06/2024
GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN											
GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN A1-I-02	m²	8048.79	1000	1.00	4.00	1.00	3	0	3	02/02/2024	05/02/2024
GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN A1-I-01	m²	65062.40	1000	1.00	4.00	1.00	17	0	17	14/03/2024	04/04/2024
GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN A1-D-02	m²	8669.14	1000	1.00	4.00	1.00	3	0	3	05/02/2024	07/02/2024
GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN A1-D-01	m²	54085.73	1000	1.00	4.00	1.00	14	0	14	21/03/2024	08/04/2024
GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN LIBERACIÓN PREDIAL	m²	5936.24	1000	1.00	4.00	1.00	2	0	2	23/05/2024	24/05/2024
GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN QUAVII	m²	12370.98	1000	1.00	4.00	1.00	4	0	4	07/06/2024	11/06/2024
CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE											
CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE A1-I-02	m³	228.24	280	1.00	2.00	1.00	1	2	3	10/02/2024	13/02/2024
CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE A1-I-01	m³	2718.27	280	1.00	2.00	1.00	5	0	5	06/05/2024	10/05/2024
CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE A1-D-02	m³	234.10	280	1.00	2.00	1.00	1	1	2	12/02/2024	13/02/2024
CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE A1-D-01	m³	2279.62	280	1.00	2.00	1.00	5	0	5	04/05/2024	09/05/2024
CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE LIBERACIÓN PREDIAL	m³	250.20	280	1.00	2.00	1.00	1	0	1	01/06/2024	01/06/2024
CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE QUAVII	m³	519.04	280	1.00	2.00	1.00	1	0	1	22/06/2024	22/06/2024
CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE QUAVII	m³	150.01	280	1.00	1.00	1.00	1	0	1	20/01/2024	20/01/2024
OBRAS DE ARTE (REBOSES)											
ESTRUCTURA DE REBOSE											
MOVIMIENTO DE TIERRAS											
DESBROCE Y LIMPIEZA	m²	233.18	8500	1.00	1.00	1.00	1	0	1	25/01/2024	25/01/2024
EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL BAJO AGUA	m³	662.29	250	1.00	1.00	1.00	3	0	3	26/01/2024	29/01/2024
CAMA DE ARENA	m³	62.90	20	1.00	1.00	1.00	4	0	4	30/01/2024	02/02/2024
RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL DE PRESTAMC	m³	325.46	50	1.00	1.00	1.00	7	0	7	06/02/2024	13/02/2024
TRANSPORTE DE MATERIAL											
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	m³k	3196510.72	800	1.00	1.00	1.00	3996	0	117	15/01/2024	01/06/2024
TRANSPORTE DE ROCA	m³k	470319.27	800	1.00	1.00	1.00	588	0	132	13/01/2024	18/06/2024
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE	m³k	6107232.59	800	1.00	1.00	1.00	7635	0	118	03/01/2024	22/05/2024
INTERFERENCIAS											
CANAL A REPONER DE SECCIÓN RECTANGULAR											
MOVIMIENTO DE TIERRAS											
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTE	m²	219.82	30	1.00	2.00	1.00	4	0	4	26/04/2024	30/04/2024
EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	m³	1478.10	1000	1.00	1.00	1.00	2	0	2	29/04/2024	30/04/2024
RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL DE PRESTAMC	m³	677.21	50	1.00	3.00	1.00	5	0	5	27/05/2024	31/05/2024
ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS DE DEMOLICIÓN DE OBRAS DE CONCRETO	m³	296.75	120	1.00	1.00	1.00	3	0	3	30/04/2024	03/05/2024
CANAL A REPONER DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL											
MOVIMIENTO DE TIERRAS											
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTE	m²	109.29	30	1.00	1.00	1.00	4	0	4	02/05/2024	06/05/2024
EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	m³	1219.02	1000	1.00	1.00	1.00	2	0	2	07/05/2024	08/05/2024
RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL DE PRESTAMC	m³	0.60	50	1.00	1.00	1.00	1	0	1	23/05/2024	23/05/2024
ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS DE DEMOLICIÓN DE OBRAS DE CONCRETO	m³	147.54	120	1.00	1.00	1.00	2	0	2	09/05/2024	10/05/2024
PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA											
ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (RESIDUOS)	m³	415341.38	1200	1.00	3.00	1.00	116	0	116	25/01/2024	11/06/2024
RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES	m³	1000.00	1500	1.00	1.00	1.00	1	5	8	15/06/2024	24/06/2024
DESMOVIILIZACIÓN DE EQUIPOS									8	17/06/2024	25/06/2024