

RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE SUBCONTRATOS

VALORIZACIÓN N°:		011		MES: feb-16		FECHA: 29/02/2016						
CONTRATISTA:		ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C.		R.U.C. N°:		20516715627						
DESCRIPCIÓN DEL SUBCONTRATO:		Servicio de Alquiler de Equipos										
MONTO TOTAL DEL SUBCONTRATO:		S/. 525,200.00		MAS IGV		No de Recepción:		18080007584				
No de OS (Subcontrato):		1808 - Orden de Servicio N°: CHP OT 2015 - 149				No de OS Oracle:		18080005470				
Periodo Estimado:		del 23 de enero de 2016 al 22 de febrero de 2016		Periodo Estimado Subcontrato:		06 Meses						
ITEM		DESCRIPCIÓN	UND	PRESUPUESTO			CANTIDAD			MONTO (Soles)		
				CANTIDAD	PU (Soles)	MONTO (Soles)	ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO	ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO
1.00	SERVICIOS PRESTADOS	MES										
1.01	Servicio de Alquiler de Equipos	abril-15	Global	1.00	2,700.00	2,700.00	1.00		1.00	2,700.00		2,700.00
1.02	Servicio de Alquiler de Equipos	mayo-15	Global	1.00	9,000.00	9,000.00	1.00		1.00	9,000.00		9,000.00
1.03	Servicio de Alquiler de Equipos	junio-15	Global	1.00	14,070.00	14,070.00	1.00		1.00	14,070.00		14,070.00
1.04	Servicio de Alquiler de Equipos	julio-15	Global	1.00	32,270.00	32,270.00	1.00		1.00	32,270.00		32,270.00
1.05	Servicio de Alquiler de Equipos	agosto-15	Global	1.00	51,930.00	51,930.00	1.00		1.00	51,930.00		51,930.00
1.06	Servicio de Alquiler de Equipos	septiembre-15	Global	1.00	59,670.00	59,670.00	1.00		1.00	59,670.00		59,670.00
1.07	Servicio de Alquiler de Equipos	octubre-15	Global	1.00	63,780.00	63,780.00	1.00		1.00	63,780.00		63,780.00
1.08	Servicio de Alquiler de Equipos	noviembre-15	Global	1.00	62,720.00	62,720.00	1.00		1.00	62,720.00		62,720.00
1.09	Servicio de Alquiler de Equipos	diciembre-15	Global	1.00	73,850.00	73,850.00	1.00		1.00	73,850.00		73,850.00
1.10	Servicio de Alquiler de Equipos	enero-16	Global	1.00	64,210.00	64,210.00	1.00		1.00	64,210.00		64,210.00
1.11	Servicio de Alquiler de Equipos	febrero-16	Global	1.00	91,000.00	91,000.00		1.00	1.00		91,000.00	91,000.00
MONTO A FACTURAR POR VALORIZACIÓN		SUB TOTAL NUEVOS SOLES (S/.)				525,200.00				434,200.00	91,000.00	525,200.00
		I.G.V (18%)				94,536.00				78,156.00	16,380.00	94,536.00
		TOTAL NUEVOS SOLES (S/.)				619,736.00				512,356.00	107,380.00	619,736.00
MONTO A DESCONTAR DE VALORIZACIÓN				Retención por Fondo de Garantía (0%)						-	-	-
				Descuentos por Suministros						-	-	-
				Detracción 12% SUNAT						-	-	-
OBSERVACIONES :				TOTAL DE DESCUENTOS NUEVOS SOLES (S/.)						-	-	-
				MONTO NETO A PAGAR NUEVOS SOLES (S/.)						512,356.00	107,380.00	619,736.00
				SON: CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES								

SON: CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES

CONSORCIO HUACHO - PATIVILCA
FANNY SARMIENTO FERNANDEZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

CONSORCIO HUACHO - PATIVILCA
Obra II Etapa Red Vial N° 05 Tramo Huacho - Pativilca
ING. JOSE MENDOZA JAEGER
GERENTE TECNICO

CONSORCIO HUACHO - PATIVILCA
DANIEL ZEGARRA CHAPARRO
GERENTE DE PROYECTO

Representante
del Prestador
..... / / 2015

Administrador
del Comitente
..... / / 2015

Gerente de Proyecto
del Comitente
..... / / 2015

CONSORCIO HUACHO - PATIVILCA
Obra II Etapa Red Vial N° 05 Tramo Huacho - Pativilca
IGNACIO ARTURO CARAZ LOZA
Jefe de Control de Proyecto

Consorcio Huacho - Pativilca

: 20556898651

Paseo de la República 4675 - Surquillo

Telefono :

Fax :

Page 6 of 18
Fecha : 29 FEB 2016

ORDEN DE SERVICIO

Proveedor : 20516715627 - ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C. **Obra** : Consorcio Huacho Pativilca (UO)
Direccion : CAL. SAGRADO MADERO MZA. A LOTE. 13 URB. CRUZ DE MOTUPE
Telefono : Fax : **No.Orden : 18080005470**
Cond de Pago : 30 DIAS Moneda : SOL 1 No.OC Rev :
Fecha : 29/FEBRERO /2016 Fec.Acuerdo : No.Reque. :

Nota Vendedor :

Nota para Recepcion:

Nota para Comprador:

Linea	Codigo	Descripción Producto / Características Técnicas	F. Entrega Proveedor	Cantidad	U.M.	Prc.Unit.	Valor Total
1	0090.0001.009001 0001000544	- CAMIONETA (SOL)		4,800.0000	hora Maquina	1.0000	4,800.00
	//						
2	0090.0001.009001 0001000547	- CAMIONETA (SOL)		4,650.0000	hora Maquina	1.0000	4,650.00
	//						
3	0090.0001.009001 0001000553	- CAMIONETA (SOL)		4,030.0000	hora Maquina	1.0000	4,030.00
	//						
4	0090.0001.009001 0001000555	- CAMIONETA (SOL)		4,290.0000	hora Maquina	1.0000	4,290.00
	//						
5	0090.0001.009001 0001000557	- CAMIONETA (SOL)		4,650.0000	hora Maquina	1.0000	4,650.00
	//						
6	0090.0001.009001 0001000560	- CAMIONETA (SOL)		5,250.0000	hora Maquina	1.0000	5,250.00
	//						
7	0090.0001.009001 0001000561	- CAMIONETA (SOL)		4,650.0000	hora Maquina	1.0000	4,650.00
	//						
8	0090.0001.009001 0001000562	- CAMIONETA (SOL)		300.0000	hora Maquina	1.0000	300.00
	//						
9	0090.0001.009001 0001000618	- MINIVAN (SOL)		4,160.0000	hora Maquina	1.0000	4,160.00
	//						
10	0090.0001.009001 0001000719	- COASTER (SOL)		6,820.0000	hora Maquina	1.0000	6,820.00
	//						
11	0090.0001.009001 0001000720	- COASTER (SOL)		6,820.0000	hora Maquina	1.0000	6,820.00
	//						
12	0090.0001.009001 0001000536	- CAMIONETA (SOL)		1,200.0000	hora Maquina	1.0000	1,200.00
	//						
13	0090.0001.009001 0001000537	- CAMIONETA (SOL)		4,350.0000	hora Maquina	1.0000	4,350.00
	//						
14	0090.0001.009001 0001000543	- CAMIONETA (SOL)		1,200.0000	hora Maquina	1.0000	1,200.00
	//						
15	0090.0001.009001 0001000722	- COASTER (SOL)		7,480.0000	hora Maquina	1.0000	7,480.00
	//						
16	0090.0001.009001 0001000725	- COASTER (SOL)		6,820.0000	hora Maquina	1.0000	6,820.00
	//						
17	0090.0001.009001 0001000727	- COASTER (SOL)		6,820.0000	hora Maquina	1.0000	6,820.00
	//						
18	0090.0001.009001 0001000729	- COASTER (SOL)		6,820.0000	hora Maquina	1.0000	6,820.00
	//						
19	0090.0001.009001 0001100722	- CAMION BARANDA (SOL)		5,890.0000	hora Maquina	1.0000	5,890.00
	//						

Consorcio Huacho - Pativilca

: 20556898651

Paseo de la República 4675 - Surquillo

Telefono :

Fax :

Page 7 of 18
Fecha : 29 FEB 2016

ORDEN DE SERVICIO

Proveedor : 20516715627 - ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C.
Direccion : CAL. SAGRADO MADERO MZA. A LOTE. 13 URB. CRUZ DE MOTUPE
Telefono : Fax :
Cond de Pago : 30 DIAS Moneda : SOL 1
Fecha : 29/FEBRERO /2016 Fec.Acuerdo :
Nota Vendedor :
Nota para Recepcion:
Nota para Comprador:

Obra : Consorcio Huacho Pativilca (UO)
No.Orden : 18080005470
No.OC Rev :
No.Reque. :

Linea	Codigo	Descripción Producto	Cantidad	U.M.	Prc.Unit.	Valor Total
		Características Técnicas				
		Consorcio Huacho - Pativilca				
		Obra II Etapa Red Vial N° 05 Tramo Huacho - Pativilca				
		Entrega Proveedor				
		Subtotal :				91,000.00
		IGV 18 %				16,380.00
		TOTAL :				107,380.00

Hecho por :
SISTEMA, SISME

ING. JOSE MENDOZA JAEGER
GERENTE TECNICO

Aprobado Por :

Aceptado por Proveedor :

Son: CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES*****

Lugar Entrega: Av. Paseo de la Republica 4675 Surquillo.

Notas Importantes :

- 1.- Esta O/C tiene validez hasta la fecha de entrega aquí indicada por la parte del PROVEEDOR, de no cumplir esta quedara ANULADA.
- 2.- Al momento de ingresar el producto en nuestro ALMACEN, adjuntar GUIA DE REMISION, 02 copias de GUIA DE REMISION y 02 copias de ORDEN DE COMPRA, de no cumplir con estos requisitos, el producto no será recibido.
- 3.- La FACTURA ORIGINAL se entregará de manera conjunta con copia SUNAT, 01 copia de GUIA DE REMISION y 01 copia de ORDEN DE COMPRA.
- 4.- Es obligatorio escribir en la factura el número de orden de compra y el número de guía de remisión.
- 5.- Forma parte integrante de este documento las Condiciones Generales de Contratación y/o las Condiciones Particulares de Compras y Suministros, las Normas Generales de Prevención de Riesgo y Gestión Ambiental para empresas subcontratistas o prestadoras de servicios y Carta de Ética de la empresa.
- 6.- La recepción de esta Orden de Compra y/u Orden de Servicio importa la aceptación y conformidad de los términos y condiciones de estos documentos y de sus integrantes.

02/2016 - IMPORTACION SISME

PERIODO: FEBRERO - 2016

REPORTE DE VALORIZACION DE EQUIPOS

ITEM	CODIGO	EQUIPO	FECHA INICIO CONTRATO	PERIODO		NUMERO O.C.	DETALLE O.C.		CANT. ESPEC.	DÍAS EN OBRA		HORAS/KM UTILIZACIÓN MES	TOTAL ALQUILER
				INICIO	FIN		ITEM O.C.	TARIFA ESPEC.		UND ESPEC.	OPERAT.		
ACOTRI & ASOCIADOS S.A.C.													
01	0001000536	Camioneta FTD-821 - 4X4		23-ene.-16	30-ene.-16		S/. 150.00	DIA	8	0		2629.00	S/. 1,200.00
02	0001000537	Camioneta FTD-888 - 4X4		23-ene.-16	20-feb.-16		S/. 150.00	DIA	29	0		7079.00	S/. 4,350.00
03	0001000543	Camioneta F9G-820 - 4X4		23-ene.-16	30-ene.-16		S/. 150.00	DIA	8	0		1943.00	S/. 1,200.00
04	0001000544	Camioneta AHM-776 - 4X4		23-ene.-16	22-feb.-16		S/. 150.00	DIA	31	0		6419.00	S/. 4,650.00
05	0001000547	Camioneta ACH-731 - 4X4		23-ene.-16	22-feb.-16		S/. 150.00	DIA	31	0		6924.00	S/. 4,650.00
06	0001000553	Camioneta AJM-875 - 4X2		23-ene.-16	22-feb.-16		S/. 130.00	DIA	31	0		6062.00	S/. 4,030.00
07	0001000555	Camioneta ACP-754 - 4X2		23-ene.-16	22-feb.-16		S/. 130.00	DIA	31	0		6865.00	S/. 4,030.00
08	0001000557	Camioneta W50-750 - 4X4		23-ene.-16	22-feb.-16		S/. 150.00	DIA	31	0		8658.00	S/. 4,650.00
09	0001000560	Camioneta ADT-707 - 4X4		23-ene.-16	22-feb.-16		S/. 150.00	DIA	31	0		4973.00	S/. 4,650.00
10	0001000561	Camioneta F7C-894 - 4X4		23-ene.-16	22-feb.-16		S/. 150.00	DIA	31	0		7776.00	S/. 4,650.00
11	0001000562	Camioneta ALJ-941 - 4X4		21-feb.-16	22-feb.-16		S/. 150.00	DIA	2	0		300.00	S/. 300.00
12	0001000618	Minivan DBJ-789		23-ene.-16	22-feb.-16		S/. 130.00	DIA	31	0		6144.00	S/. 4,030.00
13	0001000719	COASTER F1F-722		23-ene.-16	22-feb.-16		S/. 220.00	DIA	31	0		5365.00	S/. 6,820.00
14	0001000720	COASTER CAW-955		23-ene.-16	22-feb.-16		S/. 220.00	DIA	31	0		4182.00	S/. 6,820.00
15	0001000722	COASTER C8U-723		23-ene.-16	22-feb.-16		S/. 220.00	DIA	31	0		3948.00	S/. 6,820.00
16	0001000725	COASTER F4Z-709		23-ene.-16	22-feb.-16		S/. 220.00	DIA	31	0		6338.00	S/. 6,820.00
17	0001000727	COASTER AFE-839		23-ene.-16	22-feb.-16		S/. 220.00	DIA	31	0		5643.00	S/. 6,820.00
18	0001000729	COASTER COO-956		23-ene.-16	22-feb.-16		S/. 220.00	DIA	31	0		5447.00	S/. 6,820.00
19	0001000722	CAMION BARANDA AKL-891		23-ene.-16	22-feb.-16		S/. 190.00	DIA	31	0		5019.00	S/. 5,890.00
20	Reintegro por Considerar 01 día a Camioneta 0001000544			4-ene.-16	22-ene.-16		S/. 150.00	DIA	19	0		6,348.00	S/. 150.00
21	Reintegro por Considerar 04 días a Camioneta 0001000555			4-ene.-16	22-ene.-16		S/. 130.00	DIA	19	0		4,241.00	S/. 260.00
22	Reintegro por Considerar 04 días a Camioneta 0001000560			4-ene.-16	22-ene.-16		S/. 150.00	DIA	19	0		2,298.00	S/. 600.00
23	Reintegro por Considerar 01 día a Minivan 0001000618			4-ene.-16	22-ene.-16		S/. 130.00	DIA	19	0		4,421.00	S/. 130.00
24	Reintegro por Considerar 03 días a Coaster 0001000722			4-ene.-16	22-ene.-16		S/. 220.00	DIA	19	0		2,703.00	S/. 660.00
												S/. 91,000.00	
												S/. 91,000.00	

CONSORCIO HUACHO - PATIVILCA
Ing. FABIÁN DE LA ROSA Abarca
Ingeniero de Equipos de Consorcio
Obra II Etapa Red Vial IV y V de Huacho - Pativilca

CONSORCIO HUACHO - PATIVILCA
Ing. JOSE MENDOZA JAEGER
GERENTE TECNICA
Obra II Etapa Red Vial IV y V de Huacho - Pativilca

CONSORCIO HUACHO - PATIVILCA
DANIEL ZEGARRA CHAPARRO
GERENTE DE PROYECTO
Obra II Etapa Red Vial IV y V de Huacho - Pativilca

IGNACIO ARTURO CARAZ S LOZA
Jefe de Control de Proceso