

Rogelio Gonzales

Final (WF-218447) ARCC DIS Topografía - PQ5 EXPEDI...

AYER

AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

TRANSMISIÓN DE FLUJO D...

ARCC1-WTRAN-437816

Peru Reconstruction with Changes
Jirón Santa Rosa N° 233, Centro de Lima
Lima
15001 Peru

Autoridad para la Reconstrucción con Cambios
Jirón de la Unión 264
Lima
Cercado 15001 Peru

TIPO DE CORREO

NÚMERO DE CORREO

NÚMERO DE REFERENCIA

Transmisión de flujo de trabajo

ARCC1-WTRAN-437816

ARCC1-WTRAN-437816

Final (WF-218447) ARCC DIS Topografía - PQ5 EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - 1 DE 9

De

Mr Rogelio Gonzales - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

Para (4)

Mr Rogelio Gonzales - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (y 3 más...)

CC (19)

Jackeline Torres - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (y 18 más...)

Enviados

lunes 20 de noviembre de 2023 7:04:32 PM PET (GMT -05:00)

Estatus

N/A

DOCUMENTOS ADJUNTOS (15)

(0 seleccionados)				
Archivo	No. de documento	Revisión	Título	Estatus
	400200-OHL001-502-XX-BD-GE-000001	R02	ESTUDIO DE GEOTECNIA - EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - FINAL	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-BD-SE-000001	R02	ESTUDIO DE ESTRUCTURAS AFECTADAS POR LAS OBRAS (INTERFERENCIAS) - EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - FINAL	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-BD-TP-000001	R02	ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA - EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - FINAL	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-BD-ZZ-000001	R02	JUSTIFICACIÓN Y DATOS DE PARTIDA MODELAMIENTO Y SCBA - EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - FINAL	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-BD-ZZ-000005	R02	CRITERIOS DE DISEÑO DEFINITIVOS - EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - FINAL	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-CA-GE-	R02	ANEXO DE DISEÑO ESTRUCTURAL/GEOTÉCNICO - EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3	S4 - Emitido para

Archivo	No. de documento	Revisión	Título	Estatus
	000001		(CUENCA ALTA) - FINAL	Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-CA-ST-000001	R02	ANEXO DE DISEÑO DE OBRA CIVIL - EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - FINAL	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DM-CV-000001	R02	MEMORIA DESCRIPTIVA - DISEÑO OBRA CIVIL - EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - FINAL	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DM-GE-000001	R02	MEMORIA DESCRIPTIVA - DISEÑO ESTRUCTURAL/GEOTÉCNICO - EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - FINAL	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DM-HD-000001	R02	MEMORIA DESCRIPTIVA - PLANTEAMIENTO Y DISEÑO HIDRÁULICO - EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - FINAL	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DS-GE-000001	R02	ANEXO ESTUDIO DE GEOTECNIA (ENSAYOS DE LABORATORIO) - EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - FINAL	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DS-HD-000001	R02	ANEXO ESTUDIO DE HIDRÁULICA FLUVIAL - EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - FINAL	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-RP-GE-000501	R02	INFORME DE CANTERAS - EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - FINAL	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-RP-GE-000503	R02	INFORME DE FUENTES DE AGUA - EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - FINAL	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-RP-GE-000505	R02	INFORME DE DME's - EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - FINAL	S4 - Emitido para Aprobacion

MENSAJE

Historial de revisión del flujo de trabajo

Se ha finalizado el proceso de los documentos adjuntos en el flujo de trabajo "ARCC DIS Topografía - PQ5 EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - 1 DE 9", estos son los resultados:

Esta transmisión ha sido generada automáticamente

No. de Doc.	Paso	Participante	Resultado del proceso de revisión	Comentarios
-------------	------	--------------	-----------------------------------	-------------

400200-OHL001-502-XX-BD-GE-000001	Revision Topografía Huaura	A Zavala Robles	Accepted with Comments	NO SE VISUALIZA LA BASE NORMATIVA PARA LOS ENSAYOS
	Revision 2	M Gonzales	Accepted with Comments	Considera los comentarios del especialista
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible. Se adjunta informe.
400200-OHL001-502-XX-BD-SE-000001	Revision Topografía Huaura	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Se ha realizado los comentario de la Especialista Social en el archivo Adjunto.. Sin embargo, desde el aspecto predial, es reiterativo que se debe completar el contenido de las fichas y realizar la identificación de las EPS (agua, desagüe, energía, telefonía, etc) así como las gestiones necesarias para la liberación de los polígonos involucrados que puedan retrasar el inicio de las obras de los diversos sectores y sus colindantes que no permita realizar los trabajos según lo planificado.
	Revision 2	M Gonzales	Accepted with Comments	Revisar lo indicado por el especialista
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible. Se adjunta informe.
400200-OHL001-502-XX-BD-TP-000001	Revision Topografía Huaura	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Se reitera que los equipos empleados para la toma

de datos, tienen que estar dentro del periodo de los certificados de operatividad y/o calibración, se presentó un cuadro de los equipos empleados con sus fechas correspondientes a las tomas de datos pero las fechas de las fichas deben registrar la fecha de tomas de datos para la verificación del certificado de operatividad.

	Revision 2	M Gonzales	Accepted with Comments	Considera los comentarios del especialistas
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible. Se adjunta informe.
400200-OHL001-502-XX-BD-ZZ-000001	Revision Topografía Huaura	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Sobre los datos de partida del SCBA, adjuntar los planos de inundaciones con y sin proyecto, donde se visualice la ubicación de cada UP afectada. adjuntar cuadro con la UP identificadas, donde se detalle la ubicación UTM, tipo de UP, descripción de la UP, la cual dará sustento para el calculo de beneficios proyectados en el informe del SCBA. adjuntar planos de influencia por cada tramo de intervención de la cuenca alta, donde se visualice las HAS afectadas por la mancha de inundación, para dar sustento al ámbito de influencia del PI. adjuntar nativo de calculo de beneficio, donde este la UP; nivel de riesgo, costo

				unitario y calculo de beneficios.
	Revision 2	M Gonzales	Accepted with Comments	Considera los comentarios del especialista
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible. Se adjunta informe.
				Se ACEPTA el presente estudio sobre CRITERIOS DE DISEÑO DEFINITIVOS - EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA), presentado con el documento 400200-OHL001-502-XX-BD-ZZ-000005, sin omitir en señalar que no compartimos algunos criterios planteados por el contratista en el presente expediente técnico, pero indicamos que de acuerdo al Volumen 2b, Sección S105, S110, S300, S305 y S320; "el contratista es el único responsable del diseño de obras, así como de la veracidad de la información presentada como sustento técnico. Asimismo, de la sección S310, el contratista se asegura de que todos los documentos de diseño, estudios básicos, diseños, planos, etc. estén completos para la evaluación y aceptación por parte del Gerente de Proyecto".
400200-OHL001-502-XX-BD-ZZ-000005	Revision Topografía Huaura	A Zavala Robles	Accepted	
	Revision 2	M Gonzales	Accepted	Se ACEPTA el presente estudio sobre CRITERIOS

DE DISEÑO
DEFINITIVOS -
EXPEDIENTE TÉCNICO
FAST-TRACK - TRAMO 3
(CUENCA ALTA),
presentado con el
documento 400200-
OHL001-502-XX-BD-ZZ-
000005, sin omitir en
señalar que no
compartimos algunos
criterios planteados por el
contratista en el presente
expediente técnico, pero
indicamos que de acuerdo
al Volumen 2b, Sección
S105, S110, S300, S305 y
S320; “el contratista es el
único responsable del
diseño de obras, así como
de la veracidad de la
información presentada
como sustento técnico.
Asimismo, de la sección
S310, el contratista se
asegura de que todos los
documentos de diseño,
estudios básicos, diseños,
planos, etc. estén
completos para la
evaluación y aceptación
por parte del Gerente de
Proyecto”.

Aprobacion Final PM

R Gonzales

Accepted

Se ACEPTA el presente
estudio sobre CRITERIOS
DE DISEÑO
DEFINITIVOS -
EXPEDIENTE TÉCNICO
FAST-TRACK - TRAMO 3
(CUENCA ALTA),
presentado con el
documento 400200-
OHL001-502-XX-BD-ZZ-
000005, sin omitir en
señalar que no
compartimos algunos
criterios planteados por el
contratista en el presente
expediente técnico, pero
indicamos que de acuerdo
al Volumen 2b, Sección

				S105, S110, S300, S305 y S320; “el contratista es el único responsable del diseño de obras, así como de la veracidad de la información presentada como sustento técnico. Asimismo, de la sección S310, el contratista se asegura de que todos los documentos de diseño, estudios básicos, diseños, planos, etc. estén completos para la evaluación y aceptación por parte del Gerente de Proyecto”.
400200-OHL001-502-XX-CA-GE-000001	Revision Topografía Huaura	A Zavala Robles	Accepted	• El contratista es el responsable de la documentación adjunta respecto al diseño geotécnico, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para el desarrollo, diseño y análisis de las estructuras civiles.
	Revision 2	M Gonzales	Accepted	El contratista es el responsable de la documentación adjunta respecto al diseño geotécnico, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para el desarrollo, diseño y análisis de las estructuras civiles.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	El contratista es el responsable de la documentación adjunta respecto al diseño geotécnico, a su vez consciente de la veracidad de la información presentada como insumo para el desarrollo, diseño

y análisis de las
estructuras civiles.

400200-OHL001-502- XX-CA-ST-000001	Revision Topografía Huaaura	A Zavala Robles	Accepted with Comments	• Dentro del el ANEXO DE DISEÑO DE OBRA CIVIL -EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK -TRAMO 3 (CUENCA ALTA) – FINAL RIO HUAURA, referente al diseño del cabezal tipo 1, 2,3, 4, 5,7, y 7; no se expone el sustento del acero de refuerzo horizontal de la zona de intradós, aclarar e incluir. • Referente al parapeto en el diseño del acero de refuerzo alrededor del eje vertical y horizontal, se expresa que se suministrara en las dos direcciones varillas de 1/2" A 0.15, sin embargo, en los planos donde se presentan los parapetos, la varilla horizontal se suministra varillas de 1/2" A 0.20, aclarar y compatibilizar. • En la pagina 322, se aprecian sobre posiciones cortando el texto, se debe de corregir la presentación. • Existen incompatibilidades respecto al diseño de las uñas antisocavación, y parapetos, expuestos en los comentarios de los planos, corregir. • En la página 16, ítems 6 DISEÑO DE CABEZALES, se expresa la tabla de los tipos de cabezales para las interferencias, de lo comentado se expresa el cabezal I-14-PT-INT01 de tipo 6 ubicada en la progresiva 0+349.30, este cabezal no está representado en los planos derivados por el
---------------------------------------	--------------------------------	-----------------	------------------------	--

contratista, aclarar e incluir. • En la página 146, ítems 7 ACEPTADO CON COMENTARIOS, se expresa la tabla de los muros de contención diseñados, de lo comentado se expresan en función de los Diques, en el dique I-02-DI, se expresan muros de 2.50, 3.00, 3.50, 4.00 y 4.50; sin embargo, en la tabla de parámetros Geotécnicos se expresan las rampas de altura 7.00, 6.00 y muro U; la consulta es por qué no se incorpora los muros de las rampas de 7.00, 6.00 y Rampa U dentro de la primera tabla??, debido que las tablas representan diferentes apartados uno es resumen de los muros diseñados y otro son parámetros.

	Revision 2	M Gonzales	Accepted with Comments	Considera los comentarios del especialista
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible. Se adjunta informe.
400200-OHL001-502-XX-DM-CV-000001	Revision Topografía Huaura	A Zavala Robles	Accepted with Comments	• En la página 45 se expresa el cálculo hidráulico del canal Estructura de Cruce I-14-PT-INT01 Marco de concreto 0.60x0.60m., de lo comentado se requiere la compatibilización con el ANEXO DE DISEÑO DE OBRA CIVIL - EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) – FINAL,

				debido que no aparece ningún análisis y diseño ni planos de esta estructura, aclarar, quitar o incluir comentada estructura.
	Revision 2	M Gonzales	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de los especialistas
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible. Se adjunta informe.
400200-OHL001-502-XX-DM-GE-000001	Revision Topografía Huaura	A Zavala Robles	Accepted with Comments	En la página 9 correspondiente a la introducción se expresa que las obras a proyectar serian; Diques de tierra con proyección de enrocado, muros anclados, muros de contención tipo cantiléver y protección con enrocados sobre taludes existentes; de lo expresado dentro del documento no se proyectan muros anclados, aclarar.
	Revision 2	M Gonzales	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de los especialistas
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible. Se adjunta informe.
400200-OHL001-502-XX-DM-HD-000001	Revision Topografía Huaura	A Zavala Robles	Accepted	Se ACEPTA el presente estudio sobre MEMORIA DESCRIPTIVA - PLANTEAMIENTO Y

DISEÑO HIDRÁULICO -
EXPEDIENTE TÉCNICO
FAST-TRACK - TRAMO 3
(CUENCA ALTA),
presentado con el
documento 400200-
OHL001-502-XX-DM-HD-
000001, sin omitir en
señalar que no
compartimos algunos
criterios planteados por el
contratista en el presente
expediente técnico, pero
indicamos que de acuerdo
al Volumen 2b, Sección
S105, S110, S300, S305 y
S320; "el contratista es el
único responsable del
diseño de obras, así como
de la veracidad de la
información presentada
como sustento técnico.
Asimismo, de la sección
S310, el contratista se
asegura de que todos los
documentos de diseño,
estudios básicos, diseños,
planos, etc. estén
completos para la
evaluación y aceptación
por parte del Gerente de
Proyecto".

Revision 2

M Gonzales

Accepted

Se ACEPTA el presente
estudio sobre MEMORIA
DESCRIPTIVA -
PLANTEAMIENTO Y
DISEÑO HIDRÁULICO -
EXPEDIENTE TÉCNICO
FAST-TRACK - TRAMO 3
(CUENCA ALTA),
presentado con el
documento 400200-
OHL001-502-XX-DM-HD-
000001, sin omitir en
señalar que no
compartimos algunos
criterios planteados por el
contratista en el presente
expediente técnico, pero
indicamos que de acuerdo
al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y S320; “el contratista es el único responsable del diseño de obras, así como de la veracidad de la información presentada como sustento técnico. Asimismo, de la sección S310, el contratista se asegura de que todos los documentos de diseño, estudios básicos, diseños, planos, etc. estén completos para la evaluación y aceptación por parte del Gerente de Proyecto”. Aprobacion Final PM

Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Se ACEPTA el presente estudio sobre MEMORIA DESCRIPTIVA - PLANTEAMIENTO Y DISEÑO HIDRÁULICO - EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA), presentado con el documento 400200-OHL001-502-XX-DM-HD-000001, sin omitir en señalar que no compartimos algunos criterios planteados por el contratista en el presente expediente técnico, pero indicamos que de acuerdo al Volumen 2b, Sección S105, S110, S300, S305 y S320; “el contratista es el único responsable del diseño de obras, así como de la veracidad de la información presentada como sustento técnico. Asimismo, de la sección S310, el contratista se asegura de que todos los documentos de diseño, estudios básicos, diseños, planos, etc. estén completos para la
---------------------	------------	----------	--

				evaluación y aceptación por parte del Gerente de Proyecto".
400200-OHL001-502-XX-DS-GE-000001	Revision Topografía Huaura	A Zavala Robles	Accepted with Comments	NO SE VISUALIZA LA BASE NORMATIVA PARA LOS ENSAYOS
	Revision 2	M Gonzales	Accepted with Comments	Revisar la observacion entregada por el especialista
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible. Se adjunta informe.
400200-OHL001-502-XX-DS-HD-000001	Revision Topografía Huaura	A Zavala Robles	Accepted	Se ACEPTA el presente ANEXO ESTUDIO DE HIDRÁULICA FLUVIAL - EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA), presentado con el documento 400200-OHL001-502-XX-DS-HD-000001, sin omitir en señalar que no compartimos algunos criterios planteados por el contratista en el presente expediente técnico, pero indicamos que de acuerdo al Volumen 2b, Sección S105, S110, S300, S305 y S320; "el contratista es el único responsable del diseño de obras, así como de la veracidad de la información presentada como sustento técnico. Asimismo, de la sección S310, el contratista se asegura de que todos los documentos de diseño, estudios básicos, diseños, planos, etc. estén completos para la evaluación y aceptación

			por parte del Gerente de Proyecto”.
			Se ACEPTA el presente ANEXO ESTUDIO DE HIDRÁULICA FLUVIAL - EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA), presentado con el documento 400200-OHL001-502-XX-DS-HD-000001, sin omitir en señalar que no compartimos algunos criterios planteados por el contratista en el presente expediente técnico, pero indicamos que de acuerdo al Volumen 2b, Sección S105, S110, S300, S305 y S320; “el contratista es el único responsable del diseño de obras, así como de la veracidad de la información presentada como sustento técnico. Asimismo, de la sección S310, el contratista se asegura de que todos los documentos de diseño, estudios básicos, diseños, planos, etc. estén completos para la evaluación y aceptación por parte del Gerente de Proyecto”.
Revision 2	M Gonzales	Accepted	
Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Se ACEPTA el presente ANEXO ESTUDIO DE HIDRÁULICA FLUVIAL - EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA), presentado con el documento 400200-OHL001-502-XX-DS-HD-000001, sin omitir en señalar que no compartimos algunos criterios planteados por el contratista en el presente

expediente técnico, pero indicamos que de acuerdo al Volumen 2b, Sección S105, S110, S300, S305 y S320; “el contratista es el único responsable del diseño de obras, así como de la veracidad de la información presentada como sustento técnico. Asimismo, de la sección S310, el contratista se asegura de que todos los documentos de diseño, estudios básicos, diseños, planos, etc. estén completos para la evaluación y aceptación por parte del Gerente de Proyecto”.

400200-OHL001-502-XX-RP-GE-000501	Revision Topografía Huaura	A Zavala Robles	Rechazado	Respecto al informe de Canteras del Expediente Técnico Fast – Track tramo 3 (Cuenca Alta) Rev. 02, se propone como cantera de cauce: De acuerdo a se propone como cantera de cauce: ▪ Cantera km 71+500 A ▪ Cantera km 80+500 A ▪ Cantera km 92+250 ▪ Cantera km 122+500 B ▪ Cantera km 126+750 ▪ Cantera km 133+000 Como cantera de Cerro: ▪ Cantera de cerro Tres Montones (km 62+000) ▪ Cantera de cerro FUNDO PICHUNCHE (km 79+000) ▪ Cantera de cerro 03 (km 92+500) ▪ Cantera de cerro 04 (km 121+700) Y como cantera de Roca: ▪ Cantera de roca Cumbre (km 100+500) ▪ Cantera de roca Tres Montones (km 62+000) ▪ Cantera de roca km 121+500 De acuerdo al informe de canteras la información y estudios realizados a las
-----------------------------------	-------------------------------	-----------------	-----------	--

				canteras propuestas se encuentra en el Informe Específico de Canteras 3, con código 400200-OHL001-501-XX-RPGE-008001-R00, dicho documento a la fecha de entrega y revisión no existe el informe mencionado en Aconex, por lo anteriormente mencionado las distancias medias presentadas en el presente informe no son las reales debido a que no se ha demostrado con estudios que estas áreas auxiliares cuenten con permisos y estudios técnicos de sitio. Por lo anteriormente mencionado se RECHAZA el informe de Canteras del Expediente Técnico Fast – Track tramo 3 (Cuenca Alta).
Revision 2M GonzalesRechazado				Revisar la observacion entregada por el especialista
Aprobacion Final PMR GonzalesRechazado				Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible. Se adjunta informe.
400200-OHL001-502-XX-RP-GE-000503	Revision Topografía Huaura	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Se ACEPTA CON COMENTARIOS el presente INFORME DE FUENTES DE AGUA - EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA), ya que se insiste en el informe un documento como referencia 400200-OHL001-501-XX-RP-GE-008003, el cual no se encuentra en el aconex,

explicar y adjuntar. Antes era el documento 400200-OHL001-501-XX-RP-GE-003003 que tampoco está en el aconex.

	Revision 2	M Gonzales	Accepted with Comments	Revisar la observacion entregada por el especialista
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible. Se adjunta informe.
400200-OHL001-502-XX-RP-GE-000505	Revision Topografía Huaura	A Zavala Robles	Rechazado	Respecto al informe de DME del Expediente Técnico Fast – Track tramo 3 (Cuenca Alta) Rev. 02, se propone como DMEs: ▪ DME Km 94+600 ▪ DME Km 121+700 ▪ DME Km 127+500 De acuerdo al informe de DME la información y estudios realizados a los DMEs propuestos se encuentra en el Informe Específico de Canteras 3, con código 400200-OHL001-501-XX-RP-GE-008005, dicho documento a la fecha de entrega y revisión no existe el informe mencionado en Aconex, por lo anteriormente mencionado las distancias medias presentadas en el presente informe no son las reales debido a que no se ha sustentado que estas áreas auxiliares cuenten con un estudios del suelo, ni la permisología (IGAPRO y permisos de uso) correspondiente. Por lo anteriormente

			mencionado se RECHAZA el informe de DME del Expediente Técnico Fast – Track tramo 3 (Cuenca Alta)
Revision 2	M Gonzales	Rechazado	Considera los comentarios del especialista
Aprobacion Final PM	R Gonzales	Rechazado	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible. Se adjunta informe.