

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

EJECUCION DE OBRAS CIVILES DE CERCO PERIMETRICO Y MUROS DE CONTENCION PLANTA INDUSTRIAL DE CORPORACION LINDLEY S.A. EN VILLA EL SALVADOR

Reunidos:**Lima, 28-07-18**

Por CORPORACION LINDLEY S.A. Armando Raffo Aquije
Por CORDOVAS INGENIEROS S.A.C. Eddy Joel Córdova Vega
Por DIRECCION DE PROYECTOS - DECHINI S.A.C. Carlos Olivos Lara

ACUERDAN:

Efectuar el acta de Recepción de Obra, de la Orden de compra generada por los servicios de Ejecución de Obras Civiles de Cerco Perimétrico y Muros de Contención en la planta de Corporación Lindley S.A. ubicado en el terreno en Parcela 5B, Mz. B con frente Av. Algarrobos colindante con Av. Los Huarangos – Distrito de Villa el Salvador - Departamento de Lima – Perú en el cual han intervenido:

Orden de compra: N/ref. 4500647428: "Ejecución de Obras Civiles de Cerco Perimétrico y Muros de Contención en la planta de Corporación Lindley S.A".


Para ello efectúan una revisión técnica de los servicios asociados a las especificaciones técnicas y planos de la obra de Ejecución de Obras Civiles de Cerco Perimétrico y Muros de Contención en la planta Industrial de Corporación Lindley S.A., encontrando que los mismos se hallan conforme a lo solicitado y ajustados a las condiciones que rigieron la Orden de Compra.

En el presente acto se deja constancia que no existen observaciones a la construcción por los trabajos realizado en la planta Industrial de Corporación Lindley S.A en Villa el Salvador, quedando por lo mismo la **OBRA CONCLUIDA**, salvo vicios ocultos, por lo tanto, se procede a recepcionar la obra en mención.

Se acuerda el valor final del Contrato en los siguientes términos:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| - Valor inicial del contrato | S/. 3,330,936.81 + IGV |
| - Adenda de Contrato | S/. 0.00 |
| - Impuestos (IGV) 18% | <u>S/. 599,568,63</u> |
| - Valor final del Contrato | S/. 3,930,505,44 |

En prueba de conformidad con todo lo expuesto, las partes asistentes firman la presente Acta de Recepción de Obra, en el lugar y fecha arriba indicados.


Ing. Carlos Olivos Lara
Gerente de Obra
DECHINI S.A.C
Ing. Eddy Córdova Vega
Residente de Obra
CORDOVAS INGENIEROS S.A.C.
Ing. Armando Raffo Aquije
Jefe de Proyecto
CORPORACION LINDLEY S.A.