

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

OBRA : CONTRATO N° VM-CJM-1010-008-2012-0048/12-CJM –
CONSTRUCCIÓN DE ENROCADO EN LA PLANTA DE AGUA
DE VOTORANTIM METAIS.

UBICACIÓN LOCALIDAD : Cajamarquilla
DISTRITO : Lurigancho - Chosica
PROVINCIA : Lima.
DEPARTAMENTO: Lima.

CLIENTE : VOTORANTIM METAIS – CAJAMARQUILLA S.A.

CONTRATISTA : BOUBY S.A.C.

**REPRESENTANTE LEGAL DE LA
CONTRATISTA** : Sr. Marco Badillo López

REPRESENTANTE CLIENTE : Ing. David Isla Alvarez.

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 28 de noviembre 2011.

FECHA DE INICIO DE OBRA : 30 de noviembre 2011.

PRESUPUESTO CONTRATADO : USD 107,378.76 (Ciento siete mil Trescientos setenta y ocho
con 76/100 Dólares americanos).

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN : Contrato de Obra por Suma Alzada.

PLAZO DE EJECUCIÓN : 30 días calendarios.

FECHA DE TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 29 de diciembre 2011.

Siendo las 10:00 horas del día 18 de enero 2012, se reunieron los siguientes profesionales responsables para recepcionar la obra:

Por parte del Cliente:

- Ing. David Isla Alvarez – *Ingeniero de Proyectos.*

Por parte de la Contratista:

- Sr. Marco Badillo López – *Gerente de Proyectos.*

Se reunieron con la finalidad de llevar a cabo la Recepción de la Obra "CONSTRUCCIÓN DE ENROCADO EN LA PLANTA DE AGUA DE VOTORANTIM METAIS", dónde se verificó que el Contratista BOUBY S.A.C. levantó las observaciones indicadas.

En conformidad al CONTRATO N° VM-CJM-1010-008-2012-0048/12-CJM, salvo los vicios ocultos, los profesionales anteriormente mencionados dan por Recepcionada la Obra, dejándose constancia por la presente acta y suscribiéndose en señal de conformidad a las 11:45 horas del mismo día en original y cuatro copias.

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

POR LA COMPAÑÍA VOTARANTIM METAIS S.A.



Ing. David Isla Alvarez
Ingeniero de Proyectos
VOTORANTIM METAIS S.A.-----
DAVID ROGELIO ISLA ALVAREZ
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 75306



Sr. Marco Badillo Lopez
Gerente de Proyectos
BOUBY S.A.C.

Lima, 18 Enero 2012.