

Item	Partidas a Doble Turno	Und.	Metrado	Inicio	Fin	Días	Duración (mes)	Hmín/mes.lum	Hmin	%	H distr.	Incidencia
Frente 1: 5 LUMINARIAS				27-jul	24-oct	90	3	360	5400			
01	A1											
01.01.04.01	DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-D-01											
01.01.04.01.	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	m3	18,590.35							65.0%	3,508.7288	0.1887
01.01.04.01.	EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO	m3	1,226.90							4.3%	231.5642	0.1887
01.01.04.01.	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATEI	m3	3,126.80							10.9%	590.1499	0.1887
01.01.04.01.	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIC	m3	1,227.60							4.3%	231.6963	0.1887
01.01.04.01.	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE I	m3	805.80							2.8%	152.0861	0.1887
01.01.04.02	DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-I-01											
01.01.04.02.	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	m3	2,983.05							10.4%	563.0186	0.1887
01.01.04.02.	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATEI	m3	650.40							2.3%	122.7560	0.1887
Frente 3: 4 LUMINARIAS				27-jul	17-oct	83	3	360	4320			
02	A2-1											
02.01.04.01	DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-D-01											
02.01.04.01.	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	m3	6,447.30							22.2%	960.3346	0.1490
02.01.04.01.	EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO	m3	495.00							1.7%	73.7310	0.1490
02.01.04.01.	PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACIÓN Y T	m2	1,044.65							3.6%	155.6021	0.1490
02.01.04.01.	Pedraplén e=60 cm	m3	2,071.55							7.1%	308.5604	0.1490
02.01.04.01.	Pedraplén e=30 cm	m3	299.30							1.0%	44.5812	0.1490
02.01.04.01.	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATEI	m3	1,665.70							5.7%	248.1084	0.1490
02.01.04.01.	CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL C	m3	1,038.85							3.6%	154.7382	0.1490
02.01.04.01.	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN COR	m3	95.15							0.3%	14.1727	0.1490
02.01.04.01.	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	m2	568.15							2.0%	84.6268	0.1490
02.01.04.01.	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIC	m3	495.20							1.7%	73.7608	0.1490
02.01.04.01.	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE I	m3	297.40							1.0%	44.2982	0.1490
02.01.04.02	DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-I-01											
02.01.04.02.	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	m3	5,471.04							18.9%	814.9193	0.1490
02.01.04.02.	EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO	m3	549.70							1.9%	81.8786	0.1490
02.01.04.02.	PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACIÓN Y T	m2	1,395.00							4.8%	207.7873	0.1490
02.01.04.02.	Pedraplén e=60 cm	m3	2,148.56							7.4%	320.0311	0.1490
02.01.04.02.	Pedraplén e=30 cm	m3	312.55							1.1%	46.5548	0.1490
02.01.04.02.	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATEI	m3	1,674.30							5.8%	249.3894	0.1490
02.01.04.02.	CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL C	m3	1,251.20							4.3%	186.3680	0.1490
02.01.04.02.	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN COR	m3	146.29							0.5%	21.7901	0.1490
02.01.04.02.	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	m2	651.20							2.2%	96.9972	0.1490
02.01.04.02.	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIC	m3	549.70							1.9%	81.8786	0.1490

02.01.04.02.	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE 1 m3	334.95	1.2%	49.8913	0.1490
--------------	---	--------	------	---------	--------