

	ACTA DE REUNION DE PROCURA		
	N° de Doc.	ADQ-OHLA-R07-000104	
	Proyecto:	P32 – SUBPROYECTO A1	
	Fecha:	02/11/2023	

ETAPA DEL PROYECTO					
CONCEPTO	PRE FACTIBILIDAD	FACTIBILIDAD	EJECUCIÓN	PRE-OPERACIÓN	PIR
Ingeniería Conceptual	Ingeniería Básica	Ingeniería detallada	Construcción	Puesta en Marc	Solo para proyectos de IyP
Ingeniería Básica	(Solo proyectos mayores)				

MOTIVO DE LA REUNIÓN				
KICK OFF MEETING	REGULAR	X	OTRO: PROCESO DE LICITACION SP A1 - FEEDBACK	

DETALLE DE REUNIÓN					
FECHA:	02/11/2023				
LUGAR:	X	VIRTUAL	OBRA	LIMA	OTRO:
HORA DE INICIO:	12:00		HORA FIN:	12:35	

PARTICIPANTES			
NOMBRE Y APELLIDO	EMPRESA	CARGO	FIRMA
Miguel Ángel del Barco	OHLA	Gerente de Proyecto	
Victor Boyer	OHLA	Jefe de Producción	
David Pow Sang	OHLA	Jefe de Calidad	
Marthin Arana	OHLA	Coordinador Ambiental	
Dante Crisóstomo	OHLA	Jefe de Seguridad	
Carlos Rioja Chomba	OHLA	Especialista de Costos	
Luis Barba Estrada	OHLA	Jefe de Planeamiento	
Mey Ling Mendoza	OHLA	Especialista de Adquisiciones	
Jenifer León Castro	OHLA	Coordinador de Adquisiciones	
Renson Mondragón	OHLA	Administrador de Contratos	
Luis Herrera	ARCC	Gerente de Proyecto	
Darwin Bernardo	ARCC	Administrador de contratos	
Irvin Siche	ARCC	Especialista en Planeamiento.	
Manuel Viteri	CONSORCIO CHAQUICOCHA	Gerente de Proyecto	
Roberto Ordoñez	CONSORCIO CHAQUICOCHA	Gerente Financiero	
Milton Rafael	CONSORCIO CHAQUICOCHA	Gerente de Operaciones	
Omar Bringas	CONSORCIO CHAQUICOCHA	Jefe de oficina Técnica	
Flavio Intor	CONSORCIO CHAQUICOCHA	Jefe de Calidad	
Luis Portal	CONSORCIO CHAQUICOCHA	Jefe de EHS	
Jardi Pizán	CONSORCIO CHAQUICOCHA	Asistente de oficina técnica	
Ximena Villar	CONSORCIO CHAQUICOCHA	Asistente de oficina técnica	

AGENDA
1.- REUNION FEEDBACK CON EL POSTOR: CONSORCIO CHAQUICOCHA

	ACTA DE REUNION DE PROCURA	
	N° de Doc.	ADQ-OHLA-R07-000104
	Proyecto:	P32 – SUBPROYECTO A1
	Fecha:	02/11/2023

ACUERDOS Y ACCIONES DE LA REUNIÓN															
N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA												
1	Se le indica al postor CONSORCIO CHAQUICOCHA el puntaje obtenido por equipos propios, el cual representa el 21%	Víctor Boyer	02/11/2023												
2	Se le indica al postor CONSORCIO CHAQUICOCHA que debe presentar el Plan de Ejecución del proyecto.	Víctor Boyer	02/11/2023												
3	Se le indica al postor CONSORCIO CHAQUICOCHA que el profesional propuesto para jefe de SSOMA no cumple con los años de experiencia requeridos según TDR. No presenta sustentos para el puesto en específico.	Dante Crisóstomo	02/11/2023												
4	Se le indica al postor CONSORCIO CHAQUICOCHA que el profesional propuesto para jefe de calidad no cuenta con los años de experiencia solicitada.	David Pow Sang	02/11/2023												
5	El postor CONSORCIO CHAQUICOCHA presenta plan de calidad, sin embargo, no es congruente con lo solicitado en el TDR, hace referencia a otro subproyecto.	David Pow Sang	02/11/2023												
6	El postor CONSORCIO CHAQUICOCHA no presenta Certificación ISO.	David Pow Sang	02/11/2023												
7	Se solicita actualizar en cronograma las consideraciones en la construcción indicadas en TDR.	Luis Barba	02/11/2023												
8	El plazo presentado en el PDF y en el archivo nativo no coinciden, se solicita actualizar dichos documentos.	Luis Barba	02/11/2023												
9	Se solicita al postor CONSORCIO CHAQUICOCHA considerar el plazo ofertado según el siguiente esquema: Plazo Total 211 días Calendario 	Luis Barba	02/11/2023												
10	Se le recomienda al postor CONSORCIO CHAQUICOCHA tener en cuenta el secuenciamiento y relaciones lógicas de las actividades (correctamente enlazadas) que son parte de su cronograma, lo cual permita actualizar correctamente el cronograma ante cualquier variación.	Irvin Sicche - ARCC	02/11/2023												
11	Se le indica al postor CONSORCIO CHAQUICOCHA el Costo previo para el paquete de licitación en mención. <table><tr><td></td><td>34,779,373.07</td></tr><tr><td>20.30%</td><td>7,059,297.27</td></tr><tr><td>10.00%</td><td>3,477,917.63</td></tr><tr><td></td><td>45,316,587.97</td></tr><tr><td></td><td>8,156,985.83</td></tr><tr><td></td><td>53,473,573.80</td></tr></table>		34,779,373.07	20.30%	7,059,297.27	10.00%	3,477,917.63		45,316,587.97		8,156,985.83		53,473,573.80	Carlos Rioja	02/11/2023
	34,779,373.07														
20.30%	7,059,297.27														
10.00%	3,477,917.63														
	45,316,587.97														
	8,156,985.83														
	53,473,573.80														

	ACTA DE REUNION DE PROCURA		
	N° de Doc.	ADQ-OHLA-R07-000104	
	Proyecto:	P32 – SUBPROYECTO A1	
	Fecha:	02/11/2023	

12	Se debe retirar la partida de: “Cartel de Identificación Obra 4.80 X 3.60 m”	Carlos Rioja	02/11/2023
13	Se indica que se debe corregir la partida de: “Encofrado y desencofrado”, en el rubro de Obras de Arte (Reboses), el cual indica el metrado de: 335.04 m2 y lo correcto es 355.04 m2.	Carlos Rioja	02/11/2023
14	Se debe retirar la partida de: “Implementación del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de Covid-19 en el Trabajo”	Carlos Rioja	02/11/2023
15	El postor CONSORCIO CHQUICOCHA, debe evaluar las recomendaciones en la optimización y ajuste de las partidas indicadas en archivo adjunto.	Carlos Rioja	02/11/2023
16	Se indica que la próxima fecha para entrega de propuestas sería el día 04/11/2023 hasta 23:59pm	Mey Ling Mendoza	02/11/2023