

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	December 2022					January 2023				February 2023				March 2023				April 2023				May 2023							
					28	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08	15				
SRL-1 SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A4 - RÍO LACRAMARCA		149	01-Dec-22	28-Apr-23																													
SRL-1.1 HITOS DEL PROYECTO		149	01-Dec-22	28-Apr-23																													
HP010	INICIO DE DE OBRA - ACCESO AL SITIO (Después de la firma del Acta de Entrega de Terreno)	0	01-Dec-22		INICIO DE DE OBRA - ACCESO AL SITIO (Después de la firma del Acta de Entrega de Terreno), 01-Dec-22,																												
HP020	INICIO DE EXCAVACIÓN	0	17-Jan-23		INICIO DE EXCAVACIÓN, 17-Jan-23,																												
HP030	INICIO DE RELLENO DE DIQUE	0	22-Jan-23		INICIO DE RELLENO DE DIQUE, 22-Jan-23,																												
HP040	CULMINACIÓN DE OBRAS	0		28-Apr-23	CULMINACIÓN DE OBRAS, 28-Apr-23																												
SRL-1.2 TRABAJOS PRELIMINARES		148	01-Dec-22	27-Apr-23																													
TP010	MOVILIZACIÓN DE RECURSOS (PERSONAL, EQUIPOS, MATERIALES)	17	01-Dec-22	17-Dec-22																													
TP050	TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACIÓN	131	18-Dec-22	27-Apr-23																													
SRL-1.3 OBRAS PRELIMINARES		131	18-Dec-22	27-Apr-23																													
OP010	INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA	7	18-Jan-23	24-Jan-23																													
OP020	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 4.8 m x 3.60 m	1	20-Jan-23	20-Jan-23																													
OP030	MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	131	18-Dec-22	27-Apr-23																													
SRL-1.C CONSTRUCCIÓN		132	18-Dec-22	28-Apr-23																													
SRL-1.C.70.1 SUBPROYECTO A4 RIO LACRAMARCA		132	18-Dec-22	28-Apr-23																													
SRL-1.C.70.1.02 CARRETERAS, CAMINOS, PAVIMENTOS		34	18-Dec-22	20-Jan-23																													
SRL-1.C.70.1.02.01 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES		34	18-Dec-22	20-Jan-23																													
SRL-1.C.70.1.02.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS		30	18-Dec-22	16-Jan-23																													
MV200	ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA	10	18-Dec-22	27-Dec-22																													
MV210	MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES - SUBPROYECTO 4A A CAMBIO DE PUENTE	16	22-Dec-22	06-Jan-23																													
MV220	MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES - FUENTE DE AGUA F08	3	07-Jan-23	09-Jan-23																													
MV230	MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES - TALLER DE MANTENIMIENTO	7	10-Jan-23	16-Jan-23																													
SRL-1.C.70.1.02.01.02 REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS		14	07-Jan-23	20-Jan-23																													
RE200	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	2	07-Jan-23	08-Jan-23																													
RE210	REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=36"	3	09-Jan-23	11-Jan-23																													
RE220	ESTRUCTURA DE CONCRETO 175 Kg/cm2 DE CABEZAL ENTRADA Y SALIDA DE TUB. HDPE CORRUGADA Ø=24"	9	12-Jan-23	20-Jan-23																													
RE230	REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=24"	3	09-Jan-23	11-Jan-23																													
RE240	ESTRUCTURA DE CONCRETO 175 Kg/cm2 DE CABEZAL ENTRADA Y SALIDA DE TUB. HDPE CORRUGADA Ø=24"	9	12-Jan-23	20-Jan-23																													
RE250	MONTAJE DE PANELES DE C°A° 2.20mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA	4	09-Jan-23	12-Jan-23																													
SRL-1.C.70.1.00 GENERAL		112	07-Jan-23	28-Apr-23																													
SRL-1.C.70.1.00.2 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA		112	07-Jan-23	28-Apr-23																													
PC0.50	RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE TOPSOIL DEL DME	4	07-Jan-23	10-Jan-23																													
PC0.60	ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL EN BOTADERO	59	16-Jan-23	15-Mar-23																													
PC0.70	COLOCACIÓN DE CAPA SUPERFICIAL DEL DME	5	18-Mar-23	22-Mar-23																													
PC0.90	RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES	4	25-Apr-23	28-Apr-23																													
SRL-1.C.70.1.14 REFUERZO DE RIBERA DEL RIO		102	13-Jan-23	24-Apr-23																													
SRL-1.C.70.1.14.6 DESCOLMATACIÓN DE CAUCE		41	13-Jan-23	22-Feb-23																													
DC.010	DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL EN RIO LACRAMARCA	24	13-Jan-23	05-Feb-23																													
DC.020	DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL EN BRAZO SECUNDARIO	6	06-Feb-23	11-Feb-23																													
DC.030	DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL EN QUEBRADA PAMPA DEL TORO	3	12-Feb-23	14-Feb-23																													
DC.040	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOScosa SUBPROYECTO A4	38	16-Jan-23	22-Feb-23																													
SRL-1.C.70.1.14.5 DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCAD O		94	21-Jan-23	24-Apr-23																													
SRL-1.C.70.1.14.5.9 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-D-01-BRAZO PRINCIPAL		94	21-Jan-23	24-Apr-23																													
D.A4.D1.010	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	32	21-Jan-23	21-Feb-23																													
D.A4.D1.015	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE	32	21-Jan-23	21-Feb-23																													
D.A4.D1.020	PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	2	31-Jan-23	01-Feb-23																													
D.A4.D1.030	CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE	2	02-Feb-23	03-Feb-23																													
D.A4.D1.040	EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO	20	04-Feb-23	23-Feb-23																													
D.A4.D1.050	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	20	05-Feb-23	24-Feb-23																													
D.A4.D1.060	COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/m2	20	10-Feb-23	01-Mar-23																													
D.A4.D1.070	TRANSPORTE DE ROCA	66	10-Feb-23	16-Apr-23																													
D.A4.D1.080	COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DEL DIQUE	50	11-Feb-23	01-Apr-																													

 Actual Level of Effort
 Remaining Work
 Milestone

 Actual Work
  Critical Remaining Work
  summary

TASK filter: All Activities

Activity ID		Activity Name	Original Duration	Start	Finish
				December 2022	January 2023
				28	05
				12	19
				26	02
				09	16
				23	30
				06	13
				20	27
				06	13
				20	27
				03	10
				17	24
				01	08
				15	
SRL-1.C70.1	MC.030	CONCRETO F'C=100 Kg/cm2	1	21-Jan-23	21-Jan-23
	MC.040	ESTRUTURA DE MURO CONCRETO F'C=280 Kg/cm2	20	22-Jan-23	10-Feb-23
	MC.050	RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO	2	14-Feb-23	15-Feb-23
	SRL-1.C70.1.14.4 RETORNO EVACUADOR TOMA 4A		28	21-Jan-23	17-Feb-23
	D.05.120	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE	2	21-Jan-23	22-Jan-23
	D.05.130	CAMA DE ARENA	5	23-Jan-23	27-Jan-23
	D.05.140	INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DN600 mm	5	24-Jan-23	28-Jan-23
	D.05.150	CONCRETO F'C=100 Kg/cm2	2	29-Jan-23	30-Jan-23
	D.05.160	CONCRETO F'C=280 Kg/cm2	15	31-Jan-23	14-Feb-23
	D.05.170	COMPUERTA DE CHARNELA DN600 mm	3	15-Feb-23	17-Feb-23
	D.05.180	RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO	4	14-Feb-23	17-Feb-23
	SRL-1.C70.2 SUBPROYECTO A4 PAMPA DEL TORO		52	31-Dec-22	20-Feb-23
	SRL-1.C70.2.02 CARRETERAS, CAMINOS, PAVIMENTOS		24	31-Dec-22	23-Jan-23
	SRL-1.C70.2.02.01 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES		24	31-Dec-22	23-Jan-23
	SRL-1.C70.2.02.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS		16	31-Dec-22	15-Jan-23
	MV.010	ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA	5	31-Dec-22	04-Jan-23
	MV.020	MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES - VIA DE ACCESO A DME 13	3	07-Jan-23	09-Jan-23
	MV.030	MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES - VIA DE ACCESO A DIQUE MI	3	10-Jan-23	12-Jan-23
	MV.040	MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES - VIA DE ACCESO A DIQUE MD	3	13-Jan-23	15-Jan-23
	SRL-1.C70.2.02.01.02 REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS		14	10-Jan-23	23-Jan-23
	RE.010	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	2	10-Jan-23	11-Jan-23
	RE.020	REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=24"	4	12-Jan-23	15-Jan-23
	RE.030	ESTRUTURA DE CONCRETO 175 Kg/cm2 DE CABEZAL ENTRADA Y SALIDA DE TU.B. HDPE CORRU	8	16-Jan-23	23-Jan-23
	RE.040	REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=36"	4	12-Jan-23	15-Jan-23
	RE.050	ESTRUTURA DE CONCRETO 175 Kg/cm2 DE CABEZAL ENTRADA Y SALIDA DE TU.B. HDPE CORRU	8	16-Jan-23	23-Jan-23
	RE.060	MONTAJE DE LOSA CONCRETO 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA	2	13-Jan-23	14-Jan-23
	SRL-1.C70.2.00 GENERAL		42	10-Jan-23	20-Feb-23
	SRL-1.C70.2.00.2 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA		42	10-Jan-23	20-Feb-23
	PCO.020	RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE TOPSOIL DEL DME	4	10-Jan-23	13-Jan-23
	PCO.030	ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL EN BOTADERO	16	19-Jan-23	03-Feb-23
	PCO.040	COLOCACIÓN DE CAPA SUPERFICIAL DEL DME	4	15-Feb-23	18-Feb-23
	PCO.050	RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES	3	18-Feb-23	20-Feb-23
	SRL-1.C70.2.14 REFUERZO DE RIBERA DEL RIO		33	16-Jan-23	17-Feb-23
	SRL-1.C70.2.14.5 PROTECCIÓN DEL CAUCE CON ENROCADO (A4-PT-PLR-01)-AGUA ABAJO		8	16-Jan-23	23-Jan-23
	PLR-01-010	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOScosa	1	16-Jan-23	16-Jan-23
	PLR-01-020	EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELO CON EQUIPO	2	17-Jan-23	18-Jan-23
	PLR-01-030	PERFILADO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO DE FONDO DE EXCAVACIÓN	2	18-Jan-23	19-Jan-23
	PLR-01-040	TRANSPORTE DE ROCA	5	18-Jan-23	22-Jan-23
	PLR-01-050	COLOCACIÓN DE ROCA EN CAUCE	5	19-Jan-23	23-Jan-23
	SRL-1.C70.2.14.10 PROTECCION DE TALUDES (A4-PT-D-03)		10	19-Jan-23	28-Jan-23
	D.03.010	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOScosa	1	19-Jan-23	19-Jan-23
	D.03.015	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE	1	19-Jan-23	19-Jan-23
	D.03.020	RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO EN TALUD EXISTENTE	2	20-Jan-23	21-Jan-23
	D.03.030	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	1	22-Jan-23	22-Jan-23
	D.03.040	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	1	23-Jan-23	23-Jan-23
	D.03.060	COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/m2	1	24-Jan-23	24-Jan-23
	D.03.070	TRANSPORTE DE ROCA	4	24-Jan-23	27-Jan-23
	D.03.080	COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DEL DIQUE	2	25-Jan-23	26-Jan-23
	D.03.090	COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DEL DIQUE	2	27-Jan-23	28-Jan-23
	SRL-1.C70.2.14.1 PROTECCION DE TALUDES (A4-PT-I-02)		13	24-Jan-23	05-Feb-23
I-02.010	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOScosa	1	24-Jan-23	24-Jan-23	
I-02.020	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE	1	24-Jan-23	24-Jan-23	
I-02.030	RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO EN TALUD EXISTENTE	2	25-Jan-23	26-Jan-23	
I-02.040	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	2	27-Jan-23	28-Jan-23	
I-02.050	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	2	28-Jan-23	29-Jan-23	
I-02.060					

OHLA Perú			CRONOGRAMA PARA LICITACIÓN															MAQUINARIAS U-GUIL														
			"SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A4-RÍO LACRAMARCA"																													
			Rev. 2																													
Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	December 2022					January 2023					February 2023					March 2023					April 2023				May 2023			
					28	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08	15			
	I-03.010	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOsa	1	30-Jan-23	30-Jan-23																											
	I-03.020	RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO EN TALUD EXISTENTE	2	31-Jan-23	01-Feb-23																											
	I-03.030	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	1	02-Feb-23	02-Feb-23																											
	I-03.040	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	1	03-Feb-23	03-Feb-23																											
	I-03.045	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE	1	03-Feb-23	03-Feb-23																											
	I-03.060	COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/m2	2	04-Feb-23	05-Feb-23																											
	I-03.070	TRANSPORTE DE ROCA	8	04-Feb-23	11-Feb-23																											
	I-03.080	COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DEL DIQUE	4	06-Feb-23	09-Feb-23																											
	I-03.090	COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DEL DIQUE	4	10-Feb-23	13-Feb-23																											
	SRL-1.C70.2.14.3 PROTECCIÓN DEL CAUCE CON ENROCADO (A4-PT-PLR-01) AGUAS ARRIBA			9	16-Jan-23	24-Jan-23																										
	PLR-01-060	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOsa	1	16-Jan-23	16-Jan-23																											
	PLR-01-070	EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO	2	17-Jan-23	18-Jan-23																											
	PLR-01-080	PERFILADO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO DE FONDO DE EXCAVACIÓN	1	19-Jan-23	19-Jan-23																											
	PLR-01-090	TRANSPORTE DE ROCA	5	19-Jan-23	23-Jan-23																											
	PLR-01-100	COLOCACIÓN DE ROCA EN CAUCE	5	20-Jan-23	24-Jan-23																											
	SRL-1.C70.2.14.9 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA (A4-PT-D-04)			12	20-Jan-23	31-Jan-23																										
	D.04.010	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOsa	2	20-Jan-23	21-Jan-23																											
	D.04.030	CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE	2	22-Jan-23	23-Jan-23																											
	D.04.040	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	2	23-Jan-23	24-Jan-23																											
	D.04.045	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE	2	23-Jan-23	24-Jan-23																											
	D.04.050	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	2	24-Jan-23	25-Jan-23																											
	D.04.060	COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/m2	2	26-Jan-23	27-Jan-23																											
	D.04.070	TRANSPORTE DE ROCA	4	26-Jan-23	29-Jan-23																											
	D.04.080	COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DEL DIQUE	2	27-Jan-23	28-Jan-23																											
	D.04.090	COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DEL DIQUE	2	29-Jan-23	30-Jan-23																											
	D.04.100	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE (e=0.30 m)	1	31-Jan-23	31-Jan-23																											
	SRL-1.C70.2.14.4 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA (A4-PT-D-05)			18	27-Jan-23	13-Feb-23																										
	D.05.010	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOsa	2	27-Jan-23	28-Jan-23																											
	D.05.030	CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE	3	29-Jan-23	31-Jan-23																											
	D.05.040	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	2	31-Jan-23	01-Feb-23																											
	D.05.045	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE	2	31-Jan-23	01-Feb-23																											
	D.05.050	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	3	31-Jan-23	02-Feb-23																											
	D.05.070	COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/m2	3	01-Feb-23	03-Feb-23																											
	D.05.080	TRANSPORTE DE ROCA	8	01-Feb-23	08-Feb-23																											
	D.05.090	COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DEL DIQUE	6	02-Feb-23	07-Feb-23																											
	D.05.100	COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DEL DIQUE	4	08-Feb-23	11-Feb-23																											
	D.05.110	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE (e=0.30 m)	2	12-Feb-23	13-Feb-23																											
	SRL-1.C70.2.14.7 REPOSICIÓN DE CAMINO DE ACCESO (A4-RC-1)			6	12-Feb-23	17-Feb-23																										
	RC.010	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOsa	1	12-Feb-23	12-Feb-23																											
	RC.020	EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO	2	13-Feb-23	14-Feb-23																											
RC.030	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	2	15-Feb-23	16-Feb-23																												
RC.040	MATERIAL AFIRMADO e=25 cm	1	17-Feb-23	17-Feb-23																												

Actual Level of Effort

Actual Work

Remaining Work

Critical Remaining Work

Milestone

summary

Date

26-Sep-22

Revision

1

Checked

Carlos Montalván

Approved

Marco Chavez

TASK filter: All Activities

© Oracle Corporation