

OBRA: PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3

id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	octubre 2023	noviembre 2023	diciembre 2023	enero 2024	febrero 2024	marzo 2024	abril 2024	mayo 2024
1		PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3	195 días	mié 01/11/23	mar 14/05/24	01 04 07 10 13 16 19 22 25 28	31 03 06 09 12 15 18 21 24 27	30 03 06 09 12 15 18 21 24 27	30 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29	01 04 07 10 13 16 19 22 25	28 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29	01 04 07 10 13 16 19 22 25 28	01 04 07 10 13 16
2		INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL	0 días	mié 01/11/23	mié 01/11/23								
3		FIN DE PLAZO CONTRACTUAL	0 días	mar 14/05/24	mar 14/05/24								
4		DEFENSAS RIVEREÑAS	193 días	mié 01/11/23	sáb 11/05/24								
5		OBRAS PRELIMINARES	142 días	mié 01/11/23	jue 21/03/24								
6		CARTEL DE OBRA 4.80 x 3.60 m.	2 días	mié 01/11/23	jue 02/11/23								
7		INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA	30 días	jue 02/11/23	sáb 02/12/23								
8		MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	140 días	vie 03/11/23	jue 21/03/24								
9		TRABAJOS PRELIMINARES	193 días	mié 01/11/23	sáb 11/05/24								
10		MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	20 días	mié 01/11/23	lun 20/11/23								
11		TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN	140 días	mié 01/11/23	sáb 11/05/24								
12		MEJORAMIENTO DE VÍAS EXISTENTES	190 días	sáb 04/11/23	sáb 11/05/24								
13		MOVIMIENTO DE TIERRAS	190 días	sáb 04/11/23	sáb 11/05/24								
14		ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA	20 días	sáb 04/11/23	dom 28/04/24								
15		MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES	60 días	vie 01/12/23	sáb 11/05/24								
16		REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS	38 días	jue 09/11/23	sáb 16/12/23								
17		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	10 días	jue 09/11/23	sáb 18/11/23								
18		REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=18"	4 días	sáb 18/11/23	mié 22/11/23								
19		REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=36"	4 días	mié 22/11/23	dom 26/11/23								
20		SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA	10 días	dom 26/11/23	mié 06/12/23								
21		SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 2.20mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA	10 días	mié 06/12/23	sáb 16/12/23								
22		CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA	17 días	sáb 16/12/23	mar 02/01/24								
23		CONCRETOS	2 días	dom 31/12/23	mar 02/01/24								
24		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO	15 días	sáb 16/12/23	dom 31/12/23								
25		DESCOLMATACIÓN DE CAUCE y OBRAS AUXILIARES	157 días	lun 06/11/23	mié 10/04/24								
26		DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOsa	70 días	lun 06/11/23	dom 14/01/24								
27		DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA	120 días	mié 08/11/23	mié 06/03/24								
28		CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO	75 días	dom 07/01/24	jue 21/03/24								
29		RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO	60 días	dom 11/02/24	mié 10/04/24								
30		DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO	177 días	lun 13/11/23	mar 07/05/24								
31		DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-01	86 días	lun 13/11/23	mar 06/02/24								
32		EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	11 días	lun 13/11/23	jue 23/11/23								
33		EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO	4 días	jue 23/11/23	lun 27/11/23								
34		PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	5 días	lun 27/11/23	sáb 02/12/23								

Tarea		Resumen		Hito inactivo		solo duración		solo el comienzo		Hito externo		División crítica	
División		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Informe de resumen manual		solo fin		Fecha límite		Progreso	
Hito		Tarea inactiva		Tarea manual		Resumen manual		Tareas externas		Tareas críticas		Progreso manual	

DATOS DEL OFERTANTE:

Razon Social: JJR ARQUITECTURA S.R.L.
Domicilio: PORCON BAJO-Cajamarca, Cajamarca-Perú
Teléfono/Fax: 938412567 - 957253529
Contacto: José Palermo Zambrano García

OBRA: PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3

[illegible]

Proyecto: Proyecto1
Fecha: dom 01/10/23

Tarea		Resumen		Hito inactivo
División		Resumen del proyecto		Resumen inactivo
Hito		Tarea inactiva		Tarea manual

	solo duración		solo el comienzo
	Informe de resumen manual		solo fin
	Resumen manual		Tareas externas

	Hito externo		División crítica	
	Fecha límite		Progreso	
	Tareas críticas		Progreso manual	

DATOS DEL OFERTANTE:

Razon Social: JJR ARQUITECTURA S.R.L.
Domicilio: PORCON BAJO-Cajamarca, Cajamarca-Perú
Teléfono/Fax: 938412567 - 957253529
Contacto: José Palermo Zambrano García

OBRA: PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3

[illegible]

Proyecto: Proyecto1
Fecha: dom 01/10/23

Tarea		Resumen		Hito inactivo
División		Resumen del proyecto		Resumen inactivo
Hito		Tarea inactiva		Tarea manual

	solo duración		solo el comienzo
	Informe de resumen manual		solo fin
	Resumen manual		Tareas externas

	Hito externo		División crítica	
	Fecha límite		Progreso	
	Tareas críticas		Progreso manual	

DATOS DEL OFERTANTE:

Razon Social:

JJR ARQUITECTURA S.R.L.

Domicilio:

PORCON BAJO-Cajamarca, Cajamarca-Perú

Teléfono/Fax:

938412567 - 957253529

Contacto:

José Palermo Zambrano García

OBRA: PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	octubre 2023 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28	noviembre 2023 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27	diciembre 2023 30 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30	enero 2024 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29	febrero 2024 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28	marzo 2024 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29	abril 2024 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28	mayo 2024 01 04 07 10 13 16
103		EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones)	3 días	sáb 11/11/23	mar 14/11/23								
104		EXCAVACIÓN DE ZANJA	11 días	mar 14/11/23	sáb 25/11/23								
105		RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO (Buzones)	1 día	sáb 25/11/23	dom 26/11/23								
106		CAMA DE ARENA	1 día	sáb 25/11/23	sáb 25/11/23								
107		RELLENO COMÚN PARA ZANJAS	10 días	sáb 25/11/23	mar 05/12/23								
108		CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones)	1 día	mar 05/12/23	mié 06/12/23								
109		CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones)	1 día	jue 14/12/23	vie 15/12/23								
110		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO	2 días	mar 12/12/23	jue 14/12/23								
111		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO	3 días	sáb 09/12/23	mar 12/12/23								
112		ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (Buzones)	3 días	mié 06/12/23	sáb 09/12/23								
113		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600 mm SN2500	14 días	sáb 25/11/23	sáb 09/12/23								
114		CANAL	114 días	mar 05/12/23	jue 28/03/24								
115		EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE	6 días	mar 05/12/23	lun 11/12/23								
116		RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO	7 días	jue 21/03/24	jue 28/03/24								
117		COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2	2 días	lun 11/12/23	mié 13/12/23								
118		COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2	7 días	mar 12/03/24	mar 19/03/24								
119		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO	30 días	dom 11/02/24	mar 12/03/24								
120		ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	60 días	mié 13/12/23	dom 11/02/24								
121		JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm	2 días	mar 19/03/24	jue 21/03/24								
122		OBRAS DE DESCARGA	11 días	jue 28/03/24	lun 08/04/24								
123		EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE	1 día	jue 28/03/24	vie 29/03/24								
124		RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO	1 día	dom 07/04/24	lun 08/04/24								
125		CONCRETO f'c=100 kg/cm2	1 día	vie 29/03/24	sáb 30/03/24								
126		CONCRETO f'c=280 kg/cm2	1 día	vie 05/04/24	sáb 06/04/24								
127		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO	3 días	dom 31/03/24	mié 03/04/24								
128		ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	1 día	sáb 30/03/24	dom 31/03/24								
129		JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm	2 días	mié 03/04/24	vie 05/04/24								
130		COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE	1 día	dom 07/04/24	dom 07/04/24								
131		CAPTACIÓN A3-CP-21-05	162 días	lun 13/11/23	lun 22/04/24								
132		MOVIMIENTO DE TIERRAS	7 días	lun 13/11/23	dom 19/11/23								
133		EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE	4 días	lun 13/11/23	jue 16/11/23								
134		RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO	3 días	jue 16/11/23	dom 19/11/23								
135		OBRAS DE CONCRETO	58 días	dom 19/11/23	mar 16/01/24								
136		CONCRETO f'c=100 kg/cm2	1 día	dom 19/11/23	lun 20/11/23								

</

DATOS DEL OFERTANTE:

Razon Social: JJR ARQUITECTURA S.R.L.
Domicilio: PORCON BAJO-Cajamarca, Cajamarca-Perú
Teléfono/Fax: 938412567 - 957253529
Contacto: José Palermo Zambrano García

OBRA: PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3

[illegible]

Proyecto: Proyecto1
Fecha: dom 01/10/23

Tarea		Resumen		Hito inactivo
División		Resumen del proyecto		Resumen inactivo
Hito		Tarea inactiva		Tarea manual

solo duración		solo el comienzo
Informe de resumen manual		solo fin
Resumen manual		Tareas externas

Hito externo		División crítica
Fecha límite		Progreso
Tareas críticas		Progreso manual

División crítica
Progreso
Progreso manual

DATOS DEL OFERTANTE:

Razon Social: JJR ARQUITECTURA S.R.L.
Domicilio: PORCON BAJO-Cajamarca, Cajamarca-Perú
Teléfono/Fax: 938412567 - 957253529
Contacto: José Palermo Zambrano García

OBRA: PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3

[illegible]

Proyecto: Proyecto1
Fecha: dom 01/10/23

Tarea		Resumen		Hito inactivo
División		Resumen del proyecto		Resumen inactivo
Hito		Tarea inactiva		Tarea manual

solo duración		solo el comienzo
Informe de resumen manual		solo fin
Resumen manual		Tareas externas

Hito externo		División crítica	
Fecha límite		Progreso	
Tareas críticas		Progreso manual	

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	octubre 2023	noviembre 2023	diciembre 2023	enero 2024	febrero 2024	marzo 2024	abril 2024	mayo 2024
239			MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS	6 días	jue 02/05/24	mar 07/05/24								
240			ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACION Y ANCLAJE	1 día	jue 02/05/24	jue 02/05/24						ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACION Y ANCLAJE		
241			BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACIÓN	1 día	jue 02/05/24	jue 02/05/24						BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACIÓN		
242			TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN	1 día	jue 02/05/24	vie 03/05/24						TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN		
243			BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN	1 día	vie 03/05/24	sáb 04/05/24						BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN		
244			POSTES DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACIÓN	1 día	sáb 04/05/24	dom 05/05/24						POSTES DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACIÓN		
245			SEÑALETICA INFORMATIVA	1 día	dom 05/05/24	lun 06/05/24						SEÑALETICA INFORMATIVA		
246			BOLARDOS DE PIEDRA	1 día	lun 06/05/24	mar 07/05/24						BOLARDOS DE PIEDRA		
247			INTALACIÓN DE ALCORQUES	1 día	mar 07/05/24	mié 08/05/24								
248			ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES	1 día	mar 07/05/24	mié 08/05/24						ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES		
249			PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA	30 días	sáb 13/04/24	dom 12/05/24								
250			ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)	30 días	sáb 13/04/24	dom 12/05/24						ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)		
251			RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES	20 días	mar 23/04/24	dom 12/05/24						RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES		
252			SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	193 días	mié 01/11/23	sáb 11/05/24								
253			SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	193 días	mié 01/11/23	sáb 11/05/24								
254			IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO	193 días	mié 01/11/23	sáb 11/05/24								

JJR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL

Jose Palermo Zambrano Garcia
GERENTE GENERAL