



Proyecto: Subproyecto A4 - Rio Lacramarca

REV 00

CRONOGRAMA DE EQUIPOS CLAVE

17/11/2022

EQUIPO	CANTIDAD	M1	M2	M3	M4	M5
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 20 t	1		1	1	1	
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10 t	2	1	2	2	2	1
CARGADOR FRONTAL 966H	1	1	1	1	1	1
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 35 TON	6	1	6	6	6	2
RETROEXCAVADORA 89 HP	1	1	1	1	1	1
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	3	2	3	3	3	1
MOTONIVELADOR 145H - 150 hp	2	1	2	2	2	2
CAMION VOLQUETE 20 m3	6		6	6	6	
CAMION VOLQUETE 17 m3	3	3	3	3	3	3
CAMION CISTERNA 5000 GAL P/ AGUA	1	1	1	1	1	1