

OBRAS ARQUITECTURA Y PAISAJISMO					CRONOGRAMA DE PROYECTO - AMAPARK LACRAMARCA							Data date: 16-Abr-24				
D	Name	Duración planificada	Start	Finish	Margen total											
						Abr	May	Jun	Jul	2024 Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	2025 Ene	
OBRAS ARQUITECTURA Y PAISAJISMO						13-Nov-24 19, OBRAS ARQUITECTURA Y PAISAJISMO										
OBRAS PRELIMINARES						25-Abr-24 19, OBRAS PRELIMINARES										
A1000	INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA	9.00	16-Abr-24 09	25-Abr-24 19	0.00	INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA										
ARQUITECTURA Y PAISAJISMO						13-Nov-24 19, ARQUITECTURA Y PAISAJISMO										
INTERVENCIÓN PAISAJISMO - HUMEDAL VILLA MARIA MARGEN DERECHO						13-Nov-24 19, INTERVENCIÓN PAISAJISMO - HUMEDAL VILLA MARIA MARGEN DERECHO										
OBRAS PRELIMINARES						24-Oct-24 19, OBRAS PRELIMINARES										
A1010	MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)	15.00	16-Abr-24 09	02-May-24 19	17.00	MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)										
A1020	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	150.00	03-May-24 09	24-Oct-24 19	17.00	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR										
A1030	ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS GENERALES MUNICIPALES	66.00	26-Abr-24 09	11-Jul-24 19	0.00	ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS GENERALES MUNICIPALES										
MOVIMIENTO DE TIERRAS						29-Oct-24 19, MOVIMIENTO DE TIERRAS										
A1040	CORTE PARA CIMENTACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO h=30cm	15.00	26-Jun-24 09	12-Jul-24 19	0.00	CORTE PARA CIMENTACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO h=30cm										
A1050	PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE	12.00	03-Jul-24 09	16-Jul-24 19	0.00	PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE										
A1060	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE NATURALIZADO CON RELLENO COMPACTADO	37.00	17-Jul-24 09	28-Ago-24 19	0.00	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE NATURALIZADO CON RELLENO COMPACTADO										
A1070	EXCAVACIÓN MANJAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES	38.00	29-Ago-24 09	11-Oct-24 19	4.00	EXCAVACIÓN MANJAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES										
A1080	EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL	2.00	29-Ago-24 09	30-Ago-24 19	49.00	EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL										
A1090	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME'S)	15.00	12-Oct-24 09	29-Oct-24 19	13.00	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME'S)										
PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS						12-Nov-24 19, PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS										
A1100	PISO TIERRA APISONADA (h=0.35cm)	30.00	03-Oct-24 09	06-Nov-24 19	0.00	PISO TIERRA APISONADA (h=0.35cm)										
A1110	RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm	10.00	21-Oct-24 09	31-Oct-24 19	11.00	RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm										
A1120	BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR	20.00	21-Oct-24 09	12-Nov-24 19	1.00	BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR										
MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS						13-Nov-24 19, MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS										
A1130	TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN	20.00	21-Oct-24 09	12-Nov-24 19	1.00	TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN										
A1140	BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN	15.00	21-Oct-24 09	06-Nov-24 19	6.00	BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN										
A1150	POSTES DE ILUMINACION, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACION	20.00	21-Oct-24 09	12-Nov-24 19	1.00	POSTES DE ILUMINACION, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACION										
A1160	SEÑALÉTICA INFORMATIVA	10.00	21-Oct-24 09	31-Oct-24 19	11.00	SEÑALÉTICA INFORMATIVA										
A1170	BOLARDOS DE PIEDRA	24.00	17-Oct-24 09	13-Nov-24 19	0.00	BOLARDOS DE PIEDRA										
A1180	TRANQUERA	15.00	21-Oct-24 09	06-Nov-24 19	6.00	TRANQUERA										
OBRAS PRELIMINARES PAISAJISMO						02-Oct-24 19, OBRAS PRELIMINARES PAISAJISMO										
A1190	MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA DE CHACRA (incluye despedregado y rastillado)	30.00	29-Ago-24 09	02-Oct-24 19	0.00	MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA DE CHACRA (incluye despedregado y rastillado)										
INTERVENCIÓN PAISAJISMO - HUMEDAL VILLA MARIA MARGEN IZQUIERDO						13-Nov-24 19, INTERVENCIÓN PAISAJISMO - HUMEDAL VILLA MARIA MARGEN IZQUIERDO										
OBRAS PRELIMINARES						20-Jun-24 19, OBRAS PRELIMINARES										
A1200	MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)	15.00	16-Abr-24 09	02-May-24 19	166.00	MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)										
A1210	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	1.00	03-May-24 09	03-May-24 19	166.00	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR										
A1220	ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS GENERALES MUNICIPALES	48.00	26-Abr-24 09	20-Jun-24 19	0.00	ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS GENERALES MUNICIPALES										
MOVIMIENTO DE TIERRAS						18-Oct-24 19, MOVIMIENTO DE TIERRAS										
A1230	CORTE PARA CIMENTACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO h=30cm	35.00	04-Jun-24 09	13-Jul-24 19	0.00	CORTE PARA CIMENTACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO h=30cm										
A1240	PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE	14.00	09-Jul-24 09	24-Jul-24 19	0.00	PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE										
A1250	CONFORMACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO O TERRAZA CON RELLENO COMPACTADO	5.00	25-Jul-24 09	30-Jul-24 19	0.00	CONFORMACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO O TERRAZA CON RELLENO COMPACTADO										
A1260	EXCAVACIÓN MANJAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES	12.00	31-Jul-24 09	13-Ago-24 19	44.00	EXCAVACIÓN MANJAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES										
A1270	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME'S)	35.00	09-Sep-24 09	18-Oct-24 19	22.00	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME'S)										
PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS						01-Oct-24 19, PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS										
A1280	PISO TIERRA APISONADA (h=0.35cm)	12.00	26-Ago-24 09	07-Sep-24 19	0.00	PISO TIERRA APISONADA (h=0.35cm)										
A1290	RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm	7.00	09-Sep-24 09	16-Sep-24 19	50.00	RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm										
A1300	BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR	20.00	09-Sep-24 09	01-Oct-24 19	37.00	BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR										
MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS						13-Nov-24 19, MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS										
A1310	TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN	25.00	31-Ago-24 09	28-Sep-24 19	39.00	TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN										
A1320	BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN	15.00	31-Ago-24 09	17-Sep-24 19	49.00	BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN										
A1330	POSTES DE ILUMINACION, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACION	25.00	31-Ago-24 09	28-Sep-24 19	39.00	POSTES DE ILUMINACION, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACION										
A1340	SEÑALÉTICA INFORMATIVA	10.00	31-Ago-24 09	11-Sep-24 19	54.00	SEÑALÉTICA INFORMATIVA										
A1350	BOLARDOS DE PIEDRA	64.00	31-Ago-24 09	13-Nov-24 19	0.00	BOLARDOS DE PIEDRA										
A1360	TRANQUERA	15.00	31-Ago-24 09	17-Sep-24 19	49.00	TRANQUERA										
OBRAS PRELIMINARES PAISAJISMO						24-Ago-24 19, OBRAS PRELIMINARES PAISAJISMO										
A1370	MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA DE CHACRA (incluye despedregado y rastillado)	22.00	31-Jul-24 09	24-Ago-24 19	0.00	MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA DE CHACRA (incluye despedregado y rastillado)										