

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| N° de Doc. | ADQ-OHLA-R07-00213                                     |
| Proyecto:  | CONSTRUCCION DE LOS TRAMOS PENDIENTES DEL SP A1 Y A2.1 |
| Fecha:     | 24/06/2025                                             |

**ETAPA DEL PROYECTO**

| CONCEPTO              | PRE FACTIBILIDAD         | FACTIBILIDAD         | EJECUCIÓN    | PRE-OPERACIÓN  | PIR                        |
|-----------------------|--------------------------|----------------------|--------------|----------------|----------------------------|
| Ingeniería Conceptual | Ingeniería Básica        | Ingeniería detallada | Construcción | Puesta en Marc | Solo para proyectos de IyP |
| Ingeniería Básica     | (Solo proyectos mayores) |                      |              |                |                            |

**MOTIVO DE LA REUNIÓN**

|                  |         |   |                |
|------------------|---------|---|----------------|
| KICK OFF MEETING | REGULAR | X | OTRO: FEEDBACK |
|------------------|---------|---|----------------|

**DETALLE DE REUNIÓN**

|                 |            |         |  |           |  |      |   |               |
|-----------------|------------|---------|--|-----------|--|------|---|---------------|
| FECHA:          | 24/06/2025 |         |  |           |  |      |   |               |
| LUGAR:          |            | VIRTUAL |  | OBRA      |  | LIMA | X | OTRO:FEEDBACK |
| HORA DE INICIO: |            | 4:00    |  | HORA FIN: |  | 4:30 |   |               |

**PARTICIPANTES**

| NOMBRE Y APELLIDO        | EMPRESA  | CARGO                         | FIRMA |
|--------------------------|----------|-------------------------------|-------|
| Pamela Vasquez           | INCONSER | Área de licitaciones y costos |       |
| Erick Polo               | INCONSER | Área de licitaciones y costos |       |
| Genaro Hidalgo           | INCONSER | Planeamiento                  |       |
| Wilder Cabanillas        | INCONSER | Gerente INCONSER              |       |
| Ronald Obregón           | ANIN     | Administrador de contratos    |       |
| Laura Montesinos         | OHLA     | Especialista de costos        |       |
| Katerine Acosta          | OHLA     | Asistente de adquisiciones    |       |
| Mey Ling Mendoza         | OHLA     | Especialista de adquisiciones |       |
| Wilder Cordova Plasencia | OHLA     | Gerente de proyecto           |       |

**AGENDA**

FEEDBACK – INCONSER

**ACUERDOS Y ACCIONES DE LA REUNIÓN**

| N° | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RESPONSABLE | FECHA      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1  | <b>Oportunidades de mejora en la propuesta técnica</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Presentó acreditación de 4.2 años de experiencia el postor</li> <li>La antigüedad de los equipos propuestas supera los 5 años de antigüedad.</li> <li>Jefe de SSOMA, no cuenta con el perfil requerido, se recomienda reemplazar al profesional presentado.</li> <li>En el Plan de seguridad no presenta el plan de capacitaciones, simulacros, no presenta programa de SSOMA, respuesta a emergencias, el plan está incompleto.</li> <li>PETS elaborados refieren a otro proyecto y no presentaron los 4 PETS solicitados.</li> <li>El Plan de calidad actualizar al año 2025 y deben hacer referencia al proyecto.</li> </ul> | OHLA        | 24/06/2025 |

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| N° de Doc. | ADQ-OHLA-R07-00213                                     |
| Proyecto:  | CONSTRUCCION DE LOS TRAMOS PENDIENTES DEL SP A1 Y A2.1 |
| Fecha:     | 24/06/2025                                             |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Considera 122 días calendarios para la ejecución, se recomienda análisis de secuencia de trabajos para reducir y ajustarse al plazo indicado en el TDR.</li> <li>• Respecto al Plan de medio ambiente solo completó el 50% de lo requerido, el plan de manejo ambiental debe estar alineado con el ISO 14001-2015; no adjunta plan de minimización de residuos sólidos.</li> <li>• Complementar el acta de cierre de su última auditoria para certificación de ISO 14001.</li> <li>• Presentar documentación financiera.</li> <li>• Se presenta las oportunidades de mejora en las partidas ofertadas en el listado de actividades.</li> <li>• Se recomienda evaluar las sugerencias brindadas.</li> <li>• Presentar formatos de homologación ANEXO PROCURA.</li> </ul> |       |            |
| 2 | <p>El plazo para la presentación de la propuesta con las oportunidades de mejora sugeridas presentarlo <b>el jueves 26/06/2025 hasta las 11:59 p.m.</b> mediante la plataforma Tenderbill</p> <p><b>Presentar toda su propuesta económica y técnica</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OH LA | 24/06/2025 |