

El Sr. **AGUSTÍ VILÀ CUBÍ**, en calidad de ARQUITECTO representante de la propiedad/promotora **La Preparación Textil (LA PREP 2014, S.A.)**, entidad contratante:

"TRABAJOS PREVIOS, ESTUDIOS SOBRE LOS EFECTOS DEL REBAJE DEL AZUDCLUSA SOBRE LA MORFODINÁMICA FLUVIAL Y LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES Y REDACCIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE MODIFICACIÓN GEOMÉTRICO DE LA ESCLUSA DE LA PREPARACIÓN TEXTIL EN RIPOLL PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE DESAGÜE DE LOS RÍOS TER Y FRESER "

CERTIFICA

Que la empresa **ABM Serveis d'Enginyeria i consulting SL.**, adjudicataria del contrato mencionado anteriormente, ha realizado los trabajos satisfactoriamente, iniciando los trabajos el 01/06/2016 y finalizando los mismos el 30/09/2016.

Que el importe líquido total de dicho contrato asciende a € 28.586,25 (IVA INCLUIDO).

Que los autores de los trabajos han sido D. **Joan Macarro Ortega**, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, colegiado núm. 20.306, D. **Agustí Pere Figueras Romero**, ingeniero de caminos, canales y puertos, colegiado núm. 18267 y Dña. **Marina Blanch Boada**, ingeniera de caminos, canales y puertos, colegiada núm. 28450.

Que las características principales de la obra son las siguientes:

- Diseño del muro de encauzamiento de un tramo del río Ter (450 metros) para la protección del sector de "La Prepa" para 500 años de periodo de retorno.
- Obras de desvío de los ríos Ter y Freser a través de motas de tierras y escollera, para poder trabajar en seco.
- Corte con hilo de diamante de la estructura de la esclusa
- Derribo parcial del azud (110 metros de longitud)
- Reconstrucción y refuerzo del labio y del paramento delantero del azud
- Reforzamiento de las pilas del puente de la calle Macià Bonaplata, puente del Arquet y puente del FFCC, con escollera de 1200 a 2000kg.
- Refuerzo del margen izquierdo del río Ter (250 metros) con escollera de 400 a 800 kg.
- Construcción de un conector ictícola formado por una rampa de 50 metros de longitud, 2 metros de ancho y un 5% de pendiente longitudinal, de piedra de río rejuntadas con hormigón, sobre una base de escollera de 1200 a 2000kg.

Que el presupuesto final de ejecución de las obras ha ascendido a la cantidad de 1.024.157,46 € (IVA incluido), desglosado en:

- | | |
|--|------------------------------|
| - - Modificación del azud | € 458.209,30 (IVA incluido) |
| - - Conector ictícola | € 42.841,85 (IVA incluido) |
| - - Muro de encauzamiento del río Ter (450 metros) | € 523.106,31 €(IVA incluido) |

Y para que conste los efectos oportunos, a petición del interesado, firmo este certificado a

Ripoll, a 30 de noviembre de 2015.

Sr. Agustí Vila Cubí
Arquitecto