

	MAQUINARIAS U-GUIL			ID del Documento:
	CONTROL DE CALIDAD			Revisión:
	INSPECCIÓN ANTES DEL VACIADO DE CONCRETO			Fecha:
				Especialidad:
PROYECTO: ÁREA: CONTRATISTA: ESPECIFICACIÓN: PLANOS:				N° DE SISTEMA: ENTREGABLE: FECHA: N° DE REGISTRO: PÁGINA:
UBICACIÓN DEL VACIADO:				
ESTRUCTURA(S) A SER VACIADA (DESCRIPCIÓN COMPLETA):				
CONFORME ☒		INCONFORME ☒	NO APLICA ☐	
UBICACIÓN DE LA ESTRUCTURA	☐	EQUIPO DE COLOCACIÓN	☐	
PREPARACIÓN DE LA FUNDACIÓN	☐	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS	☐	
CONCRETO POBRE / SOLADO	☐	PROTECCIÓN CONTRA EL CLIMA	☐	
HUMEDAD DE LA SUPERFICIE	☐	LIMPIEZA	☐	
ENCOFRADOS	☐	PERNOS EMBEBIDOS	☐	
TAMAÑO Y CONFIGURACIÓN	☐	OTROS ELEMENTOS EMBEBIDOS (WATER STOP 6")	☐	
ALINEAMIENTO Y ELEVACIÓN	☐	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE CONCRETO EXISTENTE	☐	
LIMPIO Y CON DESMOLDANTE	☐	MEZCLA DE CONCRETO CORRECTA	☐	
UNIONES DE ENCOFRADO FIRMES	☐	COLOCACIÓN O VACIADO	☐	
APUNTALAMIENTO Y ARRIOSTRAMIENTO	☐	MÉTODO	☐	
LISTONES PARA CHAFLÁN U OCHAVOS	☐	DURACIÓN ESTIMADA	☐	
ACERO DE REFUERZO	☐		☐	
TIPO	☐	-	☐	
UBICACIÓN	☐	-	☐	
SOPORTE O DADOS	☐	-	☐	
RECUBRIMIENTOS	☐	-	☐	
NIVELES DE VACIADO	☐	-	☐	
PREPARACIÓN DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN Y CONTROL	☐	-	☐	
OBSERVACIONES: 				
CQC U-GUIL:	RESIDENCIA U-GUIL:	CQA :	CLIENTE :	
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	
FECHA:	FECHA:	FECHA:	FECHA:	