

ITEM	PARTIDAS	UND	METRADO	ACTIVITY ID	ACTIVITY NAME	REND	N° TURNOS	N° CUADRILLAS	EFICIENCIA	DURACIÓN CALCULADA	BUFFER	DURACIÓN PROGRAMADA (P6)
01	TRANSPORTE DE MATERIALES											
01.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM	m3k	38290.06		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM	445.00	1.00	1.0000	1.00	87.00	93.00	180.00
01.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM	m3k	880945.81		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM	960.00	1.00	6.0000	1.00	153.00	27.00	193.00
01.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM	m3k	33464.85		TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM	445.00	1.00	1.0000	1.00	76.00	104.00	180.00
01.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM	m3k	564922.81		TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM	960.00	1.00	4.0000	1.00	148.00	32.00	180.00
02	INTERVENCIÓN PAISAJISMO - HUMEDAL VILLA MARIA MARGEN DERECHO - ARQUITECTURA Y PAISAJISMO											
	PRIMER FRENTE DE TRABAJO											
02.01	OBRAS PRELIMINARES											
02.01.01	MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)	glb	1.00		MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA	1.00	1.00	1.0000	1.00	1.00	16.00	17.00
02.01.02	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	18005.65		TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	480.00	1.00	1.0000	1.00	38.00	155.00	119.00
02.01.03	ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERALES MUNICIPALES	m3	18913.35		ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERALES MUNICIPALES	265.00	1.00	4.0000	1.00	18.00	2.00	20.00
02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
02.02.01	CORTE PARA CIMENTACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO h=30cm	m3	3548.06		CORTE PARA CIMENTACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO h=30cm	460.00	1.00	2.0000	1.00	4.00	2.00	6.00
02.02.02	PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE	m2	18005.65		PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE	2910.00	1.00	2.0000	1.00	4.00	1.00	5.00
02.02.03	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE NATURALIZADO CON RELLENO COMPACTADO	m3	9549.80		CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE NATURALIZADO CON RELLENO COMPACTADO	425.00	1.00	2.0000	1.00	12.00	1.00	13.00
02.02.04	EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES	m3	133.89		EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES	5.50	1.00	2.0000	1.00	13.00	1.00	14.00
02.02.05	EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL	m3	60.87		EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL	575.00	1.00	1.0000	1.00	1.00	0.00	1.00
02.02.06	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (DME 'S)	m3	0.00		ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (DME 'S)	600.00	1.00	1.0000	1.00	0.00	0.00	0.00
02.03	PAVIMENTOS, RECURRIMIENTOS Y BORDILLOS											
02.03.01	PISO TIERRA APISONADA (h=0.35cm)	m2	6402.31		PISO TIERRA APISONADA (h=0.35cm)	75.00	1.00	8.0000	1.00	11.00	1.00	12.00
02.03.02	RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm	m2	28.05		RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm	4.50	1.00	2.0000	1.00	4.00	0.00	4.00
02.03.03	BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR	m	2231.44		BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR	32.00	1.00	11.0000	1.00	7.00	0.00	7.00
02.04	MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS											
02.04.01	TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN	und	19.00		TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN	4.00	1.00	1.0000	1.00	5.00	9.00	14.00
02.04.02	BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN	und	19.00		BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN	3.00	1.00	1.0000	1.00	7.00	7.00	14.00
02.04.03	POSTES DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACIÓN	und	19.00		POSTES DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACIÓN	8.00	1.00	1.0000	1.00	3.00	11.00	14.00
02.04.04	SERIALITICA INFORMATIVA	und	25.00		SERIALITICA INFORMATIVA	25.00	1.00	1.0000	1.00	1.00	4.00	5.00
02.04.05	BOLARDOS DE PIEDRA	und	153.00		BOLARDOS DE PIEDRA	18.00	1.00	1.0000	1.00	9.00	6.00	15.00
02.04.06	TRANQUERA	und	6.00		TRANQUERA	8.00	1.00	1.0000	1.00	1.00	14.00	15.00
02.05	OBRAS PRELIMINARES PAISAJISMO											
02.05.01	MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA DE CHACRA (incluye despedregado y rastrillado)	m3	5750.70		MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA DE CHACRA (incluye despedregado y rastrillado)	350.00	1.00	2.0000	1.00	9.00	2.00	11.00
	SEGUNDO FRENTE DE TRABAJO											
02.01	OBRAS PRELIMINARES											
02.01.01	MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)	glb	1.00		MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA	1.00	1.00	1.0000	1.00	1.00	16.00	17.00
02.01.02	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	42335.01		TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	480.00	1.00	1.0000	1.00	89.00	24.00	113.00
02.01.03	ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERALES MUNICIPALES	m3	44469.20		ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERALES MUNICIPALES	265.00	1.00	5.0000	1.00	34.00	4.00	38.00
02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
02.02.01	CORTE PARA CIMENTACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO h=30cm	m3	8342.22		CORTE PARA CIMENTACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO h=30cm	460.00	1.00	2.0000	1.00	10.00	1.00	11.00
02.02.02	PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE	m2	42335.01		PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE	2910.00	1.00	2.0000	1.00	8.00	1.00	9.00
02.02.03	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE NATURALIZADO CON RELLENO COMPACTADO	m3	22453.54		CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE NATURALIZADO CON RELLENO COMPACTADO	425.00	1.00	3.0000	1.00	18.00	7.00	25.00
02.02.04	EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES	m3	314.79		EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES	5.50	1.00	2.0000	1.00	29.00	1.00	30.00
02.02.05	EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL	m3	143.13		EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL	575.00	1.00	1.0000	1.00	1.00	0.00	1.00
02.02.06	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (DME 'S)	m3	0.00		ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (DME 'S)	600.00	1.00	1.0000	1.00	0.00	0.00	0.00
02.03	PAVIMENTOS, RECURRIMIENTOS Y BORDILLOS											
02.03.01	PISO TIERRA APISONADA (h=0.35cm)	m2	15053.14		PISO TIERRA APISONADA (h=0.35cm)	75.00	1.00	9.0000	1.00	23.00	0.00	23.00
02.03.02	RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm	m2	65.95		RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm	4.50	1.00	3.0000	1.00	5.00	2.00	7.00
02.03.03	BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR	m	5246.56		BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR	32.00	1.00	12.0000	1.00	14.00	0.00	14.00
02.05	OBRAS PRELIMINARES PAISAJISMO											
02.05.01	MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA DE CHACRA (incluye despedregado y rastrillado)	m3	13521.08		MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA DE CHACRA (incluye despedregado y rastrillado)	350.00	1.00	2.0000	1.00	20.00	0.00	20.00
03	INTERVENCIÓN PAISAJISMO - HUMEDAL VILLA MARIA MARGEN IZQUIERDO											
	PRIMER FRENTE DE TRABAJO											
03.01	OBRAS PRELIMINARES											
03.01.01	MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)	glb	1.00		MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA	1.00	1.00	1.0000	1.00	1.00	16.00	17.00
03.01.02	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	23652.09		TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	480.00	1.00	1.0000	1.00	50.00	125.00	175.00
03.01.03	ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERALES MUNICIPALES	m3	23787.95		ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERALES MUNICIPALES	265.00	1.00	4.0000	1.00	23.00	5.00	28.00
03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
03.02.01	CORTE PARA CIMENTACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO h=30cm	m3	12397.90		CORTE PARA CIMENTACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO h=30cm	460.00	1.00	2.0000	1.00	14.00	4.00	18.00
03.02.02	PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE	m2	23652.09		PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE	2910.00	1.00	2.0000	1.00	5.00	2.00	7.00
03.02.03	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE NATURALIZADO CON RELLENO COMPACTADO	m3	2145.16		CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE NATURALIZADO CON RELLENO COMPACTADO	425.00	1.00	3.0000	1.00	2.00	1.00	3.00
03.02.04	EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES	m3	49.11		EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES	5.50	1.00	2.0000	1.00	5.00	1.00	6.00
03.02.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (DME 'S)	m3	0.00		ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (DME 'S)	600.00	1.00	1.0000	1.00	0.00	0.00	0.00
03.03	PAVIMENTOS, RECURRIMIENTOS Y BORDILLOS											
03.03.01	PISO TIERRA APISONADA (h=0.35cm)	m2	3879.62		PISO TIERRA APISONADA (h=0.35cm)	75.00	1.00	9.0000	1.00	6.00	0.00	6.00
03.03.02	RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm	m2	23.52		RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm	4.50	1.00	2.0000	1.00	3.00	1.00	4.00
03.03.03	BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR	m	818.56		BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR	32.00	1.00	3.0000	1.00	9.00	1.00	10.00
03.04	MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS											
03.04.01	TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN	und	4.00		TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN	4.00	1.00	1.0000	1.00	1.00	24.00	25.00
03.04.02	BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN	und	14.00		BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN	3.00	1.00	1.0000	1.00	5.00	10.00	15.00
03.04.03	POSTES DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACIÓN	und	5.00		POSTES DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACIÓN	8.00	1.00	1.0000	1.00	1.00	24.00	25.00
03.04.04	SERIALITICA INFORMATIVA	und	6.00		SERIALITICA INFORMATIVA	25.00	1.00	1.0000	1.00	1.00	9.00	10.00
03.04.05	BOLARDOS DE PIEDRA	und	772.00		BOLARDOS DE PIEDRA	18.00	1.00	2.0000	1.00	22.00	42.00	64.00
03.04.06	TRANQUERA	und	1.00		TRANQUERA	8.00	1.00	1.0000	1.00	1.00	14.00	15.00
03.05	OBRAS PRELIMINARES PAISAJISMO											
03.05.01	MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA DE CHACRA (incluye despedregado y rastrillado)	m3	8551.00		MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA DE CHACRA (incluye despedregado y rastrillado)	350.00	1.00	3.0000	1.00	9.00	2.00	11.00
	SEGUNDO FRENTE DE TRABAJO											
03.01	OBRAS PRELIMINARES											
03.01.01	MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)	glb	1.00		MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA	1.00	1.00	1.0000	1.00	1.00	16.00	17.00
03.01.02	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	24775.62		TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	480.00	1.00	2.0000	1.00	26.00	21.00	47.00
03.01.03	ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERALES MUNICIPALES	m3	24917.93		ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERALES MUNICIPALES	265.00	1.00	4.0000	1.00	24.00	4.00	28.00
03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
03.02.01	CORTE PARA CIMENTACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO h=30cm	m3	12986.82		CORTE PARA CIMENTACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO h=30cm	460.00	1.00	2.0000	1.00	15.00	2.00	17.00
03.02.02	PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE	m2	24775.62		PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE	2910.00	1.00	2.0000	1.00	5.00	2.00	7.00
03.02.03	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE NATURALIZADO CON RELLENO COMPACTADO	m3	2247.06		CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE NATURALIZADO CON RELLENO COMPACTADO	425.00	1.00	3.0000	1.00	2.00	0.00	2.00
03.02.04	EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES	m3	51.45		EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES	5.50	1.00	2.0000	1.00	5.00	1.00	6.00
03.02.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (DME 'S)	m3	0.00		ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (DME 'S)	600.00	1.00	1.0000	1.00	0.00	0.00	0.00
03.03	PAVIMENTOS, RECURRIMIENTOS Y BORDILLOS											
03.03.01	PISO TIERRA APISONADA (h=0.35cm)	m2	4063.91		PISO TIERRA APISONADA (h=0.35cm)	75.00	1.00	10.0000	1.00	6.00	0.00	6.00
03.03.02	RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm	m2	24.64		RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm	4.50	1.00	2.0000	1.00	3.00	0.00	3.00
03.03.03	BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR	m	857.44		BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR	32.00	1.00	3.0000	1.00	9.00	1.00	10.00
03.05	OBRAS PRELIMINARES PAISAJISMO											
03.05.01	MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA DE CHACRA (incluye despedregado y rastrillado)	m3	8957.20		MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA DE CHACRA (incluye despedregado y rastrillado)	350.00	1.00	3.0000	1.00	9.00	2.00	11.00