CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY OHLA Posada Perú	REGISTRO DE CONTROL TOPOGRAFICO	CO-PE-1PE406-QA-PN-006 F-006

PROYECTO	:	"PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"		
CONTRATO	:	P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY		
CODIGO DE PROYECTO	:	2501291	REGISTRO N° :	IR-RT-033
UBICACIÓN	:	HUARMEY CANTERA IRMAN	FECHA :	18/11/2024
PLANO DE REFERENCIA	:	CO-PE-1PE406-GE-RT-432-VAL-26-001	PROGRESIVA :	21+300
DESCRIPCIÓN GENERAL	:	505.A Transporte de material interno para acopio ≤ 1 km (inlcuye carguio)		
		505.A1 Transporte de material interno para acopio > 1 km		

ESQUEMA TOPOGRÁFICO:

N° PUNTO	COORDENADAS		FECHA DE INSPECCION ANTERIOR	ELEVACION NIVEL ANTERIOR	FECHA DE INSPECCION ACTUAL	ELEVACION NIVEL ACTUAL	DIFERENCIA
	NORTE	ESTE					
001	8908358.775	198298.834				1687.469	
002	8906815.887	196698.757				1502.581	
003	8906462.717	196647.213				1486.644	

OBSERVACIONES:

505.A Transporte de material interno para acopio ≤ 1 km (inlcuye carguio)

505.A1 Transporte de material interno para acopio > 1 km

DE LA CANTERA IRMAN HACIA EL ACOPIO 25

LONGITUD DE RUTA: 3.118 Km

DE LA CANTERA IRMAN HACIA EL ACOPIO 26

LONGITUD DE RUTA: 3.471 Km

OHLA Perú
SILVIO PAUCAR FLORES
COORDINADOR DE TOPOGRAFÍA
DEFENSAS RIVEREÑAS DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY
20-11-24

Ing. Pascual Coveñas Silva
JEFE DE TOPOGRAFÍA
CIP. 305278
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
OHLA Posada

Subcontratista:	Contratista:	Supervisión de Calidad:	Gerente de Proyecto:
Nombre: Jhonatan Josmell Celis Cristóbal	Nombre: OHLA Perú	Nombre:	Nombre: Arq. Saul A. Bustinza Sancho
Cargo: JEFE DE CALIDAD - OBRA C.I.P. 201818 CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY	Cargo:	Cargo:	Cargo: GESTOR DE OBRA CAP N° 018597 Por G.P. ANIN
Fecha: OHLA Posada Perú	Fecha:	Fecha:	Fecha:
Firma:	Firma: Alan O. Castillo Arévalo ESPECIALISTA DE CALIDAD CIP 103387	Firma: Ing. Diego J. Quispe Centunon CIP 137143	Firma: 28-11-24

PLANO PLANTA
ESC. 1/4500

RUTA DE MATERIAL EXCEDENTE - NOVIEMBRE 2024				
505.A Transporte de material interno para acopio ≤ 1 km (incluye carguio)				
505.A1 Transporte de material interno para acopio > 1km				
N°	PUNTO DE INICIO	PUNTO DE LLEGADA	UM	LONG.TOTAL
1	CANTERA IRMAN	ACOPIO 25	KM	3.118
1	CANTERA IRMAN	ACOPIO 26	KM	3.471

VOLUMEN DE ACOPIO		
ACOPIO	UM	VOLUMEN
ACOPIO 25	m3	511.03
ACOPIO 26	m3	773.34

LEYENDA	
CENTRO DE GRAVEDAD	△
ACOPIO	◯

SILVIO PAUCAR FLORES
COORDINADOR DE TOPOGRAFIA
DEFENSAS RIVEREÑAS DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY
20-11-24

Jhonatan Josmell Celis Cristóbal
JEFE DE CALIDAD - OBRA
C.I.P. 201818
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
OHLA Posada

Ing. Pascual Covenas Silva
JEFE DE TOPOGRAFIA
CIP. 306278
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
OHLA Posada

LOCACION

REV. N°	FECHA	DESCRIPCION DE LA REVISION	REVISADO	DIRECTOR
Rev. A	18.11.2024	EMITIDO PARA APROBACIÓN	MH	JC

	FECHA	FIRMA
DISEÑO: Pascual Covenas	18.11.2024	
DIBUJO: Jorge Herrera	18.11.2024	
REVISIÓN: Max Huaman	18.11.2024	
APROBACIÓN: Fernando Fuentes	18.11.2024	
DIRECTOR DE PROYECTO: Jose Cabello	18.11.2024	

CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY
OHLA Posada
Perú

PERÚ Presidencia del Consejo de Ministros

ANIN

PROYECTO:
"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY (PAQUETE 4)"
"OPERACION Y EXPLOTACION DE LA CANTERA DE ROCA CUSCA HUARMEY"

PLANO:
RUTA DE TRANSPORTE DESDE CANTERA IRMAN A ACOPIO 25 Y ACOPIO 26

ESPECIALIDAD:
TOPOGRAFÍA

USO:
GENERAL

ZONA:
RÍO AIJA-AIJA-ANCASH

ESCALA	FECHA	REV.
INDICADAS	18.11.2024	Rev. 0

CÓDIGO DEL PLANO:
CO-PE-1PE406-GE-RT-432-VAL-26-001