Tarea	:	Abastecimiento de cisterna de agua en garza	**Fecha de Revisión:**	**07/09/2023**
Cargo	:	Operador cisterna de agua, ayudante de cisterna	**Fecha de publicación:**	**08/09/2023**
Gerencia	:	Operaciones		
Área	:	Construcción	**Sub Área:**	

Objetivo: Ejecutar el procedimiento de **ABASTECIMIENTO DE CISTERNA DE AGUA EN GARZA** cumpliendo los estándares de seguridad, medio ambiente, responsabilidad social, calidad, eficiencia y mejora continua.

1. Personal:

1.1 Prerrequisitos de Competencia:

- Operador capacitado, entrenado y autorizado.

1.2 Referencias relacionadas:

- SICH-SIG-PO-01 Política Integrada Consorcio Chaquicocha S.R.L
- SICH-SIG-PO-02 Política De Alcohol Y Drogas
- SICH-SIG.-PO.03 Política Derecho A Decir No
- SICH-MANTTO-PR.01 Procedimiento de Inspección de Unidades móviles y de equipos de línea amarilla.
- SICH-SSOMA-E.02 Reuniones de Seguridad, Salud, y Medio Ambiente.
- SICH-SSOMA-E.03 Gestión de Riesgo
- SICH-SSOMA-E.04 Capacitación, Entrenamiento, Inducción y Competencias.
- SICH-SSOMA-E.09 Seguridad ante Agresión por Terceros
- SICH-SSOMA-E.16 Ambiente de Trabajo Libre de Alcohol y o Drogas.
- SICH-SSOMA-E.17 Equipo de Protección Personal.
- SICH-SSOMA-E.21 Seguridad en Vías.
- SICH-SSOMA-E-023 Control de Materiales y químicosPeligrosos.
- SICH-SSOMA-E.28 Excavaciones y Zanjas.
- SICH-SSOMA-E.32 Protección Auditiva.
- SICH-SSOMA-E-35 Herramientas Manuales y MecánicasPortátiles
- SICH-SSOMA-E.36 Extintores Portátiles.
- SICH-SSOMA-E.39 Trabajo de Cuadradores y Vigías.
- SICH-SSOMA-E-042 Código de Colores y Señales
- SICH-SSOMA-E.44 Política de Teléfono Celular.
- SICH-SSOMA-E-046 Reglas Básicas de Seguridad y Salud.
- SICH-SSOMA-E.50 Botiquines de Primeros Auxilios.
- SICH-SSOMA-E.51 Respuesta a Emergencias.
- SICH-SSOMA-E.52 Manejo de Derrame.
- SICH-SSOMA-E.53 Orden y Limpieza.
- SICH-SSOMA-E.55 Estándar de Fatiga y Somnolencia.
- Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- DS 005 2012 TR Reglamento de Seguridad y Salud en elTrabajo.
- NTE G.050 Seguridad durante la Construcción.
- DS 011-2019 -TR Reglamento de Seguridad y Salud de Trabajo para el Sector Construcción.

2. Equipo de Protección Personal (EPP):

- Casco.
- Lentes de seguridad.
- Zapatos punta de acero.
- Respirador (cuando se requiera)
- Chaleco con cinta reflectiva.
- Guantes de cuero o hycrom.
- Barbiquejo.
- Arnés con línea de vida sin amortiguador de impacto (ayudante).

3. Herramientas, Equipos y Materiales:

3.1 Herramientas:

3.2 Equipos y Materiales:

- Kit Antiderrames
- Balde Conos de señalización.
- Letreros de Señalización.
- Paletas
- Cisterna de agua.

Advertencia: Las copias impresas de este documento son **Copias No Controladas**. Es responsabilidad del usuario verificar la vigencia de este documento antes de su uso.

4. Procedimiento:				
No.	**PASO (QUÉ)**	**EXPLICACION (CÓMO)**	**Pasos ejecutados (✓) Completado (✗) No completado**	
4.1	**INGRESO AL ÁREA DE TRABAJO**	1. El operador de cisterna de agua y ayudante elaboran el ATS. 2. El operador de cisterna de agua y ayudante inspeccionan el área de trabajo. 3. El operador de cisterna de agua llena el pre uso.		
4.2	**ESTACIONAMIENTO DEL VEHÍCULO**	4. El ayudante de la cisterna antes de ingresar a la zona de abastecimiento se baja del equipo para apoyar en el estacionamiento correcto de la cisterna. 5. El operador de cisterna de agua estaciona la cisterna apropiadamente haciendo coincidir la manga de la garza con la "boca" de llenado del tanque de la cisterna con apoyo del ayudante. 6. El operador de cisterna detiene el equipo, colocar en neutro la caja de cambios, aplica el freno de parqueo y apaga la unidad. 7. El ayudante coloca los tacos de seguridad y delimita su el área con conos de seguridad.		
4.3	**ACCIONAMIENTO DE LA VÁLVULA Y LLENADO DEL CISTERNA**	8. El ayudante abre lentamente la válvula de agua, media vuelta aproximadamente, hasta liberar la presión de agua. 9. Cuando la cisterna este llena, el ayudante cierra la válvula. 10. El operador de cisterna coordinara con el ayudante que se mantiene en piso para el retiro de la cisterna de la garza. 11. Una vez abastecida la cisterna el operador de cisterna coordina con su supervisor para dar inicio al riego.		
4.4	**RECOMENDACIÓNES**	1. Verificar la vigencia de los permisos.		

5. *Restricciones*:

- Restricción de uso de celular al momento de ejecutar el trabajo.

Trabajador Observado:	**Fecha:**	**Firma:**
Competencia verificada por:	**Fecha:**	**Firma:**

PREPARADO POR	**REVISADO POR:**	**REVISADO POR:**	**APROBADO POR:**
Genaro Córdova Gutiérrez	**José Quiroz Ramos**	**Luis Portal Vásquez**	**Manuel Viteri Rodríguez**
Supervisor del área	CONSORCIO CHAQUICOCHA S.R.L. José Quiroz Ramos RESIDENTE DE OBRA **Residente de proyecto**	Ing. Luis Portal Vásquez JEFE EHS CIP: 83303 CHAQUICOCHA SRL **Jefe de Salud ySeguridad Ocupacional**	MANUEL VITERI RODRIGUEZ GERENTE DE PROYECTOS **Gerente deOperaciones**
Fecha: 04/09/2023	**Fecha: 05/09/2023**	**Fecha: 06/09/2023**	**Fecha: 07/09/2023**

Advertencia: Las copias impresas de este documento son **Copias No Controladas**. Es responsabilidad del usuario verificar la vigencia de este documento antes de su uso.